

Estado situacional de las intervenciones del sector salud

Del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios asignadas a la Gerencia Regional de Infraestructura al 31/12/21





Establecimiento de Salud

HUANCABAMBA

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL PIURA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA

MONTO CONTRACTUAL

S/96'264,919.13

INICIO DE
CONTRATO

23/12/2015

INICIO DE
OBRA

25/03/2019

PLAZO DE
EJECUCIÓN

630 días calendario

AVANCE
PROGRAMADO

100%

AVANCE
EJECUTADO

54.50%

EJECUCIÓN FINANCIERA

S/ 87'379,034.00

90.77%



Establecimiento de Salud

HUANCABAMBA

ESTADO SITUACIONAL

PROBLEMÁTICA SUSCITADA

- Supervisión manifiesta que al contratista se le ha girado el 60% de los adelantos correspondientes.
- Pese al pago de los adelantos se evidenció permanentemente retraso injustificado en la ejecución.
- El 17/12/21 el contratista hace llegar el apercibimiento alegando incumplimiento de prestaciones esencialmente contractuales:
 - Pago de valorizaciones (3meses) por el valor de 2'121,829.64
 - Costos covid por un monto de 2'392,765.66Manifestando así estar económicamente imposibilitado a cumplir con sus obligaciones.



SE DECIDE

- Al encontrar retrasos injustificados, agotar los canales de diálogo y encontrar una clara predisposición para no cumplir con sus obligaciones se decide resolver el contrato mediante carta notarial N° 30-2021 con fecha 18 de diciembre.

Actualmente se están ejecutando trabajos de constatación física e inventario con la finalidad de continuar con el proceso de saldo de obra



Establecimiento de Salud

LOS ALGARROBOS

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGARROBOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA

MONTO CONTRACTUAL

S/ 58'798,346.00

**INICIO DE
CONTRATO**

26/07/2019

**INICIO DE
OBRA**

01/10/2019

**PLAZO DE
EJECUCIÓN**

600 días calendario

AVANCE
PROGRAMADO

100%

AVANCE
EJECUTADO

36.69%

EJECUCIÓN FINANCIERA

S/ 26'503,503.03

45.08%

Establecimiento de Salud

LOS ALGARROBOS

ESTADO SITUACIONAL

PROBLEMÁTICA SUSCITADA

- Se evidenció permanentemente retraso injustificado en la ejecución de la obra.
- El 17/12/21 el contratista hace llegar el apercibimiento alegando incumplimiento de obligaciones:
 - Costos directos y gastos generales variables por el valor de 707,451.26
 - Costos covid por un monto de 294,738.35
 - Aprobación de la ampliación excepcional de 142 días calendarios y de gastos generales por S/996,317.41



SE DECIDE

- Al encontrar retrasos injustificados, agotar los canales de diálogo y encontrar una clara predisposición para no cumplir con sus obligaciones se decide resolver el contrato mediante carta notarial N° 33-2021 con fecha 22 de diciembre.

Actualmente se están ejecutando trabajos de constatación física e inventario con la finalidad de continuar con el proceso de saldo de obra



Establecimiento de Salud **AYABACA**

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL PIURA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA

MONTO CONTRACTUAL
S/ 82'861,919.99

**INICIO DE
CONTRATO**

23/12/2015

**INICIO DE
OBRA**

07/05/2019

**PLAZO DE
EJECUCIÓN**

570 días calendario

AVANCE
PROGRAMADO

100%

AVANCE
EJECUTADO

31.96%

EJECUCIÓN FINANCIERA

S/ 60'588,018.15

73.12%





Establecimiento de Salud

AYABACA

ESTADO SITUACIONAL

PROBLEMÁTICA SUSCITADA

- Supervisión manifiesta que al contratista se le ha girado el 60% de los adelantos correspondientes.
- Pese al pago de los adelantos se evidenció permanentemente retraso injustificado en la ejecución.
- El 17/12/21 el contratista hace llegar el apercibimiento alegando incumplimiento de prestaciones esencialmente contractuales:
 - Pago de valorizaciones (3meses) por el valor de 1'023,099.10
 - Costos covid por un monto de 2'097,238.04Manifestando así estar económicamente imposibilitado a cumplir con sus obligaciones.



SE DECIDE

- Al encontrar retrasos injustificados, agotar los canales de diálogo y encontrar una clara predisposición para no cumplir con sus obligaciones se decide resolver el contrato mediante carta notarial N° 31-2021 con fecha 18 de diciembre.

Actualmente se están ejecutando trabajos de constatación física e inventario con la finalidad de continuar con el proceso de saldo de obra



Establecimiento de Salud **HUARMACA**

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL PIURA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA

MONTO CONTRACTUAL
S/ 77'133,833.20

**INICIO DE
CONTRATO**
23/12/2015

**INICIO DE
OBRA**
29/01/2019

**PLAZO DE
EJECUCIÓN**
570 días calendario

AVANCE
PROGRAMADO

100%

AVANCE
EJECUTADO

43.34%

EJECUCIÓN FINANCIERA
S/ 60'778,122.72

78.80%





Establecimiento de Salud

HUARMACA

ESTADO SITUACIONAL

PROBLEMÁTICA SUSCITADA

- Supervisión manifiesta que al contratista se le ha girado el 60% de los adelantos correspondientes.
- Pese al pago de los adelantos se evidenció permanentemente retraso injustificado en la ejecución.
- El 17/12/21 el contratista hace llegar el apercibimiento alegando incumplimiento de prestaciones esencialmente contractuales:
 - Pago de valorizaciones (3meses) por el valor de S/1'301,592.50
 - Costos covid por un monto de S/1'877,368.81
 - Mayores gastos generales por la ampliación de plazo N°3 por S/574,055.51Manifestando así estar económicamente imposibilitado a cumplir con sus obligaciones.



SE DECIDE

- Al encontrar retrasos injustificados, agotar los canales de diálogo y encontrar una clara predisposición para no cumplir con sus obligaciones se decide resolver el contrato mediante carta notarial N° 32-2021 con fecha 18 de diciembre.

Actualmente se están ejecutando trabajos de constatación física e inventario con la finalidad de continuar con el proceso de saldo de obra

