



ESTADO SITUACIONAL AL 08/07/2022

***“Hospital Los Algarrobos”
“Hospital Huarmaca”
“Hospital Huancabamba”***





CUI N° 2437053

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC

INVERSIÓN TOTAL: S/ 63,968,837.41

POBLACION BENEFICIADA: 44,028 HABITANTES

INTERVENCION PIRCC	HOSPITAL LOS ALGARROBOS, CON CÓDIGO ÚNICO 00002085
CODIGO ARCC	7649
COSTO DEL DAÑO SEGÚN CATASTRO	S/ 28,002,219.58
MONTO FINANCIADO POR LA ARCC	S/ 60,785,686.14





CUI N° 2437053

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC

EJECUCION DE OBRA	
PROCEDIMIENTO DE SELECCION	PEC N° 04-2019 PUBLICADA 18/07/19
CONTRATO	N° 19-2019-GRP DEL 26/07/2019
MODALIDAD DE EJECUCION/ SISTEMA DE CONTRATACIÓN	LLAVE EN MANO - A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	CONSORCIO ALGARROBOS
MONTO CONTRACTUAL	S/ 57,699,554.95 MODIFICACIONES CONTRACTUALES S/ 755,508.32 NUEVO MONTO S/ 58,455,063.27
PLAZO CONTRACTUAL	600 DC MODIFICACIONES CONTRACTUALES 162 DC NUEVO PLAZO 762 DC INICIO: 01/10/2019 TERMINO PROGRAMADO: 31/10/2021
AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO	100 % - 36.69 %
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	S/ 26,503,503.03 - 45.34 %
ESTADO ACTUAL	SE RESOLVIO CONTRATO MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 33-2021/GRP-440000 DE FECHA 22/12/2021, POR RETRAZO INJUSTIFICADO

SUPERVISION DE OBRA	
PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CP N° 16-2015 PUBLICADA 30/09/15
CONTRATO	45-2016-GRP DEL 18/03/2016
SISTEMA DE CONTRATACION	A TARIFAS
CONSULTOR	CONSORCIO HOSPITALARIO ALGARROBOS
MONTO CONTRACTUAL	S/ 1,988,301.00 MODIFICACIONES CONTRACTUALES S/ 368,384.72 NUEVO MONTO S/ 2,356,685.72
PLAZO CONTRACTUAL	630 DC MODIFICACIONES CONTRACTUALES 162 DC NUEVO PLAZO 792 DC INICIO: 01/10/2019 TERMINO PROGRAMADO: 30/10/2021
AVANCE FINANCIERO	S/ 2,217,061.82 - 94.08 %
ESTADO SITUACIONAL	CONTRATO CULMINADO

*Gerencia Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Piura*



CUI N° 2437053

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC

AVANCE FISICO EJECUTADO	
OBRAS PROVISIONALES	91.83 %
ESTRUCTURAS	97.31 %
ARQUITECTURA	29.88 %
INSTALACIONES SANITARIAS	30.69 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	25.18 %
INSTALACIONES MECANICAS	8.34 %
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	0.97 %
EQUIPAMIENTO MEDICO	0.00 %
TOTAL	36.69 %





CUI N° 2437053

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC

ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCION	jul-22			ago-22			SET-22			oct-22			nov-22		
1	PROCEDIMIENTO DE SELECCION															
1.1	ACTOS PREPARATIVOS															
1.2	CONVOCATORIA, BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO															
2	SUSCRIPCION DE CONTRATO															
2.1	PRESENTACION DE DOCUMENTOS															
2.2	REVISION DE DOCUMENTACION															
2.3	SUSCRIPCION DE CONTRATO															
3	ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE ET															
3.1	PRIMER ENTREGABLE															
3.2	SEGUNDO ENTREGABLE															
3.3	TERCER ENTREGABLE															
3.4	APROBACION ET															
3.5	REGISTRO DE ET															

* TDR APROBADOS CON RDGC N° 062-2022/GRP-GRI-DGC DE 07/07/2022

*Gerencia Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Piura*



CUI N° 2434215

MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

INVERSIÓN TOTAL: S/ 81,927,796.35

POBLACION BENEFICIADA: 41,136 HABITANTES

INTERVENCION PIRCC	HOSPITAL HUARMACA, CON CÓDIGO ÚNICO 00002270
CODIGO ARCC	7650
COSTO DEL DAÑO SEGÚN CATASTRO	S/ 80,104,671
MONTO FINANCIADO POR LA ARCC	S/ 80,212,568.04





CUI N° 2434215

MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

EJECUCION DE OBRA	
PROCEDIMIENTO DE SELECCION	LP N° 10-2015 PUBLICADA 07/09/2015
CONTRATO	113-2015-GRP DEL 23/12/2015
MODALIDAD DE EJECUCION/ SISTEMA DE CONTRATACIÓN	LLAVE EN MANO - A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL PIURA
MONTO CONTRACTUAL	S/ 53,537,254.20 MODIFICACIONES CONTRACTUALES S/ 23,596,579 S/ 77,133,833.20
PLAZO CONTRACTUAL	570 DC MODIFICACIONES CONTRACTUALES 342 DC NUEVO PLAZO 912 DC INICIO: 29/01/2021 TERMINO PROGRAMADO: 28/07/2021
AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO	100 % - 43.34 %
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	S/ 60,778,122.72 - 78.80 %
ESTADO ACTUAL	SE RESOLVIO CONTRATO MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 32-2021/GRP-440000 DE FECHA 18/12/2021, POR RETRAZO INJUSTIFICADO

SUPERVISION DE OBRA	
PROCEDIMIENTO DE SELECCION	PEC-PROC-2-2021-GRP-ORA-CS-PEC-1 PUBLICADA 05/04/2021
CONTRATO	18-2021-GRP DEL 02/06/2021
SISTEMA DE CONTRATACION	A TARIFAS
CONSULTOR	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA
MONTO CONTRACTUAL	S/ 208,359.43 MODIFICACIONES CONTRACTUALES S/ 134,310.27 NUEVO MONTO S/ 342,669.70
PLAZO CONTRACTUAL	120 DC MODIFICACIONES CONTRACTUALES 90 DC NUEVO PLAZO 210 DC INICIO: 03/06/2021 TERMINO PROGRAMADO 31/12/2021
AVANCE FINANCIERO	S/ 198,915.23 - 50.05%
ESTADO SITUACIONAL	CONTRATO CULMINADO

*Gerencia Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Piura*



CUI N° 2434215

MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

AVANCE FISICO EJECUTADO	
ESTRUCTURAS	93.49 %
ARQUITECTURA	32.56 %
INSTALACIONES SANITARIAS	65.83 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	34.43 %
INSTALACIONES MECANICAS	36.86 %
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	35.10 %
EQUIPAMIENTO MEDICO	11.57 %
TOTAL	43.34 %





CUI N° 2434215

MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCION	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
1	ACTA DE CONSTATAcion FISICA	■					
1.1	CONSTATAcion FISICA	■					
1.2	INVENTARIO		■				
1.3	SUSCRIPCION Y NOTIFICACION DE ACTA		■				
2	ELABORACIÓN, REVISION Y APROBACION DE TDR		■				
2.1	ELABORACION DE TDR		■				
2.2	REVISION DE TDR		■				
2.3	APROBACIÓN DE TDR		■				
3	PROCEDIMIENTO DE SELECCION		■	■			
3.1	ACTOS PREPARATIVOS		■				
3.2	CONVOCATORIA, BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO		■	■			
4	SUSCRIPCION DE CONTRATO				■		
4.1	PRESENTACION DE DOCUMENTOS				■		
4.2	REVISION DE DOCUMENTACION				■		
4.3	SUSCRIPCION DE CONTRATO				■		
5	ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE ET				■	■	■
5.1	PRIMER ENTREGABLE				■	■	■
5.2	SEGUNDO ENTREGABLE					■	■
5.3	TERCER ENTREGABLE						■
5.4	APROBACION ET						■
5.5	REGISTRO DE ET						■

* INICIO DE CONSTATAcion FISICA PROGRAMADA DEL 18 AL 29 DE JULIO DEL 2022

*Gerencia Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Piura*



CUI N° 2434227

RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

INVERSIÓN TOTAL: S/ 104,577,197.09

POBLACION BENEFICIADA: 64,961 HABITANTES

INTERVENCION PIRCC	HOSPITAL HUANCABAMBA, CON CÓDIGO ÚNICO 00002250
CODIGO ARCC	7651
COSTO DEL DAÑO SEGÚN CATASTRO	S/ 79,392,174
MONTO FINANCIADO POR LA ARCC	S/ 99,373,238.97





CUI N° 2434227

RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

EJECUCION DE OBRA	
PROCEDIMIENTO DE SELECCION	LP N° 10-2015 PUBLICADA 07/09/2015
CONTRATO	114-2015-GRP DEL 23/12/2015
MODALIDAD DE EJECUCION/ SISTEMA DE CONTRATACIÓN	LLAVE EN MANO - A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL PIURA
MONTO CONTRACTUAL	S/ 64,820,160.42 MODIFICACIONES CONTRACTUALES S/ 31,444,758.71 NUEVO MONTO S/ S/ 96,264,919.13
PLAZO CONTRACTUAL	570 DC MODIFICACIONES CONTRACTUALES 353 DC NUEVO PLAZO 923 DC INICIO: 23/03/2019 TERMINO PROGRAMADO: 30/09/2021
AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO	100 % - 54.33 %
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	S/ 86,946,419.35 - 90.32 %
ESTADO ACTUAL	SE RESOLVIO CONTRATO MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 30-2021/GRP-440000 DE FECHA

SUPERVISION DE OBRA	
PROCEDIMIENTO DE SELECCION	PEC N° 01-2019 PUBLICADA 15/04/19
CONTRATO	10-2019-GRP DEL 07/06/2019
SISTEMA DE CONTRATACION	A TARIFAS
CONSULTOR	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCABAMBA
MONTO CONTRACTUAL	S/ 2,005,412.36 MODIFICACIONES CONTRACTUALES S/ 433,873.73 NUEVO MONTO S/ 2,439,286.09
PLAZO CONTRACTUAL	630 DC MODIFICACIONES CONTRACTUALES 293 DC NUEVO PLAZO 923 DC
AVANCE FINANCIERO	S/ 2,322,732.22 - 95.22 %
ESTADO SITUACIONAL	CONTRATO CULMINADO

*Gerencia Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Piura*



CUI N° 2434227

RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

AVANCE FISICO EJECUTADO	
ESTRUCTURAS	98.00 %
ARQUITECTURA	50.29 %
INSTALACIONES SANITARIAS	77.41 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	49.56 %
INSTALACIONES MECANICAS	49.14 %
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	40.80 %
EQUIPAMIENTO MEDICO	23.87 %
TOTAL	54.33 %





CUI N° 2434227

RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCION	jun-22	jul-22	ago-22	SET-22	oct-22	nov-22	dic-22
1	ACTA DE CONSTATAcion FISICA							
1.1	CONSTATAcion FISICA							
1.2	INVENTARIO							
1.3	SUSCRIPCION Y NOTIFICACION DE ACTA							
2	ELABORACIÓN, REVISION Y APROBACION DE TDR							
2.1	ELABORACION DE TDR							
2.2	REVISION DE TDR							
2.3	APROBACIÓN DE TDR							
3	PROCEDIMIENTO DE SELECCION							
3.1	ACTOS PREPARATIVOS							
3.2	CONVOCATORIA, BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO							
4	SUSCRIPCION DE CONTRATO							
4.1	PRESENTACION DE DOCUMENTOS							
4.2	REVISION DE DOCUMENTACION							
4.3	SUSCRIPCION DE CONTRATO							
5	ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE ET							
5.1	PRIMER ENTREGABLE							
5.2	SEGUNDO ENTREGABLE							
5.3	TERCER ENTREGABLE							
5.4	APROBACION ET							
5.5	REGISTRO DE ET							

*** LA CONSTATAcion FISICA SE VIENE REALIZANDO DESDE EL 20/06 /22 HASTA 09/07/22**

**Gerencia Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Piura**



Gracias