



PERÚ

Ministerio
de Salud

PRESUNTA OBRA INCONCLUSA DEL 7° PISO

INSN BREÑA

Cesar Vásquez Sánchez

13 de Marzo 2024



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IOARR: “REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO” – CUI 2535573



PERÚ

Ministerio
de Salud

OBJETO: 7° piso - infraestructura de 50 años de antigüedad, que requiere ser optimizada, a fin de aumentar oferta y brindar mejores servicios. Se va a REMODELAR 4 salas de operaciones, y se recuperarán y pondrán en valor otras 4 (645.08 m2), REMODELAR la Central de esterilización (409.02 m2) y REMODELAR la Sala de Hemodiálisis (193.08 m2).

Fecha de Viabilidad	09/06/2022
Aprobación de Expediente Técnico	29/11/2022
Monto total de Inversión	S/ 60,528,211
Fecha 1era convocatoria (Desierto)*	09/06/2023
Fecha 2da convocatoria	26/06/2023
PIM 2023	S/ 14,096,252
Devengado 2023	S/ 9,186,750
PIM 2024	S/ 0.00
Estado	Paralizado desde 30.01.24

- En aplicación a Art 5 de la Ley 31728 “Reactivación económica”, la cual reduce los plazos de los procedimientos de selección.

EXPEDIENTE TECNICO:

Especifica de Gasto	Pie de Presupuesto	Monto (S/)
01.00	Componente I: Infraestructura y Equipamiento Médico de Centro Quirúrgico	19 940 425,68
02.00	Componente II: Infraestructura y Equipamiento Central de Esterilización	5 860 089,82
03.00	Componente III: Infraestructura y Equipamiento de Hemodiálisis	1 583 468,76
04.00	Componente IV: Equipamiento Médico de diferentes EESS	17 648 229,29
	Costo Directo de Obra y Equipamiento	45 032 213,55
	Gastos Generales	891 786,27
	Utilidad	3 602 577,08
	Sub total	49 526 576,90
	IGV (18%)	8 914 783,84
	Valor Referencial	58 441 360,74
	Supervisión	521 982,53
2.6.22.2	Gastos de Gestión, Seguimiento y Liquidación	378 041,74
	Monto Total de la Inversión	59 341 385,01

COSTO DE CONTROL CONCURRENTE

S/ 1,186,827.00

PROCESOS Y CONTRATOS SUSCRITOS:



PERÚ

Ministerio de Salud

Componente de la IOARR	Objeto	Contrato N°	Contratista	Monto Contratado (en S/)	Plazo de Ejecución
Componente I: Infraestructura de Centro Quirúrgico	Ejecución de Obra	115-2023-INSN	Consorcio Breña 3 ⁶	4 704 988,31	60
	Supervisión de Obra	112-2023-INSN	Consorcio B y D ⁷	150 602,70	135
Componente II: Infraestructura Central de Esterilización	Ejecución de Obra	108-2023-INSN	Consorcio Breña 3³	2 151 570,64	60
	Supervisión de Obra	113-2023- INSN	Consorcio B y D⁴	142 793,01	135
Componente III: Infraestructura de Hemodiálisis	Ejecución de Obra	109-2023-INSN	Consorcio KAS y VE ⁸	1 365 942,17	60
	Supervisión de Obra	114-2023-INSN	Consorcio B y D ⁴	123 761,38	135
Monto total contratado:				8 639 658,21	

EJECUCION:

ITEM 1: REMODELACION DE 8 SALAS DE OPERACIONES (7° PISO)

Monto de contrato S/ 4,704,988.31
Adjudicación Simplificada N° 001-2023-INSN-2
Fecha consentimiento Buena Pro : 12/07/23
Fecha firma contrato : 07/08/23

ITEM 2: REMODELACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION (7° PISO)

Monto de contrato S/ 2,151,570.64
Adjudicación Simplificada N° 001-2023-INSN-2
Fecha consentimiento Buena Pro : 12/07/23
Fecha firma contrato : 07/08/23

ITEM 3: REMODELACION DE HEMODIALISIS (1° PISO)

Monto de contrato S/ 1,365,942.17
Adjudicación Simplificada N° 001-2023-INSN-2
Fecha consentimiento Buena Pro : 12/07/23
Fecha firma contrato : 07/08/23

CONTRATISTA: CONSORCIO BREÑA 3 (Empresas: Construcciones Civiles y portuarias S.A. y Axial S.R.L).

CONTRATISTA: CONSORCIO KAS y VE (Empresas: Constructora y consultora KAS Y VE S.A.C e Industriales Servicios y Construcciones S.R.L.

PLAZO EJECUCION: 60 dias
INICIO: **26.AGO.2023**
CULMINACION: 24.OCT.2023
AMPLIACION: **14.DIC.2023**

PLAZO EJECUCION: 60 dias
INICIO: **01.SEP.2023**
CULMINACION: 30.OCT.2023
AMPLIACION: **15.DIC.2023**

PLAZO EJECUCION: 60 dias
INICIO: **15.AGO.2023**
CULMINACION: 15.OCT.2023
AMPLIACION: **12.NOV.2023**

PARALIZADA
Obra abandonada (30.ENE.2024)
Monto pagado: S/ 2,892,142.19
Avance financiero: 50.77%
Avance físico propuesto: 48.4% **REAL 17.86%**

PARALIZADA
Obra abandonada (30.ENE.2024)
Monto pagado: S/ 1,875,292.38
Avance financiero: 83.47%
Avance físico propuesto: 100% **REAL 69.71%**

CULMINADA Y EN OPERACIÓN
Obra entregada (15.DIC.2023)
Monto pagado: S/ 1,359,768.00
Avance financiero: 90% (proceso liquidación)
Avance físico: 100%

FOTOS ITEM 1: REMODELACION DE 8 SALAS DE OPERACIONES (7° PISO)



Contratista abandono obra, e incluso ha dejado material sin usar en la misma. Debe pasar constatación de ley.

FOTOS ITEM 2: REMODELACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION (7° PISO)



Contratista abandono obra, e incluso ha dejado material sin usar en la misma. Debe pasar constatación de ley.

SE MANTIENE LA ATENCION MEDICA OPORTUNA



Acciones tomadas para la contingencia.

Habilitación de:

- 2 salas de operaciones de Cirugía de día.
- 3 salas de operaciones del Servicio de Emergencia.
- 1 sala de operación de Quemados
- 1 sala de procedimientos Oftalmológicos



Febrero 2023 : 501 Operaciones

Febrero 2024 : 573 Operaciones



INTERVENCIONES QUIRURGICAS

No se ha afectado la atención de los pacientes


1. SECRETARIA TÉCNICA INSN Breña (Deslinde Responsabilidades Administrativas)


23 de Feb 2024 Memorando N° 104-OEA-INSN-2024 Inicia deslinde responsabilidades	23 de Abr 2024 Informe de Pre calificación	24 de May 2024 Informe de acto de Inicio del PAD (Órgano Instructor)	28 de Agos 2024 Informe Final del Órgano Instructor	09 de Set 2024 Informe del Órgano Sancionador	16 de Set 2024 Emisión de Resolución determinando la sanción impuesta por la Entidad
--	--	--	---	---	--

2. Procuraduría MINSA (Deslinde Responsabilidades Civiles y Penales)

23 de Feb 2024 Oficio N° 525-DG-INSN-2024 Inicia deslinde responsabilidades	05 de Mar 2024 Asignación del caso para iniciar investigación	06 de Jun 2024 Estudio del caso y de ser necesario amplían información	17 de Jun 2024 Denuncia al Ministerio Público
--	---	--	---

Deslinde de responsabilidades vinculados a presuntos hechos irregulares de los Contratos N° 108 y 115-2023- INSN de los Ítems 1 y 2

**CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO**

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2024-OCI/INSN/3753-SCC


**CONTROL CONCURRENTE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
BREÑA - LIMA - LIMA**


**“CONTRATO N° 115-2023-INSN
EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR CON CUI 2535573
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA DE CENTRO
QUIRÚRGICO”**

HITO DE CONTROL N° 1 – EJECUCIÓN DE LA OBRA

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2024**

TOMO 1 DE 1

**CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO**

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 003-2024-OCI/INSN/3753-SCC

**CONTROL CONCURRENTE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
BREÑA - LIMA - LIMA**

**“CONTRATO N° 108 - 2023 - INSN
EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR CON CUI 2535573
COMPONENTE II: INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN”**

HITO DE CONTROL N° 1 – EJECUCIÓN DE LA OBRA

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2024**

TOMO 1 DE 1

BREÑA, 02 DE FEBRERO DE 2024

SITUACION ADVERSA

1. Ausencia personal clave
2. Falta registro INFOBRAS
3. Inobservancia de condiciones técnicas establecidas EETT

ACCION TOMADA

- Se implementó cuaderno de asistencia para firma diaria del personal clave del Consorcio B&D Breña 2.
- Se actualizó el registro de INFOBRAS (Código 514423)

SITUACION ADVERSA

1. Ausencia personal clave
2. Falta registro INFOBRAS

ACCION TOMADA

- Se implementó cuaderno de asistencia para firma diaria del personal clave del Consorcio B&D Breña 2.
- Se actualizó el registro de INFOBRAS (Código 514416)

LA CONTRALORÍA
Firmado digitalmente por
RODRIGO RAMÍREZ Rodríguez Albo
FAU 20131378072.pdf
Módulo: Firma electrónica
Fecha: 22.02.2024 16:22:36 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Instituto Nacional de Salud del Niño

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 004-2024-OCI/INSN/3753-SCC**

CONTROL CONCURRENTE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
BREÑA - LIMA - LIMA

“EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: REMODELACIÓN DE SALA DE OPERACIONES, CENTRAL DE ESTERILIZACIONES Y SALA DE HEMODIÁLISIS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA (COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA DE CENTRO QUIRÚRGICO)”

HITO DE CONTROL N° 2 – SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2024

TOMO 1 DE 1

BREÑA, 21 DE FEBRERO DE 2024

SITUACION ADVERSA

1. Paralización de la Obra con plazo vencido y plazo de ampliación de la Entidad

ACCION TOMADA

- Comunicación al contratista, mediante Carta Notarial, por incumplimiento de obligaciones, bajo apercibimiento de resolución de contrato (Ref. Numeral 165.1 y 165.2.

LA CONTRALORÍA
Firmado digitalmente por
RODRIGO RAMÍREZ Rodríguez Albo
FAU 20131378072.pdf
Módulo: Firma electrónica
Fecha: 28.02.2024 15:19:44 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Instituto Nacional de Salud del Niño

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 005-2024-OCI/INSN/3753-SCC**

CONTROL CONCURRENTE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
BREÑA - LIMA - LIMA

“CONTRATO N° 113 - 2023 - INSN SUPERVISIÓN DE LA OBRA IOARR CON CUI 2535573 COMPONENTE II: INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN”

HITO DE CONTROL N° 2 – SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL DEL 9 AL 20 DE FEBRERO DE 2024

TOMO 1 DE 1

BREÑA, 22 DE FEBRERO DE 2024


Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
*Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

SITUACION ADVERSA

1. Ausencia personal clave

ACCION TOMADA

- Se implementó cuaderno de asistencia para firma diaria del personal clave del Consorcio B&D.




ESTADO DE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

En los ítems 1 y 2 : El Consorcio Breña 3, se acogió al Art. 194 numeral 194.4° del Reglamento de la Ley de la Contrataciones con el Estado, equivalente al 10% del monto original del contrato (Inc. IGV).

ESTADO DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DE OBRAS

Componente	Situación Carta Fianza Inicial		Situación de Renovación de Carta Fianza	
	Monto	Fecha Vigencia	Monto	Fecha Vigencia
Item 1 Sala de Operaciones	940,997.67	4/12/2023	427,090.53	14/03/2024
Item 2 Central Esterilización	430,314.13	24/12/2023	El 2023 no renovaron carta fianza	

NUEVA CONVOCATORIA EN MARCO DE OBRA PARALIZADA



Comunicación al contratista por incumplimiento de obligaciones (brindando plazo máximo 15 días para la ejecución de la obra) bajo apercibimiento de resolución de contrato
Numeral 165.1 y 165.2

- Se recomienda considerar ambas intervenciones en un solo expediente, por ser una misma inversión y evitar el fraccionamiento.
- Plazos estimados sujetos a la constatación y expediente técnico de saldo de obra.
- Contratación Directa de acuerdo al Artículo 27 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
- Bajo el supuesto que la asignación presupuestal es inmediata, una vez se cuente con el expediente de saldo de obra.

Item 3: Sala de Hemodiálisis en funcionamiento

Aumento de 6 a 11 sillones de hemodiálisis



SE ATIENDE 650 HEMODIALISIS POR MES



PERÚ

Ministerio de Salud

GRACIAS

