

ACTA DE FISCALIZACIÓN / VISITA INOPINADA

Departamento: Tumbes Distrito: Tumbes
Provincia: Tumbes Centro Poblado: San José "Sector Romero"
Sede / Institución: Sistema de Captación y Canal Romero del Sector Romero
Dirección: Sector Romero, San José, Tumbes, Tumbes.
Fecha: Mañana, 23 de enero de 2024 Hora de inicio: 1:45 p. m.

Los (las) Congresistas:

Marleny Portero López y los siguientes funcionarios:
- Victor Alejandro Baca Ramos (Director Ejecutivo de Agrorural)
- Graustanco Mendoza Ramirez (Jefe de Unidad Zonal de Tumbes - Agrorural)
- Yulissa Castro Martinez (Jefe de Operaciones del Subsector Hidráulico La Tuna Romero y El Palmer).

y los siguientes asesores y/o personal parlamentario:

- Saraí Valdovino Zapana (Asesor).
- Marco Guevara Ballona (Técnico).
- Angela Gonzalez Cueva (Auxiliar).

Concurren a: las instalaciones de construcción de obra "Mejoramiento del Canal Romero".

lugar donde fueron recibidos por:
El Señor Miguel Preciado Severino, en calidad de presidente del Subsector Hidráulico La Tuna Romero y El Palmer, el mismo que pone en conocimiento que la obra "Mejoramiento del Canal Romero", tiene más de 3 años en ejecución y que a la actualidad no se culmina, siendo un perjuicio para la agricultura.

Culminada la visita, se han producido los siguientes hallazgos u observaciones:

El proyecto en mención se encuentra paralizado, teniendo la responsabilidad la empresa constructora, quien estuvo ejecutando, sin haber cumplido →



ACTA DE FISCALIZACIÓN / VISITA INOPINADA

con los terminos y referencia. Por otro lado, se evaluó la elaboración de expediente para el saldo de obra, ya que actualmente la obra ha caído en un proceso de conciliación. Son más de 3 años donde no se puede culurar la obra: "Mejoramiento de los servicios de captación Canal Fomero", el mismo que en su momento la empresa constructora no ha levantado las observaciones. La Unidad Ejecutora de Agrícola, como entidad responsable, teniendo en cuenta que existen más de 50 obras inconclusas, es necesario la elaboración del expediente para el saldo de obra. En la actualidad, la gestión que asume los trabajos para el cumplimiento de la meta Física de la ejecución de la presente obra. La Compañía solicitó información sobre quienes integran el consorcio que ha venido ejecutando la obra en mención, lo mismo que su ejecución asciende a 10,000,000 (Diez millones); por lo que informan que no cuentan con esa información a la mano. En la actualidad cuentan con una asignación presupuestal de S/ 562,986, por la rehabilitación del Sistema de Captación y Canal Fomero, en el sector Fomero, con lo cual se contratará con un servicio para la culminación de la obra. El Director de Agrícola culminó, que el proceso de duración tendría un plazo exacto de 45 días. Asimismo la Compañía y equipo de Agrícola, verificaron la orilla del Rio Tumbes, a fin de ver la problemática de la descolmatación. La Señora Yulisa Castro Martinez, en calidad de Jefa de Operación y Mantenimiento de la Comisión de Usuarios del Sector Hidráulico La Tuna Fomero y el Palmar, manifiesta que ante la ausencia de una compuerta de captación que regule la captación del agua desde el Rio Tumbes hacia el canal aductor de la estación de bombas del "Sector Fomero", se corre el riesgo de inundaciones, desbordes del rio hacia la infraestructura del Sector Fomero (Imaguiner). Sendo la 2:00, p.m., se levanta el acta, firmando los presentes:




 DNI: 83864539
 00200753
 Víctor H. Baca Rando
 Asero
 Giancarlo R.