



PERÚ

Ministerio de Cultura



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

MINISTERIO DE CULTURA





PROYECTOS



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

- 1. PARQUES CULTURALES BICENTENARIO: CAJAMARCA, AMAZONAS, JUNIN, CUSCO, SAN MARTIN y PUNO.**





PARQUES CULTURALES BICENTENARIO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



 En proceso de elaboración de expediente técnico

 Con estudio de pre inversión viable





CAJAMARCA, AMAZONAS, JUNIN, CUSCO, SAN MARTIN y PUNO.

- **Elaboración de expedientes técnicos bajo la modalidad CAR (Convenio de Administración de Recursos) con la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI.**
- **El contrato del servicio para la elaboración del expediente técnico del proyecto comprende cuatro (4) entregables.**





BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

PCB CAJAMARCA

- CUI N°: **2498131**
- Monto de Inversión: **S/ 15,030,982.92**
- Contratista **CONSORCIO VALENSUS SAC**
- Fecha estimada de culminación del Expediente Técnico: **21 de noviembre de 2023**

PCB AMAZONAS

- CUI N°: **2498352**
- Monto de Inversión: **S/ 16,450,073.43**
- Contratista: **CONSORCIO KUELAP BICENTENARIO**
- Fecha estimada de culminación del Expediente Técnico: **29 de noviembre de 2023**





BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

PCB SAN MARTIN

- CUI N°: **2498554**
- Monto de Inversión: **S/ 15,338,873.06**
- Contratista: **CLAUSTRO SAC**
- Fecha estimada de culminación del Expediente Técnico es el **10 de marzo de 2024**

PCB JUNIN

- CUI N°: **2499924**
- Monto de Inversión: **S/ 18,028,653.47**
- Contratista **CLAUSTRO SAC**
- Fecha estimada de culminación del Expediente Técnico: **16 de noviembre 2023**





BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

PCB CUSCO

- CUI N°: **2498378**
- Monto de Inversión: **S/ 22,547,737.45**
- Contratista **CONSORCIO CORSA EXACTA VORTICE**
- Fecha estimada de culminación del Expediente Técnico: **23 de marzo de 2024**

PCB PUNO

- CUI N°: **2498277**
- Monto de Inversión: **S/ 21,742,944.36.**
- Contratista **CONSORCIO LOS UROS**
- La elaboración del Expediente Técnico se encuentra suspendido debido a falta de saneamiento físico legal del terreno. La Municipalidad Provincial de Puno ha iniciado el trámite de inscripción de dominio a su favor ante SUNARP.





PROYECTOS



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

2. **OBELISCOS DE JUNÍN Y AYACUCHO; EL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ, LA CASA HACIENDA PUNCHAUCA, EL MUSEO DE PUEBLO LIBRE Y EL TEATRO DE PIURA.**





Obelisco de Junín



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

- CUI N°: 2456690
- **Monto de Inversión: S/ 4,616,718.79**
- Convocatoria de obra: 02 de octubre de 2023
- Plazo de ejecución: 120 días calendario
- Otorgamiento de Buena Pro: 20 de octubre
- Suscripción de contrato previsto: 15 de noviembre
- Las metas de obra: reparación del obelisco (edificación), ejecución de obras exteriores y la adquisición de servicios sanitarios.
- Culminada la obra se implementará la conservación y la museografía de la Batalla de Junín.





Obelisco de Ayacucho



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

- CUI N°: 2456689
- **Monto de Inversión: S/ 6,189,627.99**
- Contratista PROCASA CONTRATISTAS GENERALES SCRL
- Plazo de ejecución de obra: 150 días.
- Avance de obra acumulado: 66.66%.
- Culminación del plazo contractual: 11 de noviembre de 2023
- Culminada la obra se implementará el componente de conservación y museografía.





La Casa Hacienda Punchauca



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

- **CUI N°: 2506071**
- **Monto de Inversión: S/ 12,657,455.65**
- **Se encuentra con perfil viable**
- **A la fecha se viene realizando el saneamiento físico legal del terreno sobre el cual se ejecutará el proyecto, para tal efecto se ha tramitado la búsqueda catastral del predio, a fin de tomar las acciones legales que corresponda.**





- CUI N°: **2523322**
- Monto de Inversión: **S/ 39,362,400.24**
- La inversión del proyecto no está en ejecución.
- A solicitud de la Municipalidad Provincial de Piura, se registró en el banco de inversiones el cambio de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del proyecto a favor de la UEI de la Municipalidad Provincial de Piura.
- **A la fecha no hay acciones que implementar, sin embargo, cuando la Municipalidad Provincial de Piura apruebe el expediente técnico solicitará la consistencia a la UE 008-PE.**





- Esta obra se ejecutó en el marco de un Convenio de Administración de Recursos (CAR) suscrito entre Ministerio de Cultura y UNOPS. Ejecutor de la obra fue el CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNA y el supervisor GMI S.A. Ingenieros Consultores.
- La obra del proyecto está culminada a nivel de infraestructura y se encuentra en marcha blanca, restando trabajos pendientes:
 - Implementación del BMS (Sistema de gestión de infraestructura)
 - Implementación del SDI (Sistema de detección de incendios)
 - Pruebas finales de todos los sistemas automatizados
 - Actualmente, se vienen implementando acciones orientadas a conservar la funcionalidad y operatividad del equipamiento, así como, el estado de la infraestructura.
- Se han contratado profesionales de planta (ingeniero civil y electro mecánico) y técnicos de mantenimiento eléctrico, electromecánico y de comunicaciones, así como un equipo especializado para la revisión de dossier de la obra.





- Plan Museológico, se viene elaborando el Guion Museológico de la muestra permanente, así como, implementación del mobiliario especializado y administrativo de los depósitos del MUNA.
- Se está ejecutando la etapa final de la constitución del guion permanente del MUNA, que va a durar todo el presente año en lo referido a la investigación, selección de piezas y propuestas temáticas. Actualmente se encuentra en un 50 % de avance (5 de 10 entregables).
- Plan de difusión y comunicaciones: Contratista HAVAS S.A. (Monto del contrato: S/ 1,895,348.80 – Plazo: 295 dc)
- El componente 2 (10 productos) ha sido concluido y se viene ejecutando el componente 3 (4 productos). Está pendiente la aprobación de un producto.
- Se viene coordinando con UNOPS visitas técnicas para la verificación y posterior levantamiento de observaciones.
- Continuar con la implementación del Plan Museológico en coordinación con la DGM.





- CUI N°: **2320691**
- Monto de Inversión: **S/ 243,512,142.03**
- En el marco de la ejecución del componente 1, se cuenta con expediente Técnico de Obra
- Se viene gestionando la implementación del Plan de Contingencia, el cual permitirá trasladar las piezas patrimoniales de los depósitos del museo y mantener en un buen estado de conservación durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.
- Se vienen realizando las gestiones administrativas de los requerimientos para la adquisición bienes y/o servicios (adquisición e instalación de módulos prefabricados, adquisición de apilador y elevador, adquisición de insumos y materiales para realizar el embalaje, entre otros) para realizar la implementación del plan de contingencia; asimismo, se encuentra en ejecución la compatibilización del Expediente Técnico de Obra y el Estudio de Museografía.
- **Se culminará con la implementación del Plan de Contingencia durante el 2024.**

