



Gobierno del Perú

ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD INCLUIDAS EN EL PIRCC MESA TECNICA

Dirección de Intervenciones del Sector Salud
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Marzo 2022

**ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES DEL
SECTOR SALUD INCLUIDAS EN EL PIRCC - SEGUIMIENTO
EN FASE DE OBRA**

1. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

INTERVENCIÓN EN	SITUACIÓN ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	INTERVENC	CAT	TIPO DE INTERVEN.	CANT DE INTERVENC	FECHA APROX DE TRANSFERENC	PLAZO DE OBRA (DIAS)	FECHA APROX DE CULMINACION	MONTO SOLICITADO	
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO	SOLICITADO A ARCC	GOB MUNICIPAL	TUMBES	M.D. CASITAS	P.S. TRIGAL	I-1	REHABILITACIÓN	1	JUL-22	180	FEB-23	2,908,001	
	TOTAL SOLICITADO A ARCC								1				2,908,001
	OBSERVADO	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. NEPEÑA	C.S. SAN JACINTO	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	360	SEP-23	53,868,706	
			LA LIBERTAD	M.D. SITABAMBA	C.S. SITABAMBA	I-3	REHABILITACIÓN	1	JUL-22	210	ABR-23	2,139,010	
			LORETO	GORE LORETO	P.S. CAROCURAHUAYTE	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	180	FEB-23	6,877,610	
	TOTAL OBSERVADO								3				62,885,326
	APROBADO	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.P. HUAYLAS	P.S. HUANAYO	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	240	ABR-23	7,101,112	
			PIURA	M.D. PACAIPAMPA	P.S. EL PUERTO	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	270	MAY-23	8,496,177	
				M.D. SICCHEZ	C.S. SICCHEZ	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	365	SEP-23	25,007,552	
				M.P. SECHURA	P.S. PUERTO RICO	I-1	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	1	MAY-22	210	MAR-23	7,037,472	
			TUMBES	M.P. ZARUMILLA	C.S. ZARUMILLA	I-4	REHABILITACIÓN	1	MAY-22	240	ABR-23	12,355,909	
		GOB NACIONAL - PRONIS	LA LIBERTAD	PRONIS	C.S. ALTO TRUJILLO	I-4	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	420	OCT-23	26,274,957	
		GOB REGIONAL	PIURA	GORE PIURA	C.S. SALITRAL	I-4	REHABILITACIÓN	1	MAY-22	150	ENE-22	6,649,677	
	TOTAL APROBADO								7				92,922,856
	ELEVADO AL MEF	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. RAGASH	P.S. RAGASH	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	360	JUL-23	11,699,006	
				M.D. YAUYA	C.S. YAUYA	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	390	AGO-23	29,337,824	
			CAJAMARCA	M.D. NANCHOC	P.S. CARAHUASI	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	300	MAY-23	10,827,633	
			PIURA	M.D. TAMBOGRANDE	P.S. LA PEÑITA	I-2	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	MAY-22	270	MAY-23	8,925,785	
	TOTAL ELEVADO AL MEF								4				60,790,249
	TOTAL SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO								15				219,506,432

2. DETALLE DE ESTADO SITUACIONAL DE INTERVENCIONES EN ETAPA DE FINANCIAMIENTO

SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	INTERVENCION	ESTADO SITUACIONAL	FECHA ESTIMADA DE CULMINACION	MONTO APROBADO
SOLICITADO A ARCC	GOB MUNICIPAL	TUMBES	M.D. CASITAS	P.S. TRIGAL	PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD: 07/03/2022. OBSERVACIONES REMITIDAS: 27/10/2021.	FEB-23	2,908,001
OBSERVADO	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. NEPEÑA	C.S. SAN JACINTO	PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD: 14/02/2022. S.F. INCOMPLETA, DEVUELTA: 15/02/2022.	SEP-23	53,868,706
		LA LIBERTAD	M.D. SITABAMBA	C.S. SITABAMBA	PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD: 14/02/2022. S.F. INCOMPLETA, DEVUELTA: 15/02/2022.	ABR-23	2,139,010
		LORETO	GORE LORETO	P.S. CAROCURAHUAYTE	NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES: 18/02/2022. PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD: 15/02/2022.	FEB-23	6,877,610
APROBADO	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.P. HUAYLAS	P.S. HUANAYO	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE: 22/11/2021.	ABR-23	7,101,112
		PIURA	M.D. PACAIPAMPA	P.S. EL PUERTO	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE:31/01/2022.	MAY-23	8,496,177
			M.D. SICCHEZ	C.S. SICCHEZ	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE:10/01/2022.	SEP-23	25,007,552
			M.P. SECHURA	P.S. PUERTO RICO	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE:16/02/2022.	MAR-23	7,037,472
		TUMBES	M.P. ZARUMILLA	C.S. ZARUMILLA	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE:21/02/2022.	ABR-23	12,355,909
	GOB NACIONAL - PRONIS	LA LIBERTAD	PRONIS	C.S. ALTO TRUJILLO	EN PROCESO DE CAMBIO DE EJECUTORA. INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE: 8/11/2021.	OCT-23	26,274,957
	GOB REGIONAL	PIURA	GORE PIURA	C.S. SALITRAL	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE: 15/12/2021.	ENE-22	6,649,677
ELEVADO AL MEF	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. RAGASH	P.S. RAGASH	ELEVADO AL MEF: 23/02/2022. INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE: 26/11/2021.	JUL-23	11,699,006
			M.D. YAUYA	C.S. YAUYA	ELEVADO AL MEF: 23/02/2022. INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE: 26/11/2021.	AGO-23	29,337,824
		CAJAMARCA	M.D. NANCHOC	P.S. CARAHUASI	ELEVADO AL MEF: 23/02/2022. EXPRESIÓN DE INTERÉS CULMINADA: 29/11/2021.	MAY-23	10,827,633
		PIURA	M.D. TAMBOGRANDE	P.S. LA PEÑITA	ELEVADO AL MEF: 23/02/2022. INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE: 30/12/2021.	MAY-23	8,925,785

3. PROCESO DE CONTRATACION

ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	INTERVENCION	CAT	TIPO DE INTERVEN.	CUENTA DE INTERVENCION	SUMA DE FECHA ESTIMADA DE CULMINACION DE PEC	SUMA DE PLAZO (D.H.)	SUMA DE FECHA ESTIMADA DE CULMINACION INTERVENCION	SUMA DE MONTO FINANCIADO		
PROCESO DE CONTRATACION	ACTOS PREPARATORIOS	GOB MUNICIPAL	LIMA	M.P. HUARACHIRI	C.S. HUINCO	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	240	MAR-23	15,219,054		
			PIURA	M.D. CHALACO	C.S. CHALACO	I-4	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	360	JUL-23	48,907,508		
		TOTAL GOB MUNICIPAL							2				64,126,562	
		GOB NACIONAL	ANCASH	PRONIS	C.S. MORO	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	300	MAY-23	9,132,712		
			LAMBAYEQUE	PRONIS	C.S. INCAHUASI	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	180	ENE-23	28,975,013		
					P.S. LA ESTANCIA	I-2	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	210	FEB-23	5,497,382		
					P.S. NUEVA ARICA	I-2	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	210	FEB-23	7,693,555		
					P.S. TALLAPAMPA	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	210	FEB-23	4,357,290		
			PIURA	PRONIS	C.S. IGNACIO ESCUDERO	I-3	REHABILITACIÓN	1	JUL-22	270	ABR-23	8,442,460		
					C.S. LA UNIÓN	I-4	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	1	JUL-22	360	JUL-23	19,224,268		
					C.S. LANCONES	I-3	REHABILITACIÓN	1	JUL-22	180	ENE-23	5,951,731		
					C.S. MIGUEL CHECA	I-3	REHABILITACIÓN	1	JUL-22	210	FEB-23	6,336,964		
		TOTAL GOB NACIONAL							9				95,611,375	
		GOB REGIONAL	PIURA	ARCC	C.S. MANCORA	I-4	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1		450	OCT-23	41,874,674		
		TOTAL GOB REGIONAL							1				41,874,674	
		TOTAL ACTOS PREPARATORIOS								12				201,612,611
		CONTRATO	GOB MUNICIPAL	LAMBAYEQUE	M.D. SAN JOSE	C.S. SAN JOSE	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	1	JUL-22	300	MAR-23	23,734,836	
TOTAL GOB MUNICIPAL							1			23,734,836				
TOTAL CONTRATO								1	JUL-22	300	MAR-23	23,734,836		
TOTAL GENERAL								13				225,347,447		
TOTAL GENERAL							13					225,347,447		

4. DETALLE DE ESTADO SITUACIONAL DE INTERVENCIONES EN PROCESO DE CONTRATACION

SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	INTERVENCION	ESTADO SITUACIONAL	Cuenta de INTERVENCION	FECHA ESTIMADA DE CULMINACION DE PEC	Suma de PLAZO (d.h.)	FECHA ESTIMADA DE CULMINACION	MONTO FINANCIADO
ACTOS PREPARATORIOS	GOB MUNICIPAL	LIMA	M.P. HUAROCHIRI	C.S. HUINCO	Desierto por perdida de buena pro: 17/01/2022. Transferencia de recursos elevada al MEF.	1	jul-22	240	mar-23	15,219,054
		PIURA	M.D. CHALACO	C.S. CHALACO	Requiere recursos para nueva convocatoria PEC. Convocatoria: 24/11/2021. Declarado desierto: 13/12/2021.	1	jul-22	360	jul-23	48,907,508
	GOB NACIONAL	ANCASH	PRONIS	C.S. MORO	Requiere recursos para convocar PEC. En proceso de cambio de ejecutora. Expresión de interés culminada el 24/09/2021. Atraso en la convocatoria del PEC el 2021.	1	jul-22	300	may-23	9,132,712
		LAMBAYEQUE	PRONIS	C.S. INCAHUASI	Requiere recursos para convocar PEC. Contrato nulo por no presentación de garantías.	1	jul-22	180	ene-23	28,975,013
				P.S. LA ESTANCIA	Requiere recursos para convocar PEC. Expresión de interés culminada el 16/09/2021. Atraso en la convocatoria del PEC el 2021.	1	jul-22	210	feb-23	5,497,382
				P.S. NUEVA ARICA	Requiere recursos para convocar PEC. En proceso de cambio de ejecutora. Expresión de interés culminada el 24/09/2021.	1	jul-22	210	feb-23	7,693,555
				P.S. TALLAPAMPA	Requiere recursos para convocar PEC. En proceso de cambio de ejecutora. Expresión de interés culminada el 24/09/2021. Atraso en la convocatoria del PEC el 2021.	1	jul-22	210	feb-23	4,357,290
		PIURA	PRONIS	C.S. IGNACIO ESCUDERO	Requiere recursos para convocar PEC. Expresión de interés culminada el 23/09/2021. Atraso en la convocatoria del PEC 2021.	1	jul-22	270	abr-23	8,442,460
				C.S. LA UNIÓN	Requiere recursos para convocar PEC. Expresión de interés culminada el 17/09/2021. Atraso en la convocatoria del PEC 2021.	1	jul-22	360	jul-23	19,224,268
				C.S. LANCONES	Requiere recursos para convocar PEC. Expresión de interés culminada el 24/09/2021. Atraso en la convocatoria del PEC el 2021.	1	jul-22	180	ene-23	5,951,731
				C.S. MIGUEL CHECA	Requiere recursos para convocar PEC. En proceso de cambio de ejecutora. Expresión de interés culminada el 24/09/2021. Atraso en la convocatoria del PEC el 2021	1	jul-22	210	feb-23	6,336,964
		GOB REGIONAL	PIURA	ARCC	C.S. MANCORA	Se autorizó cambio de ejecutora a favor de la ARCC. GORE PIURA declaró nulidad de contrato por documentos falsos.	1		450	oct-23
	CONTRATO	GOB MUNICIPAL	LAMBAYEQUE	M.D. SAN JOSE	C.S. SAN JOSE	Contrato suscrito: 21/01/2022. Transferencia de recursos elevada al MEF. Monto adjudicado: S/. 22,239,511.74	1	jul-22	300	mar-23

5. EJECUCION

ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	CAT	TIPO DE INTERVEN.	INTERVENCION	CANT	AVANCE 2022	INICIO DE OBRA	PLAZO (D.C.)	FECHA ESTIMADA DE CULMINACION	MONTO FINANCIADO
EN EJECUCION	EJECUCION DE OBRA	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. MARCARA	I-2	REHABILITACIÓN	P.S. VICOS	1	0.0%	ENE-22	225	SEP-22	6,156,793
				M.D. PARIACOTO	I-4	REHABILITACIÓN	C.S. PARIACOTO	1	0.0%	ENE-22	180	JUL-22	4,530,476
			LAMBAYEQUE	M.D. KAÑARIS	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	C.S. KAÑARIS	1	0.0%	DIC-21	420	FEB-23	24,051,975
				M.D. PITIPO	I-2	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	P.S. MOTUPILLO	1	0.0%	ENE-22	300	NOV-22	14,925,482
			LIMA	M.P. HUAROCHIRI	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	P.S. SAN JUAN DE IRIS	1	0.0%	DIC-21	210	JUL-22	8,300,897
			PIURA	M.D. PAIMAS	I-4	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	C.S. PAIMAS	1	0.0%	ENE-22	570	JUL-23	33,246,673
				M.P. HUANCABAMBA	I-2	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	P.S. SALALA	1	0.0%	FEB-22	210	SEP-22	10,270,678
			M.P. MORROPON	I-3	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	C.S. PACCHA	1	0.0%	ENE-22	420	MAR-23	25,063,603	
		GOB NACIONAL	ICA	PRONIS	I-4	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	C.S. PARCONA	1	13.2%	MAR-22	360	FEB-23	28,146,149
		GOB REGIONAL	CAJAMARCA	GORE CAJAMARCA	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	P.S. CALCONGA	1	0.0%	DIC-21	270	SEP-22	6,410,735
						P.S. PALMAS TINYAYOC	1	0.0%	MAR-22	270	NOV-22	4,138,034	
	TOTAL EJECUCION DE OBRA								11	13.2%			165,241,496
	PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO	GOB NACIONAL	PIURA	PRONIS	I-2	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	P.S. SAN PEDRO	1	0.0%	OCT-20	210	OCT-22	6,507,322
					II-1	REHABILITACIÓN	HOSPITAL SANTA ROSA II-2 PERU - COREA	1	0.0%	DIC-20	180	OCT-22	14,868,154
		GOB REGIONAL	PIURA	GORE PIURA	II-E	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	HOSPITAL DE AYABACA	1	0.3%	MAY-19	630	AGO-23	85,900,216
							HOSPITAL DE HUANCABAMBA	1	0.0%	MAR-19	630	MAY-23	99,373,239
							HOSPITAL DE HUARMACA	1	0.0%	ENE-19	570	AGO-23	80,212,568
							HOSPITAL LOS ALGARROBOS	1	0.0%	OCT-19	600	JUL-23	60,412,298
	TOTAL PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO								6	0.3%			347,273,797
	SUSPENDIDA CON ACUERDO	GOB NACIONAL	PIURA	PRONIS	I-3	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	C.S. LAS LOMAS	1	0.0%	OCT-20	150	JUL-22	6,076,106
TOTAL SUSPENDIDA CON ACUERDO								1	0.0%			6,076,106	
SUSPENDIDA CON INTERVENCION ECONOMICA	GOB NACIONAL	ANCASH	PRONIS	I-1	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	P.S. SAPCHA	1	0.0%	MAR-21	180	AGO-22	5,518,669	
		LAMBAYEQUE	PRONIS	I-3	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	C.S. MOYAN	1	0.0%	OCT-20	120	JUN-22	3,217,407	
TOTAL SUSPENDIDA CON INTERVENCION ECONOMICA								2	0.0%			8,736,076	
TOTAL EN EJECUCION								20	13.6%			527,327,475	

6. DETALLE DE ESTADO SITUACIONAL DE INTERVENCIONES EN EJECUCION

SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	INTERVENCION	ESTADO SITUACIONAL	AVANCE 2022	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO (D.C.)	FECHA ESTIMADA DE CULMINACION INTERVENCION	MONTO FINANCIADO
EJECUCION DE OBRA	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. MARCARA	P.S. VICOS	CONTRATO SUSCRITO: 30/12/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA: S/. 5,827,647.52.	0.0%	ENE-22	225	SEP-22	6,156,793
			M.D. PARIACOTO	C.S. PARIACOTO	CONTRATO SUSCRITO: 30/12/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA S/. 4,338,023.21 MONTO ADJUDICADO SUPERVISIÓN: S/. 192,452.86	0.0%	ENE-22	180	JUL-22	4,530,476
		LAMBAYEQUE	M.D. KAÑARIS	C.S. KAÑARIS	CONTRATO SUSCRITO: 16/11/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA: S/. 22,538,579.01. MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN: S/. 1,464,770.22	0.0%	DIC-21	420	FEB-23	24,051,975
			M.D. PITIPO	P.S. MOTUPILLO	CONTRATO SUSCRITO: 15/12/2021. MONTO ADJUDICADO: S/. 13,675,180.15. MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN: S/ 971,216.88	0.0%	ENE-22	300	NOV-22	14,925,482
		LIMA	M.P. HUAROCHIRI	P.S. SAN JUAN DE IRIS	CONTRATO SUSCRITO: 03/12/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA: S/. 7,573,811.49. MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN: S/. 654,377.31	0.0%	DIC-21	210	JUL-22	8,300,897
		PIURA	M.D. PAIMAS	C.S. PAIMAS	CONTRATO SUSCRITO: 29/11/2021 . MONTO CONTRACTUAL OBRA: S/. 24,834,905.34. MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN: S/. 1,241,745.90	0.0%	ENE-22	570	JUL-23	33,246,673
			M.P. HUANCABAMBA	P.S. SALALA	CONTRATO SUSCRITO: 30/12/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA: S/. 9,778,242.72 MONTO ADJUDICADO SUPERVISIÓN: S/. 492,435.00	0.0%	FEB-22	210	SEP-22	10,270,678
			M.P. MORROPON	C.S. PACCHA	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 15/12/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA S/. 23,300,542.26 MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN: S/. 1,585,466.31	0.0%	ENE-22	420	MAR-23	25,063,603

6. DETALLE DE ESTADO SITUACIONAL DE INTERVENCIONES EN EJECUCION

SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	INTERVENCION	ESTADO SITUACIONAL	AVANCE 2022	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO (D.C.)	FECHA ESTIMADA DE CULMINACION INTERVENCION	MONTO FINANCIADO
SUSPENDIDA CON INTERVENCION ECONOMICA	GOB NACIONAL	ICA	PRONIS	C.S. PARCONA	CONTRATO SUSCRITO EL: 11/11/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA: S/. 24,941,818.	13.2%	MAR-22	360	FEB-23	28,146,149
	GOB REGIONAL	CAJAMARCA	GORE CAJAMARCA	P.S. CALCONGA	CONTRATO SUSCRITO: 30/11/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA S/ 5,282,234.59. MONTO CONTRCTUAL SUPERVISIÓN: S/. 487,427.26	0.0%	DIC-21	270	SEP-22	6,410,735
				P.S. PALMAS TINYAYOC	REINICIO DE OBRA: 01/03/2022. CONTRATO SUSCRITO: 30/11/2021. MONTO CONTRACTUAL OBRA S/. 3,416,460.79. MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN: S/. 307,769.78	0.0%	MAR-22	270	NOV-22	4,138,034
PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO	GOB NACIONAL	PIURA	PRONIS	HOSPITAL SANTA ROSA II-2 PERU - COREA	SE CULMINÓ E.T. DE SALDO DE OBRA. CONTRATO RESUELTO: 12/01/2022. FECHA FIN CONTRACTUAL: 24/09/2021. CAUSAS: EXPEDIENTE TÉCNICO, LIBERACIÓN DE ÁREAS.	0.0%	DIC-20	180	OCT-22	14,868,154
				P.S. SAN PEDRO	SE CULMINÓ E.T. DE SALDO DE OBRA. PRONIS RESOLVIO CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 20/10/2021.	0.0%	OCT-20	210	OCT-22	6,507,322
	GOB REGIONAL	PIURA	GORE PIURA	HOSPITAL DE AYABACA	CONTRATO RESUELTO EL 18/12/2021. EN PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA. FECHA FIN CONTRACTUAL: 04/08/2021.	0.3%	MAY-19	630	AGO-23	85,900,216
				HOSPITAL DE HUANCABAMBA	CONTRATO RESUELTO EL 18/12/2021. EN PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA. FECHA FIN CONTRACTUAL: 30/09/2021.	0.0%	MAR-19	630	MAY-23	99,373,239
				HOSPITAL DE HUARMACA	CONTRATO RESUELTO EL 18/12/2021. EN PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA. FECHA DE FIN CONTRACTUAL 28/07/2021. PROBLEMÁTICA: ASENTAMIENTO DIFERENCIAL Y FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE.	0.0%	ENE-19	570	AGO-23	80,212,568
			HOSPITAL LOS ALGARROBOS	CONTRATO RESUELTO EL 22/12/2021. SE CULMINÓ PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA. FECHA FIN CONTRACTUAL 31/10/2021.	0.0%	OCT-19	600	JUL-23	60,412,298	
SUSPENDIDA CON ACUERDO	GOB NACIONAL	PIURA	PRONIS	C.S. LAS LOMAS	OBRA SUSPENDIDA EL 20/01/2022, FALTA APROBACIÓN DE E.T. DE MEDIA TENSIÓN POR CONSESIONARIO. FECHA FIN CONTRACTUAL: 31/12/2021. CAUSAS DE ATRASO: CONTAGIOS COVID, SINDICATOS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO.	0.0%	OCT-20	150	JUL-22	6,076,106
SUSPENDIDA CON INTERVENCION ECONOMICA	GOB NACIONAL	ANCASH	PRONIS	P.S. SAPCHA	REINICIO DE OBRA PROGRAMADO: MARZO 2022. INTERVENCIÓN ECONOMICA: 28/12/2021 POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. FECHA FIN CONTRACTUAL: 04/09/2021.	0.0%	MAR-21	180	AGO-22	5,518,669
		LAMBAYEQUE	PRONIS	C.S. MOYAN	POR DEFINIR FECHA DE REINICIO DER OBRA RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA (27/08/2021. FECHA FIN CONTRACTUAL: 20/02/2021. SE DESIGNÓ COMITÉ INTERVENTOR EL 21/12/2021.	0.0%	OCT-20	120	JUN-22	3,217,407

7. CULMINACION

NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	CAT	TIPO DE INTERVEN.	INTERVENCION	ESTADO SITUACIONAL	EJECUCION FINANCIERA 2018 - 2022	FECHA DE CULMINACION
GOB NACIONAL	ANCASH	PRONIS - MINSA	I-2	REHABILITACIÓN	P.S. MAGDALENA NUEVA	TRANSFERIDA A DIRESA ANCASH EN EL MES DE ENERO DE 2021	1,352,448	16/11/2020
	PIURA	PRONIS - MINSA	I-3	REHABILITACIÓN	C.S. SAPILLICA	TRANSFERIDA A DIRESA PIURA EN EL MES DE JULIO DE 2021	1,810,776	30/06/2021
TOTAL GOB NACIONAL							3,163,224	
TOTAL GENERAL							3,163,224	

**ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES DEL
SECTOR SALUD INCLUIDAS EN EL PIRCC - SEGUIMIENTO
EN FASE DE EXPEDIENTE TECNICO**

8. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	TIPO DE INTERVEN.	CAT	INTERVENCION	INTERVENCION	MONTO FINANCIADO	
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. COCHABAMBA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-1	P.S. PUMA PUCLLANAN	1	153,580	
			LA LIBERTAD	M.D. CACHICADAN	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-3	C.S. M.I. CACHICADAN	1	671,141	
				M.D. CHICAMA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-3	C.S. ALTO PERU	1	0	
				M.D. DE ANGASMARCA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-4	C.M.I. ANGASMARCA	1	0	
				M.D. EL PORVENIR	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. GRAN CHIMU	1	0	
				M.P. DE OTUZCO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. HUARANCHAL	1	0	
							P.S. SAMNE	1	0	
							I-3	C.S. CALLANCAS	1	0
								C.S. RAMON CASTILLA	1	0
				LAMBAYEQUE	M.D. DE SALAS	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. PENACHI	1	357,422
					M.D. ILLIMO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-3	C.S. ILLIMO	1	749,997
					M.D. OLMOS	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-3	C.S. OLMOS	1	834,063
					M.P. FERREÑAFE	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. TOTORAS	1	365,714
					M.P. LAMBAYEQUE	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. CORRAL DE PIEDRA	1	259,595
				PIURA	M.D. CATACAOS	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. MONTE SULLON	1	0
					M.D. IGNACIO ESCUDERO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-1	P.S. MONTE LIMA	1	328,050
					M.D. JILILI	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-3	C.S. JILILI	1	0
					M.P. DE PIURA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. PEDREGAL GRANDE	1	0
					M.P. DE SULLANA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. LA GOLONDRINA	1	289,689
				TUMBES	M.P. CONTRALMIRANTE VILLAR	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-1	P.S. BOCAPAN	1	0

8. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	TIPO DE INTERVEN.	CAT	INTERVENCION	INTERVENCION	MONTO FINANCIADO	
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GOB NACIONAL	LAMBAYEQUE	PRONIS -MINSA	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	I-2	P.S. PUCHACA	1	704,574	
					RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. HIERBA BUENA	1	159,491	
							P.S. LA TRANCA	1	158,370	
							P.S. MOCUPE TRADICIONAL	1	306,702	
						I-4	C.S. CAYALTI	1	255,747	
						I-2	C.S. BUENOS AIRES	1	244,631	
		GOB REGIONAL	ANCASH	GORE - ANCASH	RECONSTRUCCIÓN TOTAL		I-1	P.S. MUSGA	1	362,484
								P.S. SANASHGAN	1	178,170
							I-2	P.S. ACOCHACA	1	367,965
								P.S. CONOPA	1	341,951
								P.S. JIMBE	1	186,854
							I-3	C.S. ANTA	1	749,997
		GOB REGIONAL	ICA	GORE ICA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL		I-3	C.S. CISEA HUARUPAMPA	1	749,997
								C.S. LLAMELLIN	1	717,725
								C.S. MANCOS	1	749,997
								C.S. QUICHES	1	304,958
							II-1	HOSPITAL DE APOYO SIHUAS	1	3,035,626
							I-3	C.S. TAMBO DE MORA	1	749,745
		GOB REGIONAL	LA LIBERTAD	GORE LA LIBERTAD	RECONSTRUCCIÓN TOTAL		I-2	P.S. EL TROPICO	1	368,415

8. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	TIPO DE INTERVEN.	CAT	INTERVENCION	INTERVENCION	MONTO FINANCIADO		
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GOB REGIONAL	LA LIBERTAD	GORE LA LIBERTAD	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. MOLLEPATA	1	366,426		
			LAMBAYEQUE	GORE LAMBAYEQUE	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. LA RAMADA	1	474,071		
						I-3	C.S. COLAYA	1	565,373		
							C.S. OYOTUN	1	565,373		
			PIURA	ARCC	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-4	C.S. TALARA II	1	0		
			TUMBES	GORE TUMBES	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	II-1	HOSPITAL SAÚL GARRIDO ROSILLO	1	2,858,683		
TOTAL ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO								47	20,023,113		
PARALIZADO POR RESOLUCION DE CONTRATO	PARALIZADO POR RESOLUCION DE CONTRATO	GOB NACIONAL	LA LIBERTAD	PRONIS -MINSA	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL	I-3	C.S. CALIFORNIA	1	586,360		
					RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-3	C.S. CALIPUY	1	666,102		
							C.S. CASA GRANDE	1	261,753		
							C.S. LUCMA	1	669,642		
					REHABILITACIÓN	I-2	P.S. PANGO	1	158,724		
						I-3	C.S. HUANCASPATA	1	261,718		
							C.S. SAYAPULLO	1	257,304		
						I-4	C.S. M.I. QUIRUVILCA	1	284,882		
					LAMBAYEQUE	PRONIS -MINSA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. HUACAPAMPA	1	374,212
					PIURA	PRONIS -MINSA	REHABILITACIÓN	I-1	P.S. TEJEDORES	1	158,193
			I-4	C.S. TAMBOGRANDE	1	288,800					
TOTAL PARALIZADO POR RESOLUCION DE CONTRATO								11	3,967,690		
SUSPENDIDO POR ACUERDO	SUSPENDIDO POR ACUERDO	GOB REGIONAL	ANCASH	GORE - ANCASH	RECONSTRUCCIÓN TOTAL	I-2	P.S. COLCAP	1	186,854		
					TOTAL SUSPENDIDO POR ACUERDO						
TOTAL ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								58	24,177,657		

9. PROCESOS EN CONTRATACION

ESTADO GENERAL	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE GOBIERNO	REGION	EJECUTORA	CAT	INTERVENCION	COMENTARIOS	CUENTA DE INTERVENCION	FECHA DE CULMINACION ESTIMADA ET	FECHA ESTIMADA DE CULMINACION DE OBRA
PROCESO DE CONTRATACIÓN	ACTOS PREPARATORIOS	GOB MUNICIPAL	ANCASH	M.D. PAMPAROMAS	I-2	P.S. PICHU	ACCIONES PREVIAS PARA CONTRATACION DE EQUIPO DE PROFESIONALES	1	JUN-22	AGO-23
			LAMBAYEQUE	M.D. DE KAÑARIS	I-2	P.S. CHIÑAMA	ACCIONES PREVIAS A CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ELABORACION DEL ET	1	JUL-22	JUL-23
						P.S. HUAYABAMBA	ACCIONES PREVIAS PARA CONTRATACION DE EQUIPO DE PROFESIONALES	1	JUL-22	JUL-23
		GOB NACIONAL	ANCASH	M.D. DE INDEPENDENCIA	I-3	C.S. NICRUPAMPA	EN ACCIONES PREVIAS A CONTRATACION DE EQUIPO PARA ELABORACION DE ET	1	JUN-22	JUL-23
				M.P. DE HUARI	I-1	P.S. PONTO	EN ACCIONES PREVIAS A CONTRATACION DE EQUIPO PARA ELABORACION DE ET	1	JUN-22	JUL-23
					I-2	P.S. MASIN	EN ACCIONES PREVIAS A CONTRATACION DE EQUIPO PARA ELABORACION DE ET	1	JUN-22	MAY-23
				M.P. DE MARISCAL LUZURIAGA	I-2	P.S. LLAMA	CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA MARZO 2022	1	JUL-22	SEP-23
					I-4	C.S. PISCOBAMBA	CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA MARZO 2022	1	JUL-22	SEP-23
				PRONIS -MINSA	I-2	P.S. VICTOR RAUL	EN PROCESO DE CAMBIO EE	1	AGO-22	OCT-23
			LAMBAYEQUE	PRONIS -MINSA	I-3	C.S. SALAS	EN PROCESO DE CAMBIO EE	1	MAY-22	SEP-23
			PIURA	PRONIS -MINSA	I-3	C.S. COMUNIDAD SALUDABLE	ACCIONES PREVIAS A CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ELABORACION DEL ET	1	SEP-22	FEB-24
TOTAL ACTOS PREPARATORIOS								11		
TOTAL GENERAL								11		

10. CULMINADAS