



ESTADO ACTUAL DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Equipo Especial de Reconstrucción

PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS-PIRCC



INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Referidos a proyectos de prevención, defensas ribereñas, presas de laminación, infraestructura natural, SAT (planes integrales para el control inundaciones). Tienen por finalidad prevenir los daños como lo ocurrido durante el FEN 2017.



INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN

Contempla la rehabilitación de la infraestructura agrícola (canales, bocatomas, drenes) dañada por el FEN 2017. La rehabilitación incluye mejorar su estado anterior (xxx intervenciones y 2 UE).



Plan Integral para el control de inundaciones

A

Defensas ribereñas; diques transversales; barreras dinámicas; mejoramiento de drenes





B

Tratamiento de cárcavas; forestación reforestación; SAT; reubicación de poblaciones; sensibilización a poblaciones; terrazas; andenes, faja marginal







Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

C

Estructuras de almacenamientos, regulación y laminación; represamiento





Plan Integral para el control de inundaciones

		Componente A	Componente B	Componente C	
N°	Plan Integral	Defensas ribereñas	Infra. Natural	Presas de Laminación	Monto viable S/
01	Río Tumbes	3	1	2	S/ 944,988,836
02	Olmos	1	2	1	S/ 603,686,105
03	La Leche	1	1	1	S/ 1,340,850,974
04	Motupe	1	1	1	S/ 1,298,988,334
05	Zaña	1	1	1	S/ 228,434,107
06	Chicama	2	1	1	S/ 627,218,099
07	Virú	2	Resolución decontrato (1)	Resolución decontrato (1)	S/ 299,797,715
08	Lacramarca	1	1	1	S/ 794,958,888
09	Casma	1	1	1	S/ 451,957,956
10	Huarmey	4	2	1	S/ 773,678,267
11	Huaura	1	1	1	S/ 190,852,046
12	Rímac	Se puso	Se puso a disposición a la ARCC		
13	Mala	2	1	1	S/ 413,298,400
14	Cañete	2	1	2	S/ 471,336,524
15	Matagente	4	1	No viable	380847315.1
	Total S/	26	15	14	S/ 8,820,893,565





55 proyectos viables transferidos a la ARCC para su ejecución mediante Convenio G2G

Monumentación de hitos de fajas marginales



 Se ha logrado la delimitación y monumentación de la faja marginal de 14 ríos y 5 quebradas, un total de 2,754 hitos

 Mediante DS Nº 036-2022-EF del 13 de marzo 2022, se transfirió S/ 1,956,695 recursos para monumentar hitos de la faja marginal de los ríos Chancay Lambayeque, Rímac, Matagente y Río Chico; un total de 1,682 hitos



 Abril proceso de convocatoria y mayo inicio de la ejecución

PROYECTOS DE DEFENSAS RIBEREÑAS-PEBPT



1. Tramo I río Zarumilla

- ✓ Ejecución física culminada (100%)
- ✓ Costo S/ 83.8 millones
- ✓ Meta: 11 Km
- ✓ Beneficio para 5,863 familias y protección de 691 ha

2. Tramo II río Zarumilla

- ✓ Costo inicial S/ 95.8 millones, costo actualizado S/ 105.2 millones
- ✓ Meta: 11 Km,
- ✓ Beneficiarios: 2,682 familias, protección de 620.15 ha
- ✓ Con DS N° 012-2022—EF (31ene2022) se transfirió S/ 42'662,083 y Previsión 2023: S/ 53,156,657.93.





NIVEL DE EJECUCIÓN-PEBPT



Unidad Ejecutora	Asignación	Marco Presupuestal	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	0	42,662,083	21,959,021	21,947,521	15,993,445	37.5

LA OSCE observó el proceso por disponibilidad del terreno, indicando que no se han cancelado los predios.

Para el lunes 25 de marzo, el PEBPT estará remitiendo la solicitud de financiamiento del adicional por un monto de S/ 35.9 millones


Inicio de obra junio 2022

INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN



304 intervenciones a cargo del MIDAGRI

Según el PIRCC, el MIDAGRI tiene a su cargo 304 intervenciones, de las cuales 35 están asignadas a la unidad ejecutora de Agro Rural y 269 a cargo de la unidad ejecutora del PSI.



Se refiere a la rehabilitación de intervenciones incluidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Una intervención es una obra de infraestructura hidráulica agrícola afectados por el Fenómeno El Niño Costero 2017, que requiere su reconstrucción o rehabilitación

ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES PSI



Estados	# intervenciones	Monto obra S/
LIQUIDADA/CIERRE	85	170,933,876
CULMINADAS FISICAMENTE/ PROCESO DE LIQUIDACION	89	137,158,719
CULMINADAS NO OPERATIVAS	1	1,939,280
EJECUCIÓN (*)	5	7,680,876
PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRA (Quiroz-Culqui-Paredes Reyes)	3	37,458,936
OBRA PARALIZADA /SUSPENDIDA (se cuenta con programación)	23	51,073,569
EN ELABORACION DE E.T.	21	45,102,578
CON ET APROBADO	10	10,633,666
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN ET	19	15,917,807
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO OBRA EN LA ARCC (Tablazo – Magdalena)	3	95,476,106
PARA CAMBIO DE UE	8	29,173,693
POR EXCLUIR	2	1,968,322
Total	269	604,445,428

(*) CUTATAMBO (1), LATERAL 5A (3) y CASCAJAL IZQUIERDO (1)

NIVEL DE EJECUCIÓN - PSI



Mediante la Ley N° 31365 se transfirió un total de 65.79 millones para 59 inversiones

Con DS 029-2022 se transfirió recursos al PSI para 14 inversiones por un monto de S/ 13.48 millones y con el DS 036-2022 se transfirió S/ 2.59 millones para 7 inversiones).

Sin embargo, 3 intervenciones, equivalentes a S/ 2,446,361, contemplan clasificadores errados, pues la ARCC asignó modalidad de ejecución COF, a pesar que oportunamente PSI informó el cambio a NER (Oficio 164-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI).

Unidad Ejecutora	Asignación	Marco Presupuestal	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI	0	78,442,856	19,495,033	2,726,974	2,700, 974	3.4

Asimismo se indica que esta pendiente el tramite de un extorno de recursos aprobado por el DS 018-2022 por S/. 1.09 millones.





ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES - AGRORURAL

Estado Situacional	# Proyectos	Monto Inversión
CULMINADA Y LIQUIDADA (a)	1	575,928
CULMINADA FISICAMENTE (b)	2	1,092,733
EJECUCIÓN (c)	2	2,858,528
SUSPENDIDA (d)	2	10,438,411.41
INICIO DE OBRA Postergado 1° Abril POR CAMPAÑA AGRICOLA (e)	1	919,457
PROCESO DE CONVOCATORIA PARA OBRA (f)	5	8,585,411.00
CON CONTRATO PARA E.T. INICIARÁ PASANDO TEMPORADA DE		
LLUVIAS (g)	1	436,182
EN TRAMITE ADENDA DE CONTRATO PARA E.T. (h)	1	118,767
PARA CAMBIO DE UE (i)	20	24,034,715
TOTAL	35	49 060,132.10

NIVEL DE EJECUCIÓN - AGRORURAL



Unidad Ejecutora	Asignación	Marco Presupuestal	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL	0	7,241,875	830,952	7,152	7,152	0.1

Avance del cambio de unidad ejecutora



AGRO RURAL

N°	Estado	# intervenciones	Monto de obra referencial (S/)
1	Cambio de UE aprobado (RDE 139-2021-ARCC/DE, RDE N° 00007-2022-ARCC/DE y RDE N° 00019-2022- ARCC/DE)	32	62,523,865
2	Puesta a disposición a la ARCC	2	1,972,745
1 3	Con opinión favorable de Agro Rural y remitido a la ARCC	15	17,238,953
	Con opinión favorable, pero falta culminar pagos de ET para efectuar el cambio de UE	3	2,770,195
	Total	52	84,505,759

72 intervenciones solicitadas por un monto referencial de obra de **S/ 124,263,136**

A la fecha se han concretado 37 cambios de unidad ejecutora.

PSI

N°	Estado	# intervenciones	Monto de obra referencial (S/)	Ley PP 2022
	Cambio de UE aprobado (N° 0007-2022-ARCC/DE y RDE N° 00019-2022-ARCC/DE)	5	6,551,559	
2	Con opinión favorable de PSI y remitido a la ARCC	6	26,370,245	15,397,485
	Con opinión favorable, pero falta culminar ET para efectuar el cambio de UE	1	861,500	
6	En reevaluación (primer opinión no viable)	3	2,875,044	
7	Con opinión negativa de PSI	3	2,734,823	
8	PSI solicitará exclusión	2	364,206	2,549
	Total	20	39,757,377	15,400,034