



Sesión y Audiencia Pública
Descentralizada de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría

Obras paralizadas y responsabilidad de funcionarios - ÁNCASH

Emerson Rucoba Tananta

GERENCIA REGIONAL DE
CONTROL DE ÁNCASH

Áncash en cifras

(%) Porcentaje de representación nacional

TERRITORIO



20 (10.2%)
provincias

166 (8.9%)
distritos

7411 (7.8%)
centros poblados

POBLACIÓN

1 083 519 (3.7%)

10mo más poblado del Perú
(Piura más poblado luego de Lima-
Madre de Dios menos poblado)



EXTENSIÓN

35 914 km² (2.8%)

12do más extenso del Perú
(Loreto más extenso - Callao menos extenso)


ENTIDADES PÚBLICAS

TOTAL 270 (7.5%)



AUTORIDADES

TOTAL DE AUTORIDADES




(*) 20 distritos están a cargo de la alcaldía provincial

FUENTE: INEI JNE y Gestión de entidades CGR (octubre 2022).

Dimensión de los resultados en el departamento de Áncash 2024


INFORMES CONCLUIDOS POR TIPO DE SERVICIOS DE CONTROL

TOTAL GENERAL: **2017**



Principales resultados determinados en control posterior 2023

MONTOS EXAMINADOS Y OBSERVADOS



80 OBSERVACIONES **194 RECOMENDACIONES**

76 (Auditorías de cumplimiento y control específico)

FUENTE: Sistema de Control Gubernamental. Actualizado al 31 de diciembre del 2023

FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

TOTAL GENERAL 304

Funcionarios únicos



Administrativo 202 Administrativa. PAS 27 Civil 38 Penal 257

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS



Acceder al Velocímetro de los Servicios de Control
<https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/>



Cobertura del control gubernamental: Departamento de Áncash

COBERTURA POR PROVINCIA

	Entidades coberturadas	Total de entidades	En porcentaje
Aija	5	8	 63%
Antonio Raymondi	6	8	 75%
Asunción	2	3	 67%
Bolognesi	13	20	 65%
Carhuaz	11	14	 79%
Carlos Fermin Fitzcarrald	4	5	 80%
Casma	5	9	 56%
Corongo	8	10	 80%
Huaraz	24	36	 67%
Huari	18	23	 78%



	Entidades coberturadas	Total de entidades	En porcentaje
Huarmey	6	8	 75%
Huaylas	11	15	 73%
Mariscal Luzuriaga	8	10	 80%
Ocros	8	11	 73%
Pallasca	10	14	 71%
Pomabamba	6	12	 50%
Recuay	11	13	 85%
Santa	19	30	 63%
Sihuas	11	11	 100%
Yungay	8	13	 62%
TOTAL GENERAL	194	273	71%

Ranking (absoluto) del perjuicio extrapolado por territorio 2023

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN REGIONAL

Por perjuicio extrapolado en millones de soles





TOTAL GENERAL S/ 24 268

Ranking de la tasa de incidencia del perjuicio por territorio 2023

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN REGIONAL

Por porcentaje de incidencia



Responsabilidades de funcionarios 2007-2024




Responsabilidades de funcionarios y servidores: Áncash

Responsabilidades 2007 -2024

Penal 4013
21.7%

Civil 858
4.6%

Adm. PAS - 1959
10.6%



TOTAL DE RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS

18 502


Responsabilidades de funcionarios y servidores (2007 -2024)

AÑO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA PAS	CIVIL	PENAL	TOTAL GENERAL
2007	1788		86	77	1951
2008	1230		26	29	1285
2009	981		6	168	1155
2010	1253		9	193	1455
2011	871		7	28	906
2012	1428	14	40	168	1650
2013	641	13	57	44	755
2014	727	174	54	181	1136
2015	308	728	76	783	1895
2016	373	250	116	213	952
2017	169	237	19	212	637
2018	121	315	29	334	799
2019	218	54	77	127	476
2020	330		31	246	607
2021	492		78	331	901
2022	343	38	91	315	787
2023	236	38	38	307	619
2024	163	98	18	257	536
TOTAL	11672	1959	858	4013	18502

TOTAL DE
RESPONSABILIDADES
IDENTIFICADAS
POR AÑO

18 502

Responsabilidades de funcionarios y servidores: 18 502



FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH

Obras abandonadas y paralizadas - Áncash



Proyectos “caducos” y “abandonados” - Áncash (2004 - 2024)

Número de proyectos por estado “abandonado” y “caduco” , al 22 de mayo de 2024

Estado	Cantidad de proyectos	Porcentaje de proyectos	Costo Actualizado Acumulado	Porcentaje de Costo Actualizado Acumulado
Abandonado	9,628	93%	S/. 14,421,058,780	84%
Caduco	676	7%	S/. 2,692,330,873	16%
Total general	10,304	100%	S/. 17,113,389,653	100%

Nota:
1/ Proyectos “caducos”: aquellas inversiones que no han iniciado su ejecución financiera por más de 3 años desde su fecha de viabilidad.

2/ Proyectos “abandonados”: aquellas inversiones que habiendo iniciado su ejecución financiera dejaron de ejecutar recursos por 2 o más años.

Número de entidades de los proyectos en estado “abandonado” y “caduco”, al 22 de mayo de 2024


Estado	Cantidad de entidades	Porcentaje de entidades
Abandonado	202	97%
Caduco	155	74%
Total general	209	100%

Proyectos “caducos” y “abandonados” 2004 - 2022

Año de último gasto	Proyectos “Abandonados”	
	Cantidad de proyectos	Porcentaje de proyectos
2004	1	0%
2005	1	0%
2006	5	0%
2007	115	1%
2008	304	3%
2009	536	6%
2010	660	7%
2011	390	4%
2012	817	8%
2013	787	8%
2014	913	9%
2015	371	4%
2016	477	5%
2017	562	6%
2018	1,236	13%
2019	722	7%
2020	662	7%
2021	864	9%
2022	205	2%
Total general	9,628	100%

Proyectos caducos y abandonados en Áncash - 2004 - 2022

Número de proyectos en estado “abandonado” por año de último gasto, al 22 mayo 2024



Obras paralizadas en el Perú (Al 31/05/2024)

PRINCIPALES CIFRAS



2252 (100%)

Total obras paralizadas en el Perú

El costo actualizado asciende a

S/ 34 480 millones

y el saldo de inversión


S/ 16 733 millones



ACCEDE AL INFORME COMPLETO DE OBRAS PARALIZADAS

POR DEPARTAMENTO

■ Número
de obras
(%) En
porcentaje



Obras paralizadas en Áncash (31/5/2024)

169 obras paralizadas

Servicios de control ejecutados 313

● Control Simultáneo			● Control Posterior			● Control Previo		
	304	97%		6	2%		3	1%
Orientación de Oficio	224	74%	Auditoría de Cumplimiento	4	67%	Evaluc. adicionales de obra	2	67%
Control Concurrente	67	22%	Control Específico	2	33%	Operac. de endeudamiento	1	33%
Visita de Control	10	3%						
Acción Simultánea	3	1%						

Principales obras paralizadas



Obra	Entidad	Costo de inversión	Causa de la paralización
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CONDOR)	MTC	S/. 284,298,001.20	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM)	MTC	S/. 146,168,136.50	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 64,754,494.83	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
REHABILITACION DE PUENTE TAMBAR Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	MTC	S/. 15,460,910.97	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
REHABILITACION DE PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	MTC	S/. 15,099,772.77	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

FUENTE: Gerencia Regional de Control de Ancash

Principales obras paralizadas



Obra	Entidad	Costo de inversión	Causal de paralización
CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA	SUB-REGION EL PACIFICO	S/. 40,011,581.02	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH.	SUB-REGION EL PACIFICO	S/. 27,149,328.15	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 25,781,518.85	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION – ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 19,069,487.84	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 10,440,830.81	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Principales obras paralizadas



Obra	Entidad	Costo de inversión	Causal de paralización
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	S/. 79,672,897.13	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	S/. 56,723,360.87	4 CONFLICTOS SOCIALES
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	S/. 37,585,213.28	15 OTROS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA, PJE. LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA – ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	S/. 19,812,355.00	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	S/. 18,587,792.96	2 Incumplimiento de contrato

Informes de control emblemáticos 2024: Áncash

Control Concurrente N° 046-2024-OCI/5297-SCC

SALDO DE OBRA DE HOSPITAL PROGRESO DE CHIMBOTE

Entidad: Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis)

Ubicación: Chimbote, El Santa

Materia: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Progreso, del Distrito de Chimbote - HITO DE CONTROL N° 5 Conformidad y pago de las prestaciones contractuales y adicionales del saldo de obra al mes de mayo de 2024

Periodo: Del 27/05/2024 al 31/05/2022

Fecha de emisión: 06/06/2024

Monto controlado: S/ 80 561 144



Hechos y/o hallazgos determinados:

Bajo rendimiento en la ejecución del adicional de obra n ° 2 genera retrasos en la culminación del adicional de obra n °1, y además postergación del reinicio de la ejecución de partidas comprendidas en el contrato principal, aplazando la puesta en funcionamiento del establecimiento de salud.

FUENTE: OCI DEL PRONIS

Informes de control emblemáticos 2024: Áncash

Auditoría de Cumplimiento N° 001-2024-2-5332

IOARR EN HOSPITALES DE CASMA, HUARMEY Y RECUAY

Entidad: Gobierno Regional de Áncash

Ubicación: Casma, Huarmey, Recuay

Materia: Ejecución contractual de las IOARR para la construcción de ambientes complementarios, adquisición de equipo de rayos X digital, cama clínica rodable y bomba de infusión, además de otros activos en los EESS Casma, Huarmey y Recuay.

Periodo: Del 10/09/2020 al 22/09/2022

Fecha de emisión: 04/01/2024

Monto controlado: S/ 6 285 950

Hechos y/o hallazgos determinados:

Funcionarios y servidores tramitaron y aprobaron un adicional de obra con deductivo vinculante para cada IOARR sin considerar los plazos para su aprobación y con cambios innecesarios; paralelamente aprobaron ampliaciones de plazo (IOARR Casma) y suspensiones de plazo (IOARR Huarmey y Recuay) incumpliendo la Ley de Contrataciones y su reglamento ocasionando que la ejecución de las IOARR (componente i infraestructura) no se cumpla en el plazo contratado, incumpliendo con ello, la finalidad de las tres (3) inversiones efectuadas cuyo monto total ascendió a S/5 893 526.

- **Funcionarios involucrados:** 4 funcionarios (penal).

FUENTE: OCI DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH



Informes de control emblemáticos 2024: Áncash

Auditoría de Cumplimiento N° 003-2024-2-0335

PROTECCIÓN COSTERA EN CHIMBOTE

Entidad: Municipalidad Provincial del Santa

Ubicación: Chimbote, El Santa

Materia: Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección costera contra inundaciones y erosiones en el PP.JJ. Florida Baja y PP.JJ. Florida Alta de Chimbote. - Hito de control n.º 3 - Valorización de obra n.º 1.

Periodo: Del 11/04/2024 al 19/04/2024

Fecha de emisión: 30/04/2024

Monto controlado: S/ 45 112 232



Hechos y/o hallazgos determinados:

- La Entidad no la entidad no cautela que se ejecute la partida de acarreo y colocación de roca en uña conforme lo previsto en el expediente técnico, situación que podría afectar la calidad de la obra y el cumplimiento de las metas previstas en el expediente técnico.

Informes de control emblemáticos 2024: Áncash

Control Concurrente N° 022-2024-OCI/0344-SCC

**RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N °466 DEL CC.PP
NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTÁN - CASMA**

Entidad: Municipalidad Provincial de Casma

Ubicación: Yaután, Casma

Materia: Expediente técnico, adicional con deductivo vinculante y ejecución de proyecto: Recuperación del local escolar N °466 del CC.PP nuevo Kaqui, distrito de Yaután.

Periodo: Del 05/08/2023 al 22/12/2023

Fecha de emisión: 16/02/2024

Monto controlado: S/ 2 017 667

Perjuicio económico: S/ 937,224.57

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Funcionarios de la Entidad pese que no contaban con la versión definitiva del expediente técnico, el cual estaba incompleto, contenía incongruencias y no cumplía con normatividad, tramitaron y solicitaron su aprobación, emitieron conformidad para su pago, sin advertir retrasos en su entrega, ejecutaron la obra sin tener en cuenta un sistema de drenaje pluvial integral y controles de calidad, aprobaron expediente técnico adicional que no cumplía con lo previsto en la normativa y comprendía actividades que habían sido ejecutadas previamente.
- **Funcionarios involucrados:** 8 funcionarios (penal y administrativo).

FUENTE: OCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA



Informes de control emblemáticos 2024: Áncash

Control Concurrente N° 042-2024-CG/GRAN-SCC

CARRETERA BUENA VISTA - MOJÓN

Entidad: Municipalidad Distrital de Nepeña

Ubicación: Nepeña, El Santa

Materia: Ejecución del proyecto "Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera desde el centro poblado Buena Vista alta hasta el caserío Mojón, distrito de Buena Vista Alta

Periodo: Del 12/01/2024 al 15/01/2024

Fecha de emisión: 17/01/2024

Monto controlado: S/ S/ 45 196 716



Hechos y/o hallazgos determinados:

La Entidad no cautela que el procedimiento de selección para contratar al consultor que se encargará de la reformulación del expediente técnico esté llevándose a cabo de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso registrado en el SEACE, ocasionando retrasos en la reformulación del expediente y ejecución física del proyecto.

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH

Informes de control emblemáticos 2024: Áncash

Control Concurrente N° 042-2024-CG/GRAN-SCC

RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JACINTO

Entidad: Municipalidad Distrital de Nepeña

Ubicación: Nepeña, El Santa

Materia: Reconstrucción de los Servicios de Salud en el Centro de Salud San Jacinto, Distrito de Nepeña. HITO DE CONTROL N° 7: VALORIZACIÓN N° 8

Periodo: Del 12/03/2024 al 22/03/2024

Fecha de emisión: 01/04/2024

Monto controlado: S/ 40 358 074



Hechos y/o hallazgos determinados:

1. La Entidad no adopta acciones oportunas y reiterativas para asegurar el financiamiento del proyecto ante la ANIN, posibilitando retrasos en la ejecución y culminación del proyecto, así como, su posterior puesta en servicio en beneficio de la población.
2. La Entidad no cautela que la ejecución de partidas cumpla con las especificaciones técnicas y planos, posibilitando la falta de control y el aseguramiento de la calidad de la obra.
3. La Entidad no cautela mediante el supervisor, el contratista implemente el plan de control de calidad y el aseguramiento de los trabajos en algunas partidas, lo que podría afectar la calidad de los trabajos; posibilitando la aplicación de penalidad.

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH

Informes de control emblemáticos 2024: Áncash

Control Concurrente N° 10509-2024-CG/GRAN-SCC

COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO

Entidad: Municipalidad Distrital de Nepeña

Ubicación: Nepeña, El Santa

Materia: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Santa Rosa de Viterbo en el distrito de Huaraz - HITO DE CONTROL N° 6 - CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DE OBRA

Periodo: Del 16/04/2024 al 19/04/2024

Fecha de emisión: 22/04/2024

Monto controlado: S/ 97 930 185



Hechos y/o hallazgos determinados:

1. La Entidad no acredita acciones oportunas de verificación posterior a los documentos presentados por el contratista, posibilitando ejecutar la obra con una empresa que no cumpla con las prestaciones requeridas.

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH

Requisitos a considerar para la reactivación de una obra pública Ley 31589



Inventario de obras públicas paralizadas

- Elabora, registra y actualiza las obras públicas paralizadas, las veces que se requieran.
- La UEI y la OPMI registran en el Banco de Inversiones.



Informe de estado situacional de obras paralizadas

- Considera último de avance de obra, dado por el supervisor o inspector, o
- De no haber informe de avance de obra, considera información de cuaderno de obra, o
- De no contar con el informe de avance o cuaderno de obra, se levanta un acta de la situación actual suscrita por la UEI.



Lista priorizada de obras públicas paralizadas

- Aprobado con acto resolutivo por el titular. El titular de la Entidad aprueba con acto resolutivo la lista priorizada de obras públicas.
- La resolución referida se registra en el aplicativo del Banco de Inversiones, por la OPMI.



Reactivación de obras

- Lista priorizada de obras paralizadas.
- Resolución de priorización.
- Continuidad o resolución del contrato.
- Según modalidad de ejecución: Administración Directa, indirecta o por intervención de Reconstrucción por Cambio.
- Informe estado situacional (incluye análisis técnico legal y financiero).

Propuesta de criterios de priorización



Que sea **aplicable**
a la Ley 31589.



Que su ejecución
pueda concluir en un **plazo**
máximo de 2 años



Que la paralización
de la obra se haya **configurado**
en los últimos 3 años



Que el avance
de ejecución física
de obra **sea mayor**
o igual a 70%



Que el sector
recurrente de las obras sea:
Vivienda, Construcción y Saneamiento,
y Transportes y Comunicaciones.



Que la obra esté ubicada
en una provincia **con nivel**
de pobreza mayor al
promedio nacional.

GRACIAS