



ACTA DE FISCALIZACIÓN / VISITA INOPINADA

Departamento: Lima Distrito: Santa Eulalia
Provincia: Huarochoín Centro Poblado: -----
Sede / Institución: Instalaciones de la ejecución de obra: Construcción del Puente Verde.
Dirección: Carretera que une distritos de Huarochoín.
Fecha: 16 de enero de 2025 Hora de inicio: 11:45 A.M.

Los (las) Congresistas:

Marleny Portero Lopez, en calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y
Comunicaciones.

Los siguientes funcionarios, servidores o personas del sector privado:

- Tito Medina Sánchez (Subgerente de Control del Sector Transportes y Comunicaciones)
- Félix Fernando Escobar Catacora (Auditor de la CGR)
- Jorge Luis Agüero Lovatón (Defensoría del Pueblo)
- Luis Juan Nahuis Candiotti (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia)
- Gilda Miranda Veliz (Gerente GIDUR de la M.D. Santa Eulalia)
- Richor Calderon Bartolo (Jefe de Defensa Civil - M.D. Santa Eulalia)

Y los siguientes asesores y/o personal parlamentario:

- Armando Javier Villarroel Perez (Asesor)
- Rut Pastor Leo (Asesor)
- Marco Antonio Guerra Ballena (Auxiliar)
- Moisés Wilian Humphre Belizario (Auxiliar)

concurran a las instalaciones de la ejecución de obra: Construcción del Puente Verde
lugar donde fueron recibidos por el alcalde Luis Juan Nahuis Candiotti, recomendando los trabajos



ACTA DE FISCALIZACIÓN / VISITA INOPINADA

Visitado al representante del Consorcio Ejecutor AGS, dando al apersonamiento del "Puente Verde", se pudo verificar que su infraestructura de concreto está finalizada, estando pendiente la capa de asfaltado. El plazo para la culminación de los trabajos es a inicios del mes de febrero. La congruencia enfatiza la necesidad del dialogo entre la unidad ejecutora, alcalde y comuneros, trabajando en beneficio de la población. Sergio Torres Torres, en calidad de Tte Gobernador de Huancabamba pone a disposición cooperar para velar por los caminos afectados ante la construcción del puente verde (Caminos a orillos que van a 9 distritos).

Se recabaron los siguientes documentos:

Se pudo verificar que ante los conflictos sociales que se suscitan ante la ejecución de este tipo de infraestructura, el expediente ha sufrido algunos cambios a efectos de acondicionar los caminos cercanos al puente. Finalmente, se reiteró el compromiso que a quincena del mes de febrero la obra ya estará al servicio del pueblo.

En la instalación del Puente Verde, siendo las 1:05 P.M. se culmina la visita coordinada, firmando los presentes.

Sergio Torres Torres
DNI 07685003
telefono 991505855

ERNESTO TRUJILLO
DNI 06180403
fono 997590611

Raúl M. Rodríguez
DNI 09838731

Luis Nahuis
ALCALDE-MUNICION DE
16170667

TISO MEDINA S.
DNI 26703933
CGR

Luis Nahuis
44129411
4879812
47142310
923530278