

INSTALACIONES OBRAS DEL PROYECTO TREN ELÉCTRICO.

02JUNIO 2010

Los señores Congresista Juvenal Silva y Cenaida Uribe Medina fueron atendidos por el señor Plasencia Director Ejecutivo de la AATE, habiéndose recibido la información que el proyecto estará operativo en una aproximado de 18 meses, ya se encuentra finalizado el expediente técnico completo de la obra, proyecto que se viene ejecutando por tramos, se prevee con esta obra la atención de alrededor de 250 mil pasajeros diarios

Se recorrió la obra siendo dirigido por los señores Plasencia y Nostre.

Fueron solicitados los planos, el cuaderno de obra y diagramas de planificación, lo que lamentablemente se encontraban en la oficina central de La Videna.

La construcción estaba organizada por tramos desde la A hasta G, ante ello, les solicitamos nos efectuaran la equivalencia con lo establecido en los diagramas de planificación con los cuales ganó la obra el Consorcio Odebrecht-Graña, los cuales empiezan desde el tramo K, L, M, etc. Al respecto, nos indicaron que con ésta denominación de tramos desde la A hasta la G era como estaban trabajando.

La fecha de conclusión de la obra incluirá los períodos de prueba de la operatividad del Tren Eléctrico

El Sr. Plasencia indicó que aproximadamente en el mes de setiembre se iniciará el proceso de licitación para la concesión del Tren Eléctrico.

Se ha observado que existe un avance físico, no pudiendo indicar el porcentaje de específico ni si va de acuerdo a la planificación acordada, dificultándose esto por la organización de los tramos que usan actualmente los responsables de la obra, la cual denomina a los tramos desde la letra A (en la planificación del proyecto se indica los tramos desde la letra K).

Es indispensable efectuar una reunión entre técnicos de la AATE y de la Comisión a fin de debatir con detalle cada uno de los aspectos de la obra.



