



PROYECTOS PRIORIZADOS ICA

Dr. OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PRIORIZADOS	DATOS TECNICOS				
	TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	# PISOS	# CAMAS
NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ICA	III-1 HOSPITAL	37,169.73	18,790.00	3	204
NUEVO HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA (*)	II-1 HOSPITAL	10,757.23	10,692.00	4	110
NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO	II-1 HOSPITAL	27,715.92	10,350.00	1	102

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PRIORIZADOS	MONTO S/. SNIP ACTUALIZADO	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION)		SUPERVISION	
		MONTO	COMPAÑÍA	MONTO	COMPAÑÍA
NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ICA	157'104,617.00	76'519,103.40	COSAPI S.A.	5'509,375.45	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.
NUEVO HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA (*)	70'363,218.00	38'670,863.00	CONSORCIO SANTA MARIA DEL SOCORRO	2'784,302.18	G.M.I. S.A.
NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO	56'221,186.00	36'213,292.74	MANFER S.R.L.	2'855,000.00	CONSORIO SUPERVISOR HOSPITAL PISCO

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PRIORIZADOS	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (Construcción)	ENTREGA DE TERRENO	FIN DE OBRA (Construcción)
NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ICA	450 DIAS	07 DE ENERO	2 DE ABRIL DE 2011
NUEVO HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA (*)	390 DIAS	20 DE ENERO	14 DE FEBRERO 2011
NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO	390 DIAS	08 DE ENERO	02 DE FEBRERO 2011

**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA
ICA” SNIP 72056**

UNIDAD FORMULADORA:	Dirección Regional de Salud ICA
UNIDAD EJECUTORA :	ADMINISTRACION CENTRAL MINSA
COSTO TOTAL DEL PIP :	(Según SNIP Viable)
POBLACIÓN BENEFICIARIA:	406,626 personas
AREA DE TERRENO :	37,169.73 M2
AREA CONSTRUIDA :	18,790.00 M2
Nº DE CAMAS :	204, las cuales se encuentran sustentadas en la demanda actual, teniendo en cuenta el avance de la tecnología asistencial de prevalecer la atención ambulatoria sobre la de internamiento.
Nº DE PISOS :	3

SERVICIOS QUE COMPRENDE EL NUEVO PROYECTO

- Unidad de Emergencia con áreas de trauma shock, tópicos de emergencia y salas de observación de emergencia de medicina, cirugía, obstétrica y pediatría, laboratorio e imagenología y cirugía de emergencia.
- Unidad de atención de pacientes críticos: UCI y UCIN general y neonatal.
- Consultorios Externos de medicina, cirugía, obstetricia, pediatría, nutrición, traumatología, psicología, dermatología, oftalmología, neumología, gastroenterología, otorrinolaringología, neurología, reumatología, endocrinología, etc.
- Laboratorio clínico

SERVICIOS QUE COMPRENDE EL NUEVO PROYECTO

- Unidad de Imagenología con sala de tomografía, Rayos X, sala de ecografía, y de Angiografía.
- Hospitalización pediatría, hospitalización gineco-obstetricia, hospitalización medicina, hospitalización cirugía y traumatología.
- Servicio de cocina, nutrición y dietas, servicio de lavandería y costura.
- Casa de Fuerza: calderos, grupo electrógeno, talleres mantenimiento.
- Servicio de comunicación y transporte terrestre, jardinería, guardianía



Los equipos del nuevo Hospital serán de alta tecnología, el servicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento contará con Angiógrafo, Tomógrafo, equipos de rayos x, ecógrafos. Asimismo contará con el servicio de Hemodiálisis, de Medicina Física y Rehabilitación.

OBRA DE DEMOLICION

- Ejecutada por la Contratista MANTTO S.A.C, por un monto de S/.1, 263,637.08 Nuevos soles.
- Plazo de ejecución de 60 días (actualmente culminada)



ESTUDIOS DEFINITIVOS

Actualmente culminados, los Expedientes Técnicos para ejecución de obra y el Expediente Técnico de Equipamiento se encuentran aprobados con Resolución Directoral N° 044-DGIEM-2009.

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

El expediente correspondiente se encuentra presentado ante la Municipalidad de Ica para las revisiones y aprobación. Asimismo, se ha cancelado a la Municipalidad de Ica, la suma de S/. 112,140.50 Nuevos soles para la obtención de la Licencia de Construcción.

EJECUCIÓN DE OBRAS

Con fecha 23 de Diciembre se ha otorgado la buena pro a la Contratista COSAPI S.A Ingeniería y Construcción que realizará la ejecución de las obras, por un monto de S/. 76, 519,103.40 Nuevos soles. La Supervisión estará a cargo de Asesores Técnicos Asociados S.A.



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

450 días calendario

**RECONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA,
CÓDIGO SNIP: 74505**

UNIDAD FORMULADORA : Dirección Regional de Salud ICA

**UNIDAD EJECUTORA : ADMINISTRACION CENTRAL
MINSA**

COSTO TOTAL DEL PIP : Viable el 10 de Diciembre 2009

En Octubre 2009 se ha iniciado el proceso de actualización de la meta física y económica del Estudio de Pre Inversión. la Alternativa seleccionada establece acciones de Remodelación - Construcción, y en el desarrollo del Estudio Definitivo se determinó la necesidad de demoler totalmente la edificación existente, debido que no cumplía con los estándares que establece el diseño sismo-resistente para edificaciones esenciales, además de afectar el desarrollo funcional adecuado para un establecimiento de salud de la categoría del nuevo proyecto.

FINANCIAMIENTO:

**Por Fuentes de Financiamiento:
Donaciones y Transferencias**

(AECID): S/. 21'160,000.00

Recursos Ordinarios: S/. 30'129,696.00

POBLACIÓN BENEFICIARIA	:	84,316 personas
AREA DE TERRENO	:	10,757.23 M2
AREA CONSTRUIDA	:	11,611.78 m2
		(Obra nueva en Estudio Definitivo)
Nº DE CAMAS	:	110 las cuales se encuentran sustentadas en la demanda actual, teniendo en cuenta el avance de la tecnología asistencial de prevalecer la atención ambulatoria sobre la de internamiento
Nº DE PISOS	:	4

PROYECTO DE NUEVO HOSPITAL

El proyecto considera en la Consulta Externa la capacidad instalada de 26 consultorios físicos multifuncionales en las especialidades básicas, cada consultorio contará con áreas de procedimientos adicionales.

Unidad de Emergencia con tópicos de emergencia y salas de observación de medicina, cirugía, obstétrica y pediatría, laboratorio e imagenología.

Laboratorio clínico y anatomía patológica, Unidad de Imagenología con sala de Rayos X, sala de ecografía

Hospitalización de pediatría, gineco-obstetricia, medicina, cirugía y traumatología.

El Centro Quirúrgico cuenta con dos salas de operaciones, de las cuales 01 de ellas es para intervenciones quirúrgicas programadas y 01 para intervenciones quirúrgicas de emergencia.

Con respecto al Equipamiento el estudio de preinversión aprobado había establecido una estimación del equipamiento requerido de 2409 equipos, sin embargo el Expediente de Equipamiento ha contabilizado que se necesitan en total 5,690 equipos principalmente en equipo informático que no fue considerado y mobiliario. Se adquirirá dos equipos de Rayos X (uno con fluoroscopia para exámenes especiales), además de ecógrafo.

Las mejoras que contará el nuevo Hospital son los servicios de Medicina Física y Rehabilitación con equipamiento; el servicio de Patología Clínica y Anatomía Patológica con los equipos biomédicos de tecnología actual que permitirá realizar análisis que anteriormente no se daban por las limitaciones de equipos y ambientes.



ESTUDIOS DEFINITIVOS

**Actualmente culminados, y aprobados mediante
Resolución Directoral N° 043-DGIEM-2009**

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

El expediente correspondiente se encuentra presentado ante la Municipalidad de Ica para las revisiones y aprobación. Asimismo, se ha cancelado a la Municipalidad de Ica, la suma de S/. 63,401 Nuevos soles para la obtención de la Licencia de Construcción

EJECUCIÓN DE OBRAS

Con fecha 17 de Diciembre se ha otorgado la buena pro a la Contratista SANTA MARIA DEL SOCORRO que realizará la ejecución de las obras por un monto de S/. 38,670,863.00 Nuevos soles. La Supervisión a cargo de GMI S A INGENIEROS CONSULTORES.



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

390 días calendario

**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE PISCO – DIRESA ICA, CÓDIGO
SNIP: 76065**

UNIDAD FORMULADORA:

UNIDAD EJECUTORA :

COSTO TOTAL DEL PIP :

POBLACIÓN BENEFICIARIA

AREA DE TERRENO

AREA CONSTRUIDA

Nº DE CAMAS

Nº DE PISOS

Dirección Regional de Salud ICA

ADMINISTRACION CENTRAL MINSA

Viabilidad en Noviembre 2009

: 45,398 personas

: 27,715.92 M2

: 10,916.62 m2

(Estudio Definitivo 2009)

**: 102 las cuales se encuentran
sustentadas en la demanda
actual, teniendo en cuenta el
avance de la tecnología asistencial
de prevalecer la atención
ambulatoria sobre la de
internamiento**

: 1

Construcción de nueva infraestructura en el terreno donado por MAFRE, contará con los siguientes Servicios:

- Unidad de Emergencia con tópicos de emergencia y salas de observación de medicina, cirugía, obstetricia y pediatría, laboratorio e imagenología.
- Consultorios Externos de medicina, cirugía, obstetricia, pediatría, nutrición, traumatología, psicología, dermatología, oftalmología, neumología, gastroenterología, etc.
- Laboratorio clínico y anatomía patológica, Unidad de Imagenología con sala de Rayos X, sala de ecografía. Asimismo se implementará con Cámara Hiperbárica.
- Servicios de nutrición, cocina y dietas, servicio asistenta social.
- Hospitalización de pediatría, gineco-obstetricia, medicina, cirugía y traumatología.
- Servicios generales: casa de fuerza, grupo electrógeno, calderos, lavandería y costura

Con respecto al Equipamiento el estudio de preinversión aprobado había establecido una estimación del equipamiento requerido de 1733 equipos con un monto de inversión en S/.13, 720,636 nuevos soles, sin embargo el Expediente de Equipamiento ha contabilizado que se necesitan en total 4,388 equipos por un monto de S/. 14, 398,674.75 nuevos soles.

Esta variación se debió principalmente a equipamiento que no fue considerado en la estimación inicial (perfil), por ejemplo en el Equipamiento Informático, (computadoras personales, ticketeras, etc), los cuales son en total 63 equipos.



Las mejoras que contará el nuevo Hospital son los servicios de Medicina Física y Rehabilitación con equipamiento; el servicio de Patología Clínica y Anatomía Patológica con los equipos biomédicos de tecnología actual que permitirá realizar análisis que anteriormente no se daban por las limitaciones de equipos y ambientes.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

- a) Cambio de Uso: se han realizado los trámites y gestiones ante la Municipalidad Provincial de Pisco para el Cambio de Uso en el lote.**

- b) Obras de Habilitación: el día 29 de septiembre se ha otorgado la buena pro al Contratista Consorcio Lima por un monto de S/.1, 233,011.35 Nuevos soles, con un plazo de ejecución de 75 días, que se contabilizarán a partir del consentimiento de la buena pro y firma del contrato**

ESTUDIOS DEFINITIVOS

Actualmente culminados, el Expediente Técnico para obra se encuentra aprobado mediante Resolución Directoral N° 040-DGIEM-2009.

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

El expediente correspondiente se encuentra presentado ante la Municipalidad de Pisco, se ha pagado S/. 31,506 Nuevos soles para la obtención de la Licencia de Construcción.

EJECUCIÓN DE OBRAS

Con fecha 17 de Diciembre se ha otorgado la buena pro a MANFER S.R.LTDA. CONTRATISTAS GENERALES que realizará la ejecución de las obras, por un monto de S/. 36, 213,292.74 Nuevos soles. La Supervisión de las obras estará a cargo de CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL PISCO, integrado por SCHMIDT & CHAVEZ - TAFUR INGENIEROS S.R.L. y OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS.



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

390 días calendario



MUCHAS GRACIAS