



Koki Noriega Brito
GOBERNADOR REGIONAL DE ÁNCASH



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

#Perú
2050
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional


1.- EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH APROBÓ:

EL PLAN DE ACCION REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ANCASH 2024-2027

El 09 de febrero de 2024, ha sido aprobado por el Consejo Regional mediante la Ordenanza Regional N° 002-2024-GRA/CR.

ACCIONES CONCRETAS:

- ❑ Se ha dispuesto la adquisición de **102 patrulleros**
- ❑ Construir **OBSERVATORIOS Y PLATAFORMAS** de Seguridad Ciudadana
- ❑ Construir la nueva **ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP YUNGAY** en el distrito y provincia de Yungay



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ANCASH 2024-2027, propuesto por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Ancash - CORESEC ANCASH, que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional.

2.- Se vienen ejecutando un total de **11 proyectos de gran envergadura**, resaltando por su impacto directo en beneficio de la población de la región de Áncash.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN

Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
PROVINCIA DE CARHUAZ				
1	2556249	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	EJECUCION	46.40% MAR-24
2	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EJECUCION	2.1% MAR-24
PROVINCIA DE POMABAMBA				
3	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGIÓN ANCASH	EJECUCION	0.07% ENE-24
PROVINCIA DE HUARAZ				
4	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	EJECUCION	7.95% MAR-24
5	2556258	RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I -3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	EJECUCION	Iniciado Abril
6	2194968	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	EJECUCION	Iniciado Abril

Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	ESTADO SITUACIONAL	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
PROVINCIA DE CASMA				
7	2562993	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EJECUCION	7% MAR-24
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD				
8	2541963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITSCARRALD - DEPARATAMENTO DE ANCASH	EJECUCION	0.7% MAR-24
PROVINCIA DE MARISCAL LUZUARIAGA				
9	2472288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE UCHCUNANI ROSARAJRA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EJECUCION	84.52% FEB-24
PROVINCIA DE AIJA				
10	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EJECUCION	51.65% ENE-24
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD				
11	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	EJECUCION	97.29% OCT-22

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO QUE SE EJECUTARÁN PRONTO

EDUCACION

NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	BENEFICIARIOS
COLEGIO NACIONAL "MICELINO SANDOVAL" EN LA PROVINCIA DE HUAYLAS	S/ 56,504039.97	Más 2,078 de alumnos
COLEGIO NACIONAL "POLITÉCNICO" EN LA PROVINCIA DEL SANTA	S/ 56,504,039.97	Más 895 de alumnos
COLEGIO NACIONAL INMACULADA DE LA MERCED EN LA PROVINCIA DEL SANTA	S/ 59130786.75	Más 1,947 de alumnos
COLEGIO NACIONAL "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA PROVINCIA DE HUARAZ	S/ 67873632.21	Más 24,676 de alumnos
GRAN UNIDAD ESCOLAR "MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA" EN LA PROVINCIA DE HUARAZ	S/ 57,223,191.50	Más 2,636 de alumnos

SALUD

NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	BENEFICIARIOS
CENTRO DE SALUD DEL CISEA HUARUPAMPA EN LA PROVINCIA DE HUARAZ	32,375,247.18	Más de 60 mil pobladores
RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SIHUAS II-1, DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS – ÁNCASH CUI: 2556264	166,389,694.07	Más de 6,914 mil pobladores
CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH: 2501790	3,842,364.5	
REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE TOMOGRAFO; EN EL(LA) EESS LA CALETA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	4,142,231.02	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL PUESTO DE SALUD QUICHES I-3, DISTRITO DE QUICHES, PROVINCIA DE SIHUAS, REGIÓN ANCASH	45,832,900.87	
RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD LLAMELLIN, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGIÓN ANCASH.		

TRANSPORTE

NOMBRE DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL MANCOS MUSHO - TUMPA - UTUPAMPA - HUASHCAO - HUAYPAN DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH.
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACOCHACA-SAPCHA-WECONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCIÓN – ANCASH.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DESDE EL C.P. BUENAVISTA ALTA HASTA EL CASERÍO MOJÓN, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - CASMA – ANCASH.

AGRICULTURA

NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	BENEFICIARIOS
PROINVERSION EL PROYECTO CHINECAS	Más de \$420 millones	Más de 180 mil agricultores

3. Informe si antes o durante su gestión ha adquirido bienes personales, entre ellos, objetos de alta gama como relojes marca Rolex, y si estos han sido declarados conforme a ley ante la Contraloría General de la República y otros organismos de control administrativo.

El Gobernador Regional que suscribe el presente Informe no ha efectuado ninguna adquisición de bienes como los indicados.

4.- El estado del proyecto de:

NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO
SALDO DE OBRA REFORMULADO DE LA OBRA PRINCIPAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	104,721,401.86	10.64%



Se estima su culminación el 14 de abril del 2025, en virtud de haberse prorrogado el plazo por la aprobación de una ampliación.

5.- Informe sobre la culminación de la obra:

N° CUI	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO
2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN CENTRO POBLADO DE TAUCA – PROVINCIA DE PALLASCA – REGIÓN ANCASH	2'556,892.48

- ➡ Mediante Resolución Gerencial Regional N°0341-2022-GRA/GRI de fecha 15 de Setiembre de 2022.
- ➡ Se aprobó el expediente técnico del saldo de obra
- ➡ Mediante la CARTA N° 065-2024/AERL, se ha solicitado la aprobación mediante acto resolutivo, para la incorporación a la lista priorizada de obras públicas paralizadas, conforme lo establece la Ley N°31589, Ley que Garantiza la Reactivación de Obras Públicas Paralizadas

6.- Estado situacional sobre la construcción del Hospital Víctor Ramos Guardia nivel III-1.

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVEL III-1.

Se logró

- » Aprobar su PMA
- » Aprobar la viabilidad del Perfil
- » Incrementar el techo presupuestal a un monto mayor de **s/ 1'100,372.102**
- » Se suscribió el Convenio de Encargo correspondiente entre el Gobierno Regional de Ancash y PROINVERSION



7. Informe sobre la errónea designación de funcionarios en los diversos cargos de confianza.

La actual gestión inició a partir del año 2023, un procedimiento de gobernanza y de fortalecimiento de su institucionalidad muy serio, por lo cual.

Los cargos de confianza se designan, cumpliendo estrictamente las disposiciones establecidas por la Ley N° 31419 y su Reglamento aprobado mediante el D.S. N° 053-2022-PCM

Todo bajo estricta responsabilidad de la Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ancash

Se adiciona un examen sobre los riesgos de cada designación, tratando de lograr que los designados se encuentren libres de todo cuestionamiento jurídico

8. Explique la problemática de la incapacidad en la ejecución del gasto público en la región a su cargo.

Precedentemente, debido a la difícil situación de corrupción que afectó la gestión del Gobierno Regional de Ancash, antes del año 2023.

Actualmente las inversiones que programa la actual Gestión son sometidas a controles más rigurosos que los que exige nuestra normativa vigente, además la revisión de los expedientes técnicos por nuestra Gerencia de Infraestructura

Estos procesos nos advierten de algún riesgo o defecto del expediente o bases del concurso, si bien, nos originan retrasos justificados en la convocatoria a los concursos públicos y licitaciones correspondientes, nos ofrecen como resultado una mejor garantía.

Tales controles previos determinaron un aplazamiento de algunos concursos públicos de obras de suma importancia que se habían programado para los dos primeros meses de este año.

Bajo la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 el cual autorizaba la habilitación de créditos presupuestarios, en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 006-2024 de fecha 23 de marzo de 2024, razón por la cual, el 7% devengado observado en el primer trimestre reflejó básicamente el giro de obligaciones resultantes del ejercicio anterior.

9. limitaciones y observaciones en el Estudio de Preinversión del Proyecto Chinecas

Proyecto Especial Chinecas

La obra hidroenergética de Áncash inició sus actividades en el año 1986. En el año 2007, el proyecto pasó del Gobierno Central al Gobierno Regional de Áncash-GRA y en la actualidad se cuenta con un Consejo Directivo del Proyecto Especial Chinecas conformado por representantes del GRA, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Vivienda, Municipalidad Provincial del Santa, Municipalidad Provincial de Casma y junta de usuarios.

Una obra que pese a los obstáculos sigue a flote aunque no ha su 100%, ya que está inconclusa desde hace más de 37 años. Gracias al compromiso de su personal CHINECAS atiende alrededor de 30 mil agricultores asociados en sus juntas de regantes.



Proyecto Especial Chinecas

Su futuro

Un avance significativo se registró en el 2023, cuando el GRA y Proinversión (entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas) firmaron un convenio interinstitucional para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil del Proyecto de **“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Chinecas en las provincias Santa, Casma y Huarmey”**, que permitirá construir más infraestructura hidráulica para irrigar en su primera etapa 60 mil hectáreas adicionales de tierra agrícola.

Este proyecto con un presupuesto de US\$ 420 millones, tiene como **objetivo derivar las aguas** del río Santa e incorporar alrededor de **26 mil hectáreas** de tierras nuevas y el mejoramiento del riego de alrededor de **33 mil hectáreas** en los valles e intervalles de Santa Lacramarca, Nepeña, Casma y Huarmey



Proyecto Especial Chinecas

► Beneficiarios

Se beneficiarán alrededor de **180 mil agricultores** de las provincias de **Santa, Casma y Huarmey** y se generará cerca de **350 mil puestos de trabajo** para el pueblo ancashino y nacional.



ESTE 04 DE ABRIL SE CONCRETÓ LA FIRMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO CHINECAS

Entre la (Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y el “Consortio LSH Consulting Engineers S.A.C. – Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A.”)



OBRAS PARALIZADAS y SUSPENDIDAS

Actualmente solo se cuenta con 56 Proyectos

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2302212	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RARAMO, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,994,108.54	PARALIZADA	POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL 80% ACUMULADO EN DOS VALORIZACIONES PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO
2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,985.73	PARALIZADA	OBRA EN ABANDONO DESDE EL 10/08/2023 / PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO
2488762	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ICHI A MIRAMAR DEL CENTRO POBLADO DE CHACCHAN, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,450,000.00	PARALIZADA	MEDIANTE INFORME 000032-GRA/GRI/SGSLO-LR, DE FECHA 29/2/24 EL INSPECTOR DE OBRA COMUNICO EL VENCIMIENTO DE PLAZO MAXIMO PARA APLICACION DE PENALIDAD MAXIMA , POR ELLO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO (SIGGEDO 02881298)
2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	PARALIZADA	SE ENCUENTRA PARALIZADA DEL 24/10/2022, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE LEVANTAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS ENCONTRADAS EN EL HITO DE CONTROL N° 092-2023-OCI/5332
2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1868924.89	PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023 POR CONFLICTOS SOCIALES - LA JUNTA DE REGANTES NO ESTÁN DE ACUERDO QUE SE POSTERGUE SUS ACTIVIDADES DE RIEGO *MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 01-2023-GRA/GRI SE SOLICITÓ A LA EMPRESA EJECUTORA LA PRESENTACIÓN DE SUS VALORIZACIONES 02,03,04,05.
2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 19/10/2023, POR ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS QUE GENERARON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 05/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ALA SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA
2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 01/07/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ ADICIONAL CON DEDUCTIVO
2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 02/05/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA RESPECTO AL PMA DEL TRAMO 0+55 AL 0+480
2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	184,605.99	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10/08/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	4714670.56	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 11/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2297205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ROJROHUARCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	3,342,490.38	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/12/2023, POR PRECIPITACIONES PLUVIALES
2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 31/05/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - PROPIETARIOS DE LOS SECTORES JOCRON Y COCHA NO PERMITEN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, FALTA DE PERMISO DEL MTC PARA QUE PASE EL RED DE DESAGUE POR EL ASFALTADO

Obras paralizadas y suspendidas

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/01/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PERMISOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL SERNAMP, CIRA, DIA, ALA
308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 28/11/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS BENEFICIARIOS SE IMPONEN A LAS EJECUCIONES DE ADICIONALES QUE NO ESTÁN DENTRO DEL EXP. TEC
2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 05/11/2022 DEBIDO QUE DEBIDO QUE NO TIENE PARTIDAS DEL CONTRACTUAL POR EJECUTAR / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.93	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/12/2022 POR CONTROVERSIAS CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA DETERMINAR AL RESPONSABLE DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN DICHO SECTOR
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 20/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA
2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10/1/2024 POR FALTA DE APROBACION DEL PMA Y LLUVIAS
2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.51	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 29/02/24, POR FACTORES CLIMATOLOGICOS - LLUVIAS
2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,308,682.02	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/12/2023, POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS - LLUVIAS

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2454289	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,514,289.94	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 09/11/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2445638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ANCASH, JR. HUARAZ, JR. 28 DE JULIO, JR. CIRO ALEGRÍA, AV. CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV. LOS LIBERTADORES, AV. LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARICATAC DISTRITO DE AMASHCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,205,665.25	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/08/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 13/08/2022 POR RETRASO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA/ABANDONO DEL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE A OBRA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 06/09/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2339737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	829,545.00	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/12/2023, DEBIDO QUE EXISTE PARTIDAS QUE NO PUEDEN SER EJECUTADOS POR DEPENDER DE TERCEROS COMO SER DE ESTE CASO LA GESTIÓN DE HIDRANDINA SAC PARA PROCEDER A EJECUTAR LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE OBRAS. DE ACUERDO A R.D. N°018-2018-2002-EM/DGE
2514414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALAMEDA YUNGAR, PROLONGACION BOLOGNESI, PROLONGACION AV. FLOR DE YUNGAR Y JR. SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE YUNGAR DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,739,198.59	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 25/3/2024 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES - LLUVIAS
2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 24/08/2022 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ALA REFERENTE AL USO HÍDRICO
2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA, CHINCHO - PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/1/24, POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA POR PARTE DE HIDRANDINA

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2454356	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA - TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,993,524.00	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/11/2023, POR LLUVIAS
2556261	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	17,918,887.65	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05/12/203, DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01
2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	SUSPENDIDA	PLAZO VENCIDO, ABANDONO DE OBRA/ SE ENCUENTRA EL TRÁMITE DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 030-2020-GRA CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA
2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE - DEBIDO AL SISTEMA DE YACU NO SE VA REALIZAR EL CANAL, SE ESTA PLANTEADO REALIZAR UNA CAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y TOMAS LATERALES POR
2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/11/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ADICIONAL DE OBRA - POR REDES Y POSTES /LA EMPRESA HIDRANDINA OTORGUE LOS CÓDIGOS GIS
2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
2513907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERRER, PARAJES: CARHUAMBO, HUAMACA Y EL JR MICAELA BASTIDAS DEL C.P. DE BOLOGNESI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2023 POR ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA DAR INICIO
2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10 DE ENERO DEL 2024/ FALTA DE APROBACIÓN DEL PMA Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MRT) Y SECUNDARIA 440/220 V SECTORES DE PORTADA, PACAP, ASTUBAMBA, CRUCICAM, TRES PIEDRAS, UCQUPAMPA Y KORMAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,532.40	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 26/04/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO 100%
2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.13	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2023 POR CONSULTAS PENDIENTES QUE GENERARON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023, 'DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL DE OBRA
2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2244876	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	10,538,624.00	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 08/11/2023/ DEBIDO QUE NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA CIMENTACIÓN DE TODAS LAS ESTRUCTURAS POR EL MATERIAL ARCILLOSO Y LA NAPA FREÁTICA ENCONTRADA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ENDE SE VIENE ELABORANDO EL EXP. TEC. DE ADICIONAL DE OBRA
2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAUMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/10/2023, POR FALTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y EN CONSECUENCIA TRAMITE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 19/01/2024, POR LLUVIAS TEMPORADAS EN LA ZONA

Obras paralizadas y suspendidas

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 29/03/2022 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LAS MODIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO
2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS DUEÑOS DE LAS PARCELAS NO ESTÁN DE ACUERDO QUE EL CANAL PASE POR SUS PARCELAS AGRÍCOLAS
2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA
2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y SECUNDARIAS 380/220 EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,881,446.00	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 12/03/24 POR FENOMENOS CLIMATOLOGICOS
2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/04/2024, DEBIDO A CONFLICTOS SOCIALES, POR APRTE DE COMITE DE REGANTES.

CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION
2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/02/2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE P- POR LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE NO ESTÁN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO
2046214	MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH	4,051,837.25	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/11/2023, POR FACTORES CLIMATOLÓGICAS - LLUVIAS
2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 16/03/2024, HASTA QUE SE APRUEBE LA ADENDA DEL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/3/24 ADICIONAL DE OBRA / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE



Gracias

Koki Noriega
GOBERNADOR REGIONAL DE ÁNCASH