





-  **+AGUA**
-  **+RECURSOS**
-  **+TECNOLOGÍA**
-  **+ORDEN**
-  **+TRANSPARENCIA**

# ESTADO SITUACIONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE

Gerencia de Administración y Finanzas


## 2. PROPUESTAS DE SOLUCION COLAPSO AGUA Y ALCANTARILLADO

- EPSEL S.A. ha elaborado el expediente de saldo de obra del proyecto integral con código SNIP 177659 y CUI 2144191 “Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque.
- El expediente ha sido presentado al PNSU mediante Oficio N° 103-2023-EPSEL S.A.-GG/GPO, de fecha 17/10/2023.
- Con fecha 07/11/2023 se ha alcanzado observaciones al expediente presentado, los cuales se vienen levantando conjuntamente con el PNSU, para su aprobación y financiamiento posterior.
- Actualmente con la finalidad de paliar la problemática del sistema de alcantarillado debido a las obras paralizadas del proyecto integral, se viene atendiendo la limpieza con equipos hidrojet y se esta evaluando la ejecución de algunos empalmes para retirar algunos equipos de bombeo que se vienen usando.
- Con respecto al sistema de agua potable, al no haber culminado durante el proyecto integral la línea de conducción de agua potable desde Chiclayo a San José, se ha instalado 8 tanques portátiles de 10 m<sup>3</sup> (S/ 360,000.00), en distintos puntos periféricos de la ciudad para abastecer con agua de la Planta de tratamiento de EPSEL a través de cisternas, mientras se ejecuta el expediente de saldo de obra y abastecimiento permanente con cisternas.



### 3. DECLARACION DE EMERGENCIA DISTRITO DE SAN JOSE

- ❑ Mediante oficio N° 478-2023-MDSJ/A y oficio N° 708-2023-MDSJ/A de fecha 18/08/2023 la Municipalidad Distrital de San Jose solicito el Informe detallado des estado situacional del sistema de alcantarillado del distrito de San Jose y declaratoria de emergencia sanitaria.
- ❑ EPSEL S.A. mediante Oficio N° 69-2023-EPSEL S.A./GG de fecha 14/09/2023 se remitió el informe técnico de sustento, que permita a la Municipalidad tramitar ante los entes encargados la declaratoria de emergencia sanitaria solicitada.
- ❑ El informe técnico esta basado en el colapso del sistema de alcantarillado debido a la antigüedad de las mismas y a la obra paralizada desde el año 2016.



## 4. EJECUCION PRESUPUESTAL YAKU Y PLAN DE CONTINGENCIAS FEN

- EPSEL a ejecutado a la fecha con fondo de contingencias y fondo de reserva, durante el fenómeno Yaku y posterior un monto de S/. 3'008,123.74, para equipamiento de electrobombas, limpieza con maquina de baldes

ESTADO ACTUAL	BIENES Y SERVICIOS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA YAKU			FINANCIAMIENTO FONDO DE	
	Descripción	Cantidad	Monto	GRD	PCC
O/C N° 2300067	Electrobombas sumergibles GRUNDFOS	4 unidades	552,000.00	X	
O/C N° 2300067	Grupo electrógeno CUMMINS	4 unidades	292,000.00		X
O/C N° 2300068	Electro bomba Sumergible de 100LPS	1 unidad	39,500.00		X
O/S N° 2300137	Servicio de Mantenimiento Correctivo de electrobombas a todo Costo	6 electrobombas	110,000.00		X
Área Usuaria	Servicio de Mantenimiento Correctivo de Colectores con equipos de Máquinas de balde En zona Norte y sur de Chiclayo	m	1,007,200.00		X
Área Usuaria	Servicio de Mantenimiento Correctivo de Colectores con equipos de Máquinas de balde En zona Norte y sur de Chiclayo	m			X
O/S N° 2300141	ITEM 1 – COLECTOR ZONA NORTE NORTE ( JLO Y PARTE DEL CENTRO DE CHICLAYO) 5,060 metros lineales	5,060 m	192,800.00		X
<b>TOTAL</b>			<b>2,193,500.00</b>		

ESTADO ACTUAL	BIENES Y SERVICIOS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA YAKU			FINANCIAMIENTO	
	Descripción	Cantidad	Monto	GRD	PCC
Área Usuaria	Adquisición de Accesorios y repuestos E instalación del servicio para Hidrojets	10 unidades	250,000.00		X
O/C N° 2300054	Adquisición de furgoneta Para el equipo de redes	3 unidades	35,560.20	X	
O/C N° 2300053	Adquisición de Carpas Plegable con estructura metálica.	unidad	26,000.00		X
O/C N° 2300074	Adquisición de Materiales Agregados para la Intervención Operativa por emergencia para la reparación de dos tramos del emisor norte norte.	unidad	16,644.00		X
O/S N° 2300141	Contratación del Servicio de Mano de Obra para la Intervención Operativa por emergencia para la reparación de dos tramos del emisor norte norte.	Servicio	70,800.01		X
O/C N° 2300075	Adquisición de Materiales de Ferreteria para la Intervención Operativa por emergencia para la reparación de dos tramos del emisor norte norte.	unidad	29,539.51		X
O/C N° 230077	Adquisición de Acoples dentados para motobomba de 8"	piezas	30,090.00		X
O/C N° 2300053	Adquisición de Equipos de Protección Personal por el peligro inminente de intensas lluvias (botas, ponchos, lentes, guantes)		30,990.00		X
Área Usuaria	Alquiler de excavadora a todo costo	150 horas	75,000.00		X
Área Usuaria	Servicio de Mantenimiento de Hidrojets	10 servicios	250,000.00		X
<b>TOTAL</b>			<b>814,623.72</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,008,123.72</b>		



# 4. EJECUCION PRESUPUESTAL YAKU Y PLAN DE CONTINGENCIAS FEN

## COLECTOR NORTE CENTRO



## COLECTOR NORTE NORTE



## COLECTOR SUR



## 4. EJECUCION PRESUPUESTAL YAKU Y PLAN DE CONTINGENCIAS FEN

- EPSEL a destinado de sus fondos de reserva y plan de contingencias un monto de S/. 4'722,000.00 para la adquisición de bienes y servicios para afrontar el fenómeno del niño, los cuales están en proceso de adquisición en el marco del decreto de urgencia 032.

<b>ANEXO 01</b>		
<b>Nº</b>	<b>LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 032-2023</b>	
	<b>Descripción</b>	<b>S/ (APROXIMADO)</b>
1	Accesorios de motobomba para operatividad de todas las existentes.	50,000.00
2	Adquisición de 10 Camionetas para las diferentes áreas operativas de EPSEL S.A.	840,000.00
3	Adquisición de Retroexcavadora para atender Intervenciones Operativas.	475,000.00
4	Limpieza de Buzones, 500 Chiclayo, 200 Lambayeque y Zonal Sur 100.	104,000.00
5	Alquiler retroexcavadora para mantenimiento de PTAR	150,000.00
6	Compra de Planchas de Entibado	100,000.00
7	Contratación de Personal dentro de la emergencia	36,000.00
8	Reposición de pavimento rígido de las intervenciones de redes de las diferentes localidades administradas por EPSEL S.A.	200,000.00
9	Servicio de Limpieza con máquinas de balde de los Emisores principales y Secundarios de EPSEL S.A.	567,000.00
10	Adquisición de Electrobombas para las diferentes EBAR de las localidades de EPSEL S.A.	2,000,000.00
11	Servicio de manteniendo correctivo de Máquina de balde.	200,000.00
12	Adquisición de 2 Camioncitos	500,000.00
<b>TOTAL S/</b>		<b>4,722,000.00</b>

## 4. EJECUCION PRESUPUESTAL YAKU Y PLAN DE CONTINGENCIAS FEN

- Asimismo actualmente EPSEL S.A. viene coordinando con OTASS y MVCS, para el financiamiento de 44 millones para la reparación de 84 puntos críticos de colapso de alcantarillado, para lo cual se ha elaborado los expedientes técnicos para su financiamiento.
- Se viene haciendo un plan de mantenimiento preventivo de los sistemas de alcantarillado con 8 equipos hidrojet, 07 de OTASS y 01 de EPSEL en las 26 localidades que administra EPSEL con una meta 351.61 km, habiendo ejecutado a la fecha 215.21 km.
- Se viene ejecutando con el apoyo de OTASS la limpieza con equipos de maquina de baldes, teniendo una meta de 35 km en las 26 localidades, teniendo una avance a la fecha de 7 km.
- Se viene ejecutando con recursos propios de EPSEL la reparación de puntos críticos de colapso en Chiclayo e Ilimo, teniendo una avance a la fecha de reparación de 16 puntos.
- Se viene ejecutando la obra del colector Bolognesi de 24", la cual va a beneficiar a la zona este de Chiclayo, con un monto de inversión de 10 millones.
- Se ha hecho la adquisición de equipos hidrojet en agosto del 2023, con financiamiento de OTASS por un monto de 4'690,000.00, el cual debe ser entregado la quincena de diciembre.
- A través de MVCS, se esta financiando la compra de 9 cisternas, 02 equipos hidrojet y una maquina de baldes.
- Con fondos VMA y recursos directamente recaudados se esta adquiriendo 04 equipos de maquinas de balde por un valor de 2'400,000.00.





GRACIAS

+ORDEN +TECNOLOGÍA +AGUA  
+RECURSOS  
+TRANSPARENCIA  
+AGUA  
ORDEN +RECURSOS +ORDEN  
**+AGUA** +RECURSOS  
+ORDEN +TECNOLOGÍA  
+RECURSOS  
+TRANSPARENCIA  
+TECNOLOGÍA  
+AGUA  
+AGUA  
+RECURSOS