



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Proyecto de Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Cusco – Chinchero (AICC) Ejecución del Plan de Procura

MAYO 2025



» Estrategia de procura para reanudar pronto las obras de construcción

- El Plan de Procura fue desarrollado por la PMO y aprobado por el MTC el 25 de abril 2025.
- El proceso de nueva procura ya ha comenzado**, y se están llevando a cabo con las gestiones para la contratación del Consultor de Diseño con la finalidad de concretar a la brevedad la culminación del diseño.
- Conforme se culmine los diseños, la PMO realizará el proceso de contratación concurso o adjudicación directa **de forma inmediata para elegir a los nuevos contratistas de construcción** para cada paquete de trabajo con diseños terminados, basado en los documentos elaborados por el Consultor de Diseño.
- Las procuras de construcción continuarán** en función de la finalización del diseño.

» Plan de ejecución de la procura de los paquetes de trabajo

- Paquetes de trabajo prioritarios para su procura inmediata: **Torre de control, pista de aterrizaje y calle de rodaje, plataforma, hangar, terminal de carga, edificio de servicios de extinción de incendios, edificio de mantenimiento**
- Los paquetes de trabajo restantes se procurarán de acuerdo con el cronograma de diseño reducido para **acelerar el proyecto AICC**.

» Cronograma de procura

