



CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Comisión de Presupuesto y Cuenta de la República

Presentación:
“Avances de la ejecución de los
proyectos de inversión del
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento”

Ing. Javier Piqué del Pozo
Ministro

12 Junio 2018



**De los 42 mil millones
de inversión del
Presupuesto del
Estado Peruano, SOLO
el 3.9% corresponden
al MVCS
(S/ 1,600 millones)**



El Pliego 037: El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuenta con 04 Unidades Ejecutoras:

1. 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
2. 004-1085: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.
3. 005-1443-1443: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.
4. 006-1691: AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO.

El Ministerio de Vivienda ejecutan los proyectos de las siguientes formas:

- A. Proyectos de Inversión que ejecutan directamente el ministerio con sus recursos.
- B. Proyectos de Inversión que nos financia la Autoridad Nacional a través del FONDES - Reconstrucción.
- C. Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales, Regionales y EPS a través de las Transferencias de recursos.


**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
AL 08/06/2018**

Unidad Ejecutora	PIM	N° de Proyectos	Ejecución		Avance %
			Compromiso Mensual	Devengado	
001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL	291,407,843	178	59,500,990	56,598,932	19.4%
004-1085: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	376,003,947	45	200,987,581	102,616,377	27.3%
005-1443: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	464,307,923	912	247,062,965	141,557,608	30.5%
006-1691: AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	531,586,333	9	85,283,243	11,270,129	2.1%
TOTAL	1,663,306,046	1,144	592,834,779	312,043,046	19%

NOTA: Se cuenta con una programación de ejecución de Junio a Diciembre de S/. 1,362 millones, llegándose a una ejecución anual del 1,658 millones (98.7%)



PLIEGO 037 (MVCS) - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS AL 08/06/18



REGIÓN	N° PROJ	PIM (S/)	AVANCE (%)
AMAZONAS	59	65,640,511	36.0%
ANCASH	17	10,175,266	0.3%
APURIMAC	35	49,465,798	10.6%
AREQUIPA	10	77,202,738	0.2%
AYACUCHO	18	52,145,111	34.9%
CAJAMARCA	89	34,123,887	15.0%
CUSCO	39	17,716,527	9.9%
HUANCAVELICA	28	19,360,019	43.5%
HUANUCO	52	13,596,848	0.8%
ICA	2	7,007,004	2.2%
JUNIN	113	32,097,123	25.9%
LA LIBERTAD	17	16,431,212	0.5%
LAMBAYEQUE	12	169,341,265	30.3%
LIMA	25	583,916,211	7.2%
LORETO	141	116,455,327	8.0%
MADRE DE DIOS	3	32,490	0.0%
PASCO	10	257,744	14.4%
PIURA	64	198,924,500	18.7%
PUNO	84	102,941,924	33.8%
SAN MARTIN	119	66,158,977	28.1%
TACNA	3	41,050,758	70.0%
TUMBES	4	14,258,417	11.7%
UCAYALI	29	6,635,600	0.5%
MULTIREGIÓN *	171	86,676,281	6.9%
TOTAL	1,144	1,663,306,046	19%


* INCLUYE 166 HUAROS EN LAS REGIONES DE: APURIMAC (1), AREQUIPA (4), CAJAMARCA (14), HUANCAVELICA (5), HUANUCO (28), ICA (9), JUNIN (28), LAMBAYEQUE (1), LIMA (7), PASCO(17), PIURA (25), PUNO (3), SAN MARTIN (19)

PLIEGO 037 (MVCS) - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR REGIÓN Y UNIDAD EJECUTORA AL 08/06/18

REGIÓN	UE 001 : PMIB, PNC, DGPPCS ⁽¹⁾			UE 004: PNSU			UE 005: PNSR			UE 006 : PASLC			TOTAL		
	N° PROY	PIM (S/)	AVANCE (%)	N° PROY	PIM (S/)	AVANCE (%)	N° PROY	PIM (S/)	AVANCE (%)	N° PROY	PIM (S/)	AVANCE (%)	N° PROY	PIM (S/)	AVANCE (%)
AMAZONAS							59	65,640,511	36.0%				59	65,640,511	36.0%
ANCASH				1	6,458,173	0.0%	16	3,717,093	0.9%				17	10,175,266	0.3%
APURIMAC				2	27,860,692	6.5%	33	21,605,106	16.0%				35	49,465,798	10.6%
AREQUIPA				2	75,806,793	0.2%	8	1,395,945	0.3%				10	77,202,738	0.2%
AYACUCHO							18	52,145,111	34.9%				18	52,145,111	34.9%
CAJAMARCA							89	34,123,887	15.0%				89	34,123,887	15.0%
CUSCO				4	13,336,395	5.8%	35	4,380,132	22.4%				39	17,716,527	9.9%
HUANCAVELICA							28	19,360,019	43.5%				28	19,360,019	43.5%
HUANUCO							52	13,596,848	0.8%				52	13,596,848	0.8%
ICA				2	7,007,004	2.2%							2	7,007,004	2.2%
JUNIN	1	15,211,977	41.8%	1	12,556,409	13.4%	111	4,328,737	5.8%				113	32,097,123	25.9%
LA LIBERTAD				2	14,451,515	0.2%	15	1,979,697	2.3%				17	16,431,212	0.5%
LAMBAYEQUE	3	150,427,334	31.1%	4	18,679,420	24.3%	5	234,511	0.0%				12	169,341,265	30.3%
LIMA				16	52,329,878	59.2%				9	531,586,333	2.1%	25	583,916,211	7.2%
LORETO	4	77,338,958	0.5%	2	1,601,978	3.7%	135	37,514,391	23.4%				141	116,455,327	8.0%
MADRE DE DIOS							3	32,490	0.0%				3	32,490	0.0%
PASCO							10	257,744	14.4%				10	257,744	14.4%
PIURA				10	181,633,881	17.3%	54	17,290,619	34.1%				64	198,924,500	18.7%
PUNO				4	33,338,878	4.8%	80	69,603,046	47.7%				84	102,941,924	33.8%
SAN MARTIN							119	66,158,977	28.1%				119	66,158,977	28.1%
TACNA				1	41,042,682	70.1%	2	8,076	0.0%				3	41,050,758	70.0%
TUMBES	2	12,719,103	9.0%	1	1,452,062	34.3%	1	87,252	25.3%				4	14,258,417	11.7%
UCAYALI				1	6,005,452	0.0%	28	630,148	5.1%				29	6,635,600	0.5%
MULTIREGIÓN ⁽²⁾	166	30,910,471	5.7%	1			4	50,965,810	8.3%				171	86,676,281	6.9%
Total general	176	291,407,843	19.4%	54	376,003,947	27.3%	905	464,307,923	30.5%	9	531,586,333	2.1%	1,144	1,663,306,046	19%

(1) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO .

(2) INCLUYE 166 HUAROS EN LAS REGIONES DE: APURIMAC (1), AREQUIPA (4), CAJAMARCA (14), HUANCAVELICA (5), HUANUCO (28), ICA (9), JUNIN (28), LAMBAYEQUE (1), LIMA (7), PASCO(17), PIURA (25), PUNO (3), SAN MARTIN (19)

UNIDAD EJECUTORA 001-1082 (MVCS) - EJECUCIÓN AL 08/06/18



REGIÓN	N° PROY	PIM (S/)	DEVENGADO (S/)	AVANCE FINANCIERO (%)
JUNÍN	1	15,211,977	6,366,201	41.8%
LAMBAYEQUE	3	150,427,334	46,847,845	31.1%
LORETO	4	77,338,958	421,031	0.5%
TUMBES	2	12,719,103	1,148,520	9.0%
MULTIREGION⁽¹⁾	166	35,710,471	1,768,715	5.0%
Total	176	291,407,843	56,598,932	19.4%

(1) 166 proyectos de huaros multiregionales


UNIDAD EJECUTORA 004-1085 (PNSU) - EJECUCIÓN AL 08/06/18


REGIÓN	N° PROY	PIM (S/)	DEVENGADO (S/)	AVANCE (%)
ANCASH	1	6,458,173	0	0.0%
APURIMAC	2	27,860,692	1,808,259	6.5%
AREQUIPA	2	75,806,793	145,455	0.2%
CUSCO	4	13,336,395	769,962	5.8%
ICA	2	7,007,004	156,864	2.2%
JUNIN	1	12,556,409	1,680,357	13.4%
LA LIBERTAD	2	14,451,515	35,276	0.2%
LAMBAYEQUE	4	18,679,420	4,543,051	24.3%
LIMA	8	52,329,878	30,985,000	59.2%
LORETO	2	1,601,978	58,999	3.7%
PIURA	10	181,633,881	31,400,677	17.3%
PUNO	4	33,338,878	1,585,397	4.8%
TACNA	1	41,042,682	28,750,439	70.1%
TUMBES	1	1,452,062	498,401	34.3%
UCAYALI	1	6,005,452	0	0.0%
Total general *	45	376,003,947	102,616,377	27.3%

* Incluye los Proyectos Reconstrucción - FONDES


UNIDAD EJECUTORA 005-1443 (PNSR) - EJECUCIÓN AL 08/06/18


REGIÓN	Nº PROY	PIM (S/)	DEVENGADO (S/)	AVANCE (%)
AMAZONAS	59	65,640,511	23,653,240	36.0%
ANCASH	16	3,717,093	33,621	0.9%
APURIMAC	33	21,605,106	3,459,730	16.0%
AREQUIPA	8	1,395,945	4,369	0.3%
AYACUCHO	18	52,145,111	18,210,483	34.9%
CAJAMARCA	89	34,123,887	5,121,749	15.0%
CUSCO	35	4,380,132	982,502	22.4%
HUANCAVELICA	28	19,360,019	8,424,156	43.5%
HUANUCO	52	13,596,848	113,395	0.8%
JUNIN	119	4,328,737	252,131	5.8%
LA LIBERTAD	15	1,979,697	46,423	2.3%
LAMBAYEQUE	5	234,511	0	0.0%
LIMA	3	50,965,810	4,223,126	8.3%
LORETO	135	37,514,391	8,795,248	23.4%
MADRE DE DIOS	3	32,490	0	0.0%
PASCO	10	257,744	37,161	14.4%
PIURA	54	17,290,619	5,895,787	34.1%
PUNO	80	69,603,046	33,232,374	47.7%
SAN MARTIN	119	66,158,977	18,561,431	28.1%
TACNA	2	8,076	0	0.0%
TUMBES	1	87,252	22,109	25.3%
UCAYALI	28	630,148	32,246	5.1%
Total general	912	464,307,923	141,557,608	30.5%

UNIDAD EJECUTORA 006-1691 PASLC (LIMA METROPOLITANA) - EJECUCIÓN AL 08/06/18


CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	PIM (S/)	AVANCE (%)
2344333	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	1,198,134	91.2%
2403504	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	181,505,885	0.0%
2399586	ESQUEMA ANEXO 22-PAMPA DE JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	136,444,112	0.0%
2400301	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO	65,161,820	0.0%
2344332	INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA	9,938,151	0.0%
2302266	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	24,322,688	0.0%
2344329	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	58,798,738	17.3%
2343022	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	42,495,993	0.0%
2344330	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	11,720,812	0.0%
Total general		531,586,333	2.1%


FONDES (PNSU) - EJECUCIÓN AL 08/06/18



REGIÓN	N° PROY	PIM (S/)	DEVENGADO (S/)	AVANCE FINANZ (%)
LA LIBERTAD	1	7,773,446	35,276	0.5%
LAMBAYEQUE	3	14,983,804	4,543,051	30.3%
LIMA	4	20,380,512	7,901,817	38.8%
PIURA	3	39,995,923	9,518,628	23.8%
Total general	11	83,133,685	21,998,772	26.5%

B. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)



REGIÓN	CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO		ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA		TOTAL	
	Nº BFH	MONTO (S/)	Nº BFH	MONTO (S/)	Nº BFH	MONTO (S/)
ANCASH	1,473	32,512,793		0	1,473	32,512,793
AREQUIPA	1,975	43,593,188		0	1,975	43,593,188
AYACUCHO	65	1,434,713		0	65	1,434,713
CAJAMARCA	248	5,473,980		0	248	5,473,980
HUANCAVELICA	645	14,236,763		0	645	14,236,763
ICA	363	8,012,318		0	363	8,012,318
LA LIBERTAD	1,979	43,681,478	493	29,580,000	2,472	73,261,478
LAMBAYEQUE	6,583	145,303,268	279	16,740,000	6,862	162,043,268
LIMA	1,572	34,697,970	185	11,100,000	1,757	45,797,970
LORETO	142	3,134,295		0	142	3,134,295
PIURA	5,563	122,789,318	43	2,580,000	5,606	125,369,318
TUMBES	61	1,346,423		0	61	1,346,423
Total general	20,669	456,216,503	1,000	60,000,000	21,669	516,216,503




PERÚ


Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

C. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS A GL/GR Y EPS (D.S. N°109,117,124)

EL PERÚ PRIMERO




REGIÓN	N° PROY.	MONTO (S/)
AMAZONAS	9	25,231,192
ANCASH	8	21,130,610
APURIMAC	9	44,200,239
AREQUIPA	14	64,643,658
AYACUCHO	21	55,609,229
CAJAMARCA	27	64,844,479
CUSCO	17	46,689,746
HUANCVELICA	11	31,920,981
HUÁNUCO	16	40,568,531
ICA	11	24,303,486
JUNIN	12	35,035,035
LA LIBERTAD	36	269,183,857
LAMBAYEQUE	6	16,685,548
LIMA	26	123,256,523
LORETO	18	104,321,848
MADRE DE DIOS	1	6,357,639
MOQUEGUA	3	22,876,537
PASCO	5	24,031,801
PIURA	16	71,327,311
PUNO	17	47,098,725
SAN MARTIN	25	178,488,926
TACNA	3	2,192,276
TUMBES	1	1,545,228
UCAYALI	5	77,785,468
Total general	317	1,399,328,873



(*) De enero a mayo, son los montos de ejecución real.

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN 2017 vs EJECUCIÓN 2018





GRACIAS