









ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DESCENTRALIZADA
PERIODO DE SESIONES 2022 – 2023
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA

Fecha	Viernes 09 de septiembre del 2022		
Hora de inicio de la Sesión	9 horas y 30 minutos		
Lugar	Auditorio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca "Qhapaq Ñan", ubicado en Av. Paseo de los Incas s/n - Cajamarca, y en la plataforma de sesiones Microsoft Teams.		
Modalidad de sesión	Presencial y Virtual		
Quórum	Cinco congresistas		
Asistentes		REVILLA VILLANUEVA CÉSAR MANUEL	Presidente PRESENTE
		CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL	Vicepresidente PRESENTE
		GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL	Secretario PRESENTE
		ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE	Titular PRESENTE
		CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE	Titular PRESENTE
		CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR	Titular LICENCIA
		ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO	Titular LICENCIA
		REYES CAM, ABEL AUGUSTO	Titular LICENCIA
Verificación del quórum	5 congresistas presentes		
Orden del Día	<p>Expuso inicialmente, el alcalde de la Provincia de Cajamarca: Juan Portal Pizarro, para que informe la situación actual de su provincia. El alcalde procedió a realizar su intervención. Indicó entre otros temas lo siguiente:</p> <p>- Que las emergencias que causan daños materiales no solo se dan por el fenómeno del niño, indicó que existen incendios forestales (zona de Porcón), donde intervienen todas las instituciones locales, sin recursos suficientes.</p>		

- Que tienen problemas con el funcionamiento de la planta de residuos sólidos y recojo en las zonas urbanas.

Presentación del señor ROBERT LÓPEZ LÓPEZ, director ejecutivo de la Autoridad para Reconstrucción Con Cambios.

- Indicó en su exposición el estado situacional de las intervenciones en el departamento de Cajamarca.

- Indicó que su equipo de trabajo ha visitado las zonas en Cajamarca, donde se han realizado las ejecuciones de Reconstrucción con Cambios.

- Indicó que, para el plan integral de reconstrucción con cambios, se tienen S/ 727 millones que corresponden a 1,197 obras, de las que se ha ejecutado el 83% del monto financiado.

- Indicó que el cierre de brechas es el compromiso de su equipo de trabajo. Por lo que están revisando nuevos proyectos que deben aprobarse y ejecutar los existentes.

- Indico que en Cajamarca existen 886 intervenciones culminadas, que corresponden al 74% del PIRCC (plan integral de reconstrucción con cambios), y mantienen unas 311 intervenciones por implementar, que corresponden al 26% del PIRCC (plan integral de reconstrucción con cambios).

- Detallo en la exposición, el avance físico y el estado de cada intervención, a cargo de las Entidades Ejecutoras de los 3 niveles de Gobierno, indicando que existen 12 obras paralizadas, por una inversión total de S/. 25.5 millones.

Indicó las RAZONES QUE GENERARON LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES, como:

1. Dificultades en el reclutamiento de personal debido al alto nivel de especialización requerido.
2. Desconocimiento de nuevas modalidades de contratación (Contratos NEC), evidenció brecha de conocimientos del sector privado y de los servidores públicos.
3. Impacto del COVID-19 en las actividades de la ARCC.
4. Deficientes condiciones logísticas (insuficiente capital humano, oficinas, movilidad, etc.).
5. Limitado desarrollo de la industria de la ingeniería en el país.

Indicó que, se está requiriendo la prórroga de la vigencia del Contrato Operativo (Adenda N° 3 y nueva Adenda en evaluación*), hasta el 31 de diciembre del 2026,

debido a que las intervenciones a nivel nacional, en las diferencias regiones, van al 63% de avance.

Toma la palabra el presidente Cesar Revilla, indico que se debe mejorar el enfoque de las acciones de la ARCC, indico su preocupación sobre la baja ejecución de las intervenciones del MTC, del MINEDU y el Ministerio de Vivienda, observando que hubo atraso en el traslado de las unidades ejecutoras a las municipalidades. Sugirió revertir los presupuestos que no hayan sido utilizados al plan integral de reconstrucción con cambios de la región.

Toma la palabra el señor ROBERT LÓPEZ LÓPEZ, director ejecutivo de la Autoridad para Reconstrucción Con Cambios, respondió que se tomará en consideración las sugerencias indicadas y se está evaluando la implementación de mejoras en los procesos que desarrollan.

Tomaron la palabra las autoridades locales presentes indicando las diversas problemáticas en sus municipalidades.

Toma la palabra el presidente Cesar Revilla, que a cada problemática expuesta se le hará el seguimiento respectivo.

Tomaron la palabra representantes de autoridades locales presentes indicando las diversas problemáticas en sus municipalidades.

Toma la palabra el señor JONANTAN MONTENEGRO DURAEZ, gerente regional de Control de Cajamarca, hizo un repaso de las tareas que desarrolla su entidad, además del proceso que siguen.

Indicó que, en Cajamarca, 477 informes de servicio de control simultáneo (SCC, AS, SSV, SOO) y 17 informes de auditoría.

Indicó que existen situaciones adversas recurrentes, falencias que se repiten entre diferentes municipalidades en cada etapa del desarrollo de los proyectos, como:

Expediente Técnico:

- Inconsistencias e incompatibilidades en los componentes del expediente técnico
- Falta de disponibilidad del terreno
- Estimación de presupuesto de obra no se encuentran debidamente sustentados

Procedimiento de selección

- Bases elaboradas al margen de lo establecido en los TDR y normativa de contrataciones
- Incumplimiento de publicación de la documentación pertinente en el SEACE
- Exigencias requeridas en las bases incompatibles con el expediente técnico

Ejecución y supervisión de obra



- Inicio de ejecución de obra sin cumplir requisitos establecidos en la normativa
- Falta de disponibilidad del terreno
- Ejecución de obra sin presencia de personal clave del ejecutor y supervisión
- Ejecución de trabajos sin cumplir lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico
- Ejecución de trabajos que comprenden adicionales de obra sin previa autorización y/o aprobación de la supervisión y/o entidad
- Aprobación y pago de valorizaciones incluyendo trabajos no ejecutados o no se ajustan a las especificaciones técnicas o al avance real
- Deficientes controles de calidad
- Demora en la aprobación de prestaciones de adicionales de obra
- Atraso en la ejecución de la obra
- Ejecución de trabajos durante suspensión o paralización de obra
- Demora en la aprobación de ampliaciones de plazo
- Trabajos con materiales no contemplados en el expediente técnico

Indicó los principales hallazgos identificados por la CGR en las intervenciones del PIRCC Cajamarca, en las provincias de Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, Santa Cruz, Contumazá, San Pablo, Hualgayoc.

Indicó recomendaciones para cada parte del proceso: Expediente Técnico, Procedimiento de Selección y Ejecución y Supervisión de Obra.

Toma la palabra el presidente Cesar Revilla, indicando que tomarían la palabra las autoridades presentes que aún no habían intervenido, posteriormente la representante del Gobierno Regional y finalmente el representante de la municipalidad de la provincia de Cajamarca, cedió la palabra a la Congresista Silvia María Montezo Facho, de la Región Cajamarca.

Toma la palabra la Congresista Silvia María Montezo Facho, quien indico que desde el año 2017 se dio Reconstrucción con Cambios y que la Región Cajamarca fue una de las más afectadas por el fenómeno del niño, afectando instituciones educativas, carreteras hospitales, viviendas, como respuesta desde el gobierno, se aprobó 148 obras, de las que solo se han cerrado 24 obras, y 124 están por culminarse. La congresista pidió al representante de la autoridad de reconstrucción con cambios, tome acciones ante esa realidad.

Toma la palabra el presidente Cesar Revilla, consulto si algún congresista más deseaba tomar el uso de la palabra, al no haber más intervenciones, consultó la dispensa del trámite de aprobación del Acta a fin de ejecutar y tramitar lo acordado en la presente sesión. Consultada la dispensa fue aprobada.

Hora de
levantamiento
de Sesión

Doce con diecisiete minutos

Firmas	 <p>CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA Presidente</p>  <p>IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA Secretario</p>
Observaciones	Se adjunta el audio correspondiente a la presente sesión ordinaria realizada el 09 de septiembre de 2022, el mismo que forma parte de la presente acta.
Fecha de aprobación del Acta	Aprobada el martes 11 de octubre de 2022, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la CEMRCFC.