



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Presentación

Gloria Delgado Vera
*Directora de Intervenciones
del Sector Educación*



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



INTERVENCIONES – LA LIBERTAD

Dirección de Intervenciones del Sector Educación
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Lima, 07 de enero del 2022

1. Información actualizada a la fecha sobre el estado situacional de las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios en el departamento de La Libertad, precisando los avances de la ejecución presupuestal y ejecución física de cada uno.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Seguimiento de Obras

CUADRO GENERAL LA LIBERTAD		
ESTADO	CANTIDAD	MONTO
FINANCIADAS 2017 - 2019	94	156,573,448.17
FINANCIADAS 2020	104	344,400,774.47
FINANCIADAS 2021	75	328,961,776.86
FINANCIADAS G2G	08	101497664.30
PENDIENTE DE FINANCIAR 2022	13	23,790,576.30
EXCLUSIONES 2017 - 2021	32	40,816,584.74
TOTAL	326	996,040,824.84



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Seguimiento de obras

INTERVENCIONES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, SEGÚN ESTADO SITUACIONAL Y PROVINCIAS

PROVINCIA	PROCESO	EJECUCION	CULMINADO	Total general
MODULO	28	3	18	49
ASCOPE	4		3	7
CHEPEN	3	1	2	6
GRAN CHIMU	4	1	2	7
OTUZCO	1		1	2
PACASMAYO	2		1	3
TRUJILLO	5	1	4	10
VIRU	9		5	14
OBRA	11	74	122	207
ASCOPE	1	12	20	33
CHEPEN	6	10	16	32
GRAN CHIMU	1	4	3	8
JULCAN		2		2
OTUZCO		3	8	11
PACASMAYO	1	6	11	18
PATAZ		2	6	8
SANCHEZ CARRION	1		2	3
SANTIAGO DE CHUCO			1	1
TRUJILLO	1	28	29	58
VIRU		7	26	33
EXP. TECNICO + OBRA	11			11
CHEPEN	3			3
PACASMAYO	1			1
TRUJILLO	5			5
VIRU	2			2
Total general	50	77	140	267



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Seguimiento de obras

AVANCE FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD

TIPO		MONTO FUR		DEVENGADO ACUMULADO	
MODULO	S/	12,137,067.16	S/	2,970,000.01	
OBRA	S/	759,719,841.13	S/	521,515,156.26	
EXP. TECNICO + OBRA	S/	38,675,754.02	S/	1,298,366.72	
Total general	S/	810,532,662.31	S/	525,783,522.99	



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Seguimiento de obras

AVANCE FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, SEGÚN PROVINCIAS

PROVINCIA		MONTO FUR		DEVENGADO ACUMULADO
MODULO	S/	12,137,067.16	S/	2,970,000.01
ASCOPE	S/	1,546,388.82	S/	328,364.97
CHEPEN	S/	1,686,316.37	S/	491,348.88
GRAN CHIMU	S/	2,377,940.20	S/	415,186.53
OTUZCO	S/	261,773.48	S/	23,473.48
PACASMAYO	S/	629,871.47	S/	31,371.08
TRUJILLO	S/	3,016,479.57	S/	1,355,271.82
VIRU	S/	2,618,297.25	S/	324,983.25
OBRA	S/	759,719,841.13	S/	521,515,156.26
ASCOPE	S/	161,628,667.20	S/	128,445,497.95
CHEPEN	S/	107,897,089.39	S/	64,612,388.15
GRAN CHIMU	S/	41,312,245.53	S/	21,868,633.37
JULCAN	S/	10,787,908.06	S/	5,367,679.09
OTUZCO	S/	25,384,588.23	S/	21,683,575.62
PACASMAYO	S/	65,723,901.73	S/	40,759,743.81
PATAZ	S/	20,433,483.04	S/	15,652,763.16
SANCHEZ CARRION	S/	17,430,531.46	S/	11,964,266.06
SANTIAGO DE CHUCO	S/	1,758,104.76	S/	1,747,269.95
TRUJILLO	S/	256,176,434.37	S/	170,435,351.63
VIRU	S/	51,186,887.36	S/	38,977,987.47
EXP. TECNICO + OBRA	S/	38,675,754.02	S/	1,298,366.72
CHEPEN	S/	16,058,746.89	S/	1,154,103.75
PACASMAYO	S/	1,875,407.81	S/	-
TRUJILLO	S/	13,340,564.00	S/	144,262.97
VIRU	S/	7,401,035.32	S/	-
Total general	S/	810,532,662.31	S/	525,783,522.99



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



2. Información detallada de las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios en el departamento de La Libertad con problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con intervención económica de obra o con resolución de contrato de obra.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Seguimiento de obras

INTERVENCIONES CON PROBLEMAS DE EJECUCIÓN - LA LIBERTAD

ARCC	CUI	TIPO	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	NIVEL DE GOBIERNO	UE	INTERVENCION	MONTO FUR	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS
2058	2469137	OBRA	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	3. GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE	REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81514 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CASA GRANDE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/7,645,458.55	14. SUSPENDIDO	INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS DEL PERSONAL DE OBRA
2039	2485196	OBRA	LA LIBERTAD	PATAZ	PARCOY	3. GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY	REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE E.B.R NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DEL LOCAL ESCOLAR N° 80802 LAS VIOLETAS CON CÓDIGO DE LOCAL 267725 DEL ANEXO DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE PARCOY - PROVINCIA DE PATAZ -	S/1,958,552.40	14. SUSPENDIDO	CONDICIONES CLIMATOLÓGICOS (LLUVIAS)
1389	2503046	OBRA	LA LIBERTAD	CHEPEN	CHEPEN	3. GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR SANTA VICTORIA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON CODIGO LOCAL 664046, AA.HH. SANTA VICTORIA – DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/1,488,813.00	14. SUSPENDIDO	TRABAJOS EXTERNOS (REUBICACIÓN DE MODULOS - PRONIED)
1381	2458484	OBRA	LA LIBERTAD	TRUJILLO	EL PORVENIR	3. GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR	RECUPERACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA ESCOLARIZADA N° 82209 CON CODIGO LOCAL 819878, DISTRITO EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/9,845,905.91	14. SUSPENDIDO	TRABAJOS EXTERNOS (SOLICITUD DE MEDIA TENSIÓN - DISTRILUZ)
1390	2423892	OBRA	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	3. GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/2,283,164.55	14. SUSPENDIDO	SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA
2014	2465210	OBRA	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	3. GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC	RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 80379 DEL C.P. BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/2,977,573.35	08. RESUELTO	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
1960	2473441	OBRA	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	3. GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1778 DIVINO NIÑO - DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD	S/1,876,442.00	14. SUSPENDIDO	SOLICITUD DE ADICIONAL DE OBRA



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



3. Propuestas o alternativas planteadas o que actualmente plantee la ARCC para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones a su cargo para la reconstrucción de las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

Seguimiento de Obras

- Capacitación a las EE que forman parte del PIRCC: En temas presupuestales, presentación de solicitudes de financiamiento a la ARCC.
- Facultar a la ARCC para que disponga modificaciones de oficio al PIRCC (exclusiones y cambios de EE) a fin de hacer más eficiente la gestión del PIRCC.
- Ejecución de Mesas Técnicas presenciales con miras a lograr la subsanación oportuna de las observaciones efectuadas a las solicitudes de financiamiento, así como absolver las dudas de carácter técnico legal de los procedimientos que rigen en la ARCC.



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



4. Información actualizada y detallada del estado situacional de las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, en ejecución bajo el marco del contrato de Gobierno a Gobierno, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y los resultados de su labor de monitoreo y seguimiento, especialmente los que corresponden al departamento de La Libertad



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

DETALLE PAQUETE 02

REPORTE ESTADO SITUACIONAL REGIÓN: LA LIBERTAD

Código ARCC	PROVINCIA	DISTRITO	LOCAL ESCOLAR	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	PROCURA PRINCIPAL	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN	MONTO FUR	% AVANCE CONSTRUCCIÓN N.	% AVANCE DISEÑO.
1360	TRUJILLO	TRUJILLO	LOCAL ESCOLAR 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	"OBRA PRINCIPAL": ADJUDICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO: ACEPTADO	Trabajos Preliminares: EN EJECUCIÓN (47%) Casco Gris: EN EJECUCIÓN (95%) Acabados: EN EJECUCIÓN (5%)	S/ 13,269,445.90	66.0%	100.0%
1948	CHEPEN	CHEPEN	LOCAL ESCOLAR 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	"OBRA PRINCIPAL": ADJUDICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO: ACEPTADO	Trabajos Preliminares: CONCLUIDAS Casco Gris: EN EJECUCIÓN (99%) Acabados: EN EJECUCIÓN (51%)	S/ 5,680,288.60	83.5%	100.0%
2031	PACASMAYO	SAN JOSE	LOCAL ESCOLAR 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	"OBRA PRINCIPAL": ADJUDICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO: ACEPTADO	Trabajos Preliminares: EN EJECUCIÓN (63%) Casco Gris: EN EJECUCIÓN (87%) Acabados: POR INICIAR	S/ 13,420,252.12	61.9%	100.0%
2017	CHEPEN	CHEPEN	LOCAL ESCOLAR 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD	"OBRA PRINCIPAL": ADJUDICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO: EN ELABORACIÓN (90.0%)	Trabajos Preliminares: EN EJECUCIÓN (53%) Casco Gris: EN EJECUCIÓN (33%) Acabados: POR INICIAR	S/ 14,875,296.07	22.9%	90.0%



DETALLE PAQUETE 06

REPORTE ESTADO SITUACIONAL REGIÓN: LA LIBERTAD

Código ARCC	PROVINCIA	DISTRITO	LOCAL ESCOLAR	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	PROCURA PRINCIPAL	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN	MONTO FUR	% AVANCE CONSTRUCCIÓN.	% AVANCE DISEÑO.
2062	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	LOCAL ESCOLAR 81534 CON CÓDIGO LOCAL 257298	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298	"MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PLATAFORMADO": EN PROCESO	EXPEDIENTE TÉCNICO: EN ELABORACIÓN (18.4%)	DEMOLICIONES: CONCLUIDAS Movimiento de Tierras: POR INICIAR	S/ 9,209,241.17	9.0%	18.4%
1382	ASCOPE	CASA GRANDE	LOCAL ESCOLAR CASA GRANDE CON CÓDIGO LOCAL 257528	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528	"MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PLATAFORMADO": EN PROCESO	EXPEDIENTE TÉCNICO: EN ELABORACIÓN (17.9%)	DEMOLICIONES: CONCLUIDAS Movimiento de Tierras: POR INICIAR	S/ 19,394,898.48	7.2%	17.9%



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



DETALLE PAQUETE 09

REPORTE ESTADO SITUACIONAL REGIÓN: LA LIBERTAD

Código ARCC	PROVINCIA	DISTRITO	LOCAL ESCOLAR	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	PROCURA PRINCIPAL	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN	MONTO FUR	% AVANCE CONSTRUCCIÓN N.	% AVANCE DISEÑO.
2851	SANCHEZ CARRION	CURGOS	LOCAL ESCOLAR INICIAL 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO DE LOCAL 269965	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	"MOVIMIENTO DE TIERRAS, MEJORAMIENTO DEL TERRENO, RELLENO Y COMPACTACION PARA LA CIMENTACION DE ESTRUCTURAS": ADJUDICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO: EN ELABORACIÓN (87.5%)	DEMOLICIONES: CONCLUIDAS Movimiento de Tierras: EN EJECUCIÓN (95%) Casco Gris: POR INICIAR	S/ 11,696,418.89	1.8%	87.5%
1348	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	LOCAL ESCOLAR 80374 JOSE SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL 264425	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	"MOVIMIENTO DE TIERRAS, MEJORAMIENTO DEL TERRENO, RELLENO Y COMPACTACION PARA LA CIMENTACION DE ESTRUCTURAS": ADJUDICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO: EN ELABORACIÓN (87.0%)	DEMOLICIONES: CONCLUIDAS Movimiento de Tierras: POR INICIAR	S/ 13,951,823.07	90.0%	87.0%



PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios





PERÚ

Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios



Siempre
con el **pueblo**