



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Gobierno del Perú



MESA DE TRABAJO – CONGRESO DE LA REPÚBLICA INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

16.03.2022

EL PERÚ PRIMERO

ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, de fecha 12 de setiembre del 2017, y sus modificatorias, se aprobó el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en el cual se consignan los locales escolares que se intervendrán en el marco de la Reconstrucción, así como, las entidades ejecutoras a cargo de dichas intervenciones, el cual incluye la infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno de El Niño Costero. Es preciso mencionar que el PIRCC comprende cuatro (04) componentes, entre ellos, las **Intervenciones de Reconstrucción** que tienen por finalidad restablecer el servicio y/o infraestructura, equipamiento y bienes públicos afectados por el desastre natural, relacionados a la **infraestructura educativa**, de salud, vial y de conectividad, hidráulica, agua y saneamiento, drenaje pluvial, infraestructura eléctrica; así como otra infraestructura afectada de uso público y de soporte para la prestación de servicios públicos; considerando las características y niveles de servicio de la infraestructura preexistente.

ALCANCE DEL PIRCC INICIAL DEL SECTOR EDUCACIÓN

Con la aprobación del PIRCC, mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, el Sector Educación, contó con 1618 intervenciones, cuyo costo previsto fue por la suma de S/ 2 671 479 009.00; en el citado decreto, se consignan los locales escolares que se intervendrán en el marco de la Reconstrucción, así como, las entidades ejecutoras a cargo de dichas intervenciones, incluye la infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno de El Niño Costero. A continuación, se muestra la Tabla: PIRC Inicial para las intervenciones del Sector Educación:

Tabla: PIRC Inicial para las intervenciones del Sector Educación

Región	Locales escolares	Inversión	
		Soles	Porcentaje
Piura	541	1,070,152,132	40.06%
Áncash	381	531,457,060	19.89%
La Libertad	324	453,986,414	16.99%
Lambayeque	169	316,552,456	11.85%
Lima	80	128,538,213	4.81%
Tumbes	47	78,296,384	2.93%
Huancavelica	25	29,949,354	1.12%
Arequipa	12	27,177,165	1.02%
Cajamarca	22	15,591,412	0.58%
Ayacucho	6	8,750,000	0.33%
Ica	7	7,016,667	0.26%
Junin	3	2,761,752	0.10%
Loreto	1	1,250,000	0.05%
Total general	1,618	2,671,479,009	100.00%

Fuente: Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales y Locales

Tabla: PIRC Actualizado (28.02.2022) para las intervenciones del Sector Educación

Región	Locales escolares	Inversión	
		Soles	Porcentaje
Piura	507	2,172,992,698.23	36.91%
Ancash	362	1,184,930,925.31	20.13%
La Libertad	294	994,700,805.92	16.89%
Lambayeque	155	818,131,569.12	13.90%
Lima	76	253,808,400.65	4.31%
Tumbes	38	197,174,215.47	3.35%
Huancavelica	24	54,551,720.02	0.93%
Arequipa	11	64,900,997.85	1.10%
Cajamarca	23	95,030,720.34	1.61%
Ayacucho	7	27,045,503.00	0.46%
Ica	7	10,882,881.24	0.18%
Junín	3	7,855,156.55	0.13%
Loreto	1	5,775,664.08	0.10%
Total General	1508	5,887,781,257.78	100.00%

ACTUALIZACIÓN DEL PIRCC

Respecto al estado del componente de intervenciones de Reconstrucción de Educación, a la fecha de corte 28.02.2022, se tiene 1508 intervenciones vigentes; asimismo, respecto a la información solicitada por la Comisión de Seguimiento del PIRCC del Congreso de la República, respecto al ESTADO SITUACIONAL de la intervenciones, se presenta el siguiente cuadro resumen:

SECTOR EDUCACIÓN	N° INTERVENCIONES
ASISTENCIA TECNICA	95
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO	59
PROCESO DE CONTRATACIÓN	309
EJECUCIÓN	343
CULMINADO	628
ACUERDO GOBIERNO A GOBIERNO	74
TOTAL	1508

ASISTENCIA TÉCNICA

NIVEL DE GOBIERNO <input type="button" value="▼"/>	EN PROCESO	PENDIENTE	Total general
GOBIERNO LOCAL	51	18	69
GOBIERNO NACIONAL	13	6	19
GOBIERNO REGIONAL	6	1	7
Total general	70	25	95

REGION <input type="button" value="▼"/>	EN PROCESO	PENDIENTE	Total general
ANCASH	6	5	11
AREQUIPA	1		1
JUNIN	1		1
LA LIBERTAD	7	6	13
LAMBAYEQUE	4	5	9
LIMA PROVINCIAS	7	1	8
PIURA	43	8	51
TUMBES	1		1
Total general	70	25	95

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

NIVEL DE GOBIERNO	ELEVADO A OPP_ARCC
GOBIERNO LOCAL	56
GOBIERNO REGIONAL	3
Total general	59

REGION	ELEVADO A OPP_ARCC
ANCASH	14
ICA	1
JUNIN	1
LA LIBERTAD	6
LAMBAYEQUE	12
LIMA PROVINCIAS	2
PIURA	23
Total general	59

PROCESO DE CONTRATACION

NIVEL DE EGOBIERNO	ACTOS PREVIOS	DESESTIMADO	EN CONVOCATORIA	EXP INTERES	INACTIVO	POR INICIAR	RESUELTO	ADJUDICADO	APELADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	DESIERTO	NULO	Total general
1. GOBIERNO NACIONAL	209	4	4	5	1	9	10							242
2. GOBIERNO REGIONAL						1						1		2
3. GOBIERNO LOCAL	3		10	3		13	1	3	1	8	14	3	6	65
Total general	212	4	14	8	1	23	11	3	1	8	14	4	6	309

REGION	ACTOS PREVIOS	DESESTIMADO	EN CONVOCATORIA	EXP INTERES	INACTIVO	POR INICIAR	RESUELTO	ADJUDICADO	APELADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	DESIERTO	NULO	Total general
ANCASH	84	2	2	3	1	11	5		1	1		1		111
AREQUIPA			1			1							1	3
AYACUCHO	1													1
CAJAMARCA	3					1	1							5
HUANCAVELICA	3													3
LA LIBERTAD	28	1	3	1		3	3				1			40
LAMBAYEQUE	14		1	1		2	1			1	6			26
LIMA	9					2		1			1	2	1	16
LORETO										1				1
PIURA	66	1	7	2		3	1	2		5	6	1	4	98
TUMBES	4			1										5
Total general	212	4	14	8	1	23	11	3	1	8	14	4	6	309

EJECUCIÓN

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN	PARALIZADO	RESUELTO	SUSPENDIDO	Total general
1. GOBIERNO NACIONAL	54		1	1	56
2. GOBIERNO REGIONAL	12				12
3. GOBIERNO LOCAL	192	2	9	72	275
Total general	258	2	10	73	343

REGION	EJECUCIÓN	PARALIZADO	RESUELTO	SUSPENDIDO	Total general
ANCASH	50		1	12	63
AREQUIPA	2			3	5
AYACUCHO	1			1	2
CAJAMARCA	6			1	7
HUANCAVELICA	4			5	9
ICA	2				2
LA LIBERTAD	53		2	15	70
LAMBAYEQUE	20		1	9	30
LIMA	19	1		4	24
PIURA	94	1	5	23	123
TUMBES	7		1		8
Total general	258	2	10	73	343

CULMINADO

NIVEL DE GOBIERNO	Cierre IRI	CULMINADO	LIQUIDADADO	INTERVENCION TRANSFERIDA	RECEPCIONADO	Total general
1. GOBIERNO NACIONAL	5	81			29	115
2. GOBIERNO REGIONAL		1	1		2	4
3. GOBIERNO LOCAL	27	97	158	28	199	509
Total general	32	179	159	28	230	628

REGION	Cierre IRI	CULMINADO	LIQUIDADADO	INTERVENCION TRANSFERIDA	RECEPCIONADO	Total general
ANCASH	4	46	41	2	46	139
AREQUIPA		1			1	2
AYACUCHO	1		2		1	4
CAJAMARCA	1	2	4	1	1	9
HUANCAVELICA	1	5			5	11
ICA		3			1	4
JUNIN		1				1
LA LIBERTAD	16	30	49	14	48	157
LAMBAYEQUE	1	22	19		31	73
LIMA		13	4		7	24
PIURA	8	45	36	9	85	183
TUMBES		11	4	2	4	21
Total general	32	179	159	28	230	628

ACUERDO GOBIERNO A GOBIERNO

REGION	AVANCE FÍSICO Y AVANCE FINANCIERO	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	Total general
ANCASH	20	4	24
CAJAMARCA	2		2
HUANCAVELICA	1		1
LA LIBERTAD	7	1	8
LAMBAYEQUE	5		5
LIMA PROVINCIAS	2		2
PIURA	29		29
TUMBES	3		3
Total general	69	5	74