



Gobierno del Perú



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

EXPOSICIÓN DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA


(Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción
en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero – CEMRCFC)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

24/MAYO

2023

GESTIÓN DEL MVCS-CARTERA DE LA RECONSTRUCCIÓN





AGENDA

- ✓ Estado situacional de las intervenciones de saneamiento del componente de reconstrucción **(PNSU y PNSR)**
- ✓ Información detallada y actualizada a la fecha sobre el estado situacional de la intervención drenaje pluvial de la ciudad de Tambogrande **(PNSU)**
- ✓ Estado situacional de las Intervenciones de pistas y veredas del componente de reconstrucción **(PMIB)**
- ✓ Información actualizada y detallada de la ejecución del componente de soluciones de vivienda (vivienda urbana y vivienda rural) **(DGPPVU-PNVR)**
- ✓ Estado Situacional Proyecto de Habilitación Urbana Integral y Construcción de Viviendas Unifamiliares de interés Social - UNA SOLA FUERZA, en el Distrito de Veintiséis de Octubre - Piura – Piura **(PGSU)**.



Gobierno del Perú

ESTADO SITUACIONAL DE LAS
INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO DEL
COMPONENTE DE RECONSTRUCCIÓN



**Programa Nacional de
Saneamiento Urbano**

**Programa Nacional de
Saneamiento Rural**

2023



INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO (PNSU) - AMBITO URBANO

PIRCC
130 Intervenciones con una inversión de 599.7 MM

621,185 Habitantes

Sólo en el caso de las intervenciones con CUI N° 2555736 y 2462090 (OLMOS Y CURA MORI), se han visto afectadas por las lluvias, las cuales originaron suspensiones, que modificarán el calendario y culminación de obra. Actualmente en ejecución.

- Legenda**
- Concluidas
 - En ejecución
 - En Proceso

Intervenciones Concluidas



Intervenciones en ejecución




Intervenciones en proceso



En el año 2023 se ha solicitado recursos ante la ARCC para 18 intervenciones. (Pendientes de atención)
Asimismo, se han destrabado (08) intervenciones paralizadas en los departamentos de Lima y Lambayeque.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO (PNSU) - AMBITO RURAL EJECUTADAS POR NÚCLEOS EJECUTORES PARA RECONSTRUCCIÓN (NER)

PIRCC: 375 Intervenciones con una inversión de 75.20 MM



Intervenciones Concluidas (83%)



Intervenciones en ejecución (6%)



Intervenciones en proceso (11%)



17% de las intervenciones en ejecución y en proceso se culminarán el presente año 2023

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO RURAL (PNSR)

ESTADO SITUACIONAL – AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

**214 Intervenciones culminadas
cuya inversión fue de 28.31 MM**


| **73,818** Habitantes



Las afectaciones por las lluvias se han dado en intervenciones concluidas, en ese contexto corresponde a los Gobiernos Locales su atención a través de operación y mantenimiento.

Avance 99% del PIRCC

Se culminó la ejecución de **214 intervenciones**



Con RM N°208-2019 (24.06.2019) se encarga al PNSR **216 intervenciones** de RCC

Proceso de exclusión de 02 intervenciones, las cuales requieren ser extornadas presupuestalmente a la ARCC

1. **POROTO-ARQUITO:** El 05/10/2022 se solicitó formalmente la exclusión del PIRCC (HT 119863-2022), por duplicidad con el CUI N° 2546426.
2. **JAYANCA-PAMPA DE LINO:** El 12/10/2022 se solicitó formalmente la exclusión del PIRCC (HT 123553-2022), por duplicidad con el CUI N° 2199903



ACCIONES DEL PNSR EN EL PRESENTE AÑO


- ✓ El 22/05/2023 finalización de conciliación contable.
- ✓ El 25/05/2023 el área usuaria tramitará el extorno presupuestal correspondiente.
- ✓ El 30/05/2023 el PNSR tramitará el extorno presupuestal correspondiente.

INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL

IMPLEMENTACIÓN SANEAMIENTO URBANO

- 140 Informes de control
52.86% avance de implementación
- 66 Implementadas
- 01 cambio unidad ejecutora
- 07 no aplicable

ACCIONES DE CONTROL SANEAMIENTO URBANO 2019-2023



Para el destrabe de situaciones técnicas y sociales el PNSU en el caso de los NER viene brindando asistencia técnica, la misma que abarca la atención al control concurrente que viene realizando el Órgano de Control Institucional (OCI) del MVCS .

IMPLEMENTACIÓN SANEAMIENTO RURAL

- 25 Informes de control
100% avance de implementación
- 25 Implementadas

ACCIONES DE CONTROL SANEAMIENTO RURAL 2020-2022



Entre el 2020 y 2022, se han desarrollado 25 Hitos de acciones de control, los cuales se encuentran implementados a la fecha.



Gobierno del Perú

INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA A LA FECHA
SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN
DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE

**Programa Nacional de
Saneamiento Urbano**

2023





ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE (PNSU)



2020

RDE 058-2020
La ARCC encarga al MVCS la ejecución de la intervención



2021

PNSU solicita que la ARCC se encargue de la ejecución (Gobierno a Gobierno)



2022

ARCC declara improcedente lo solicitado

PNSU elabora TDR para estudio de preinversión



2023

Inicio del proceso destrabe
↓
PNSU tiene programado la ejecución del Estudio de Pre inversión

Finalidad: prevenir y mitigar los daños y desastres causado por inundaciones pluviales y proteger a las poblaciones vulnerables, viviendas, servicios básicos, áreas de educación, salud, entre otros, que son propensas a inundaciones recurrentes, en el ámbito urbano de la ciudad de Tambogrande.



107,495 Habitantes

IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE DESTRABE



Se suscribirá Convenio de **Cooperación Interinstitucional** entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Piura y la Municipalidad Distrital de Tambogrande.




Implementación del Diagnóstico de la infraestructura sanitaria y drenaje pluvial de la localidad de Tambogrande (Visita técnica prevista para Junio).



Solicitud de recursos a la ARCC prevista hasta junio 2023, de ser favorable, se dará inicio a la **ejecución de la preinversión**.

LINEA DE TIEMPO DE LA INTERVENCIÓN DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE (PNSU)


VALOR ESTIMADO PREINVERSIÓN 2.5 MM


 Junio 2023

 Actos previos (Convenio, solicitud de financiamiento a la ARCC, proceso convocatoria)


 Inicio Procura (en función del financiamiento de la ARCC)

VALOR ESTIMADO EXP TÉCNICO 3.5 MM

 Marzo 2024 Solicitud de recursos a la ARCC

 Abril 2024 Inicio Procura (en función del financiamiento de la ARCC)

VALOR ESTIMADO OBRA: 120 MM

 Diciembre 2024 Solicitud de Recursos

Inicio de ejecución abril 2025

Convocatoria Pre inversión

EJECUCIÓN DE OBRA

2025 2026

2026



PERFIL DEL PROYECTO

 U.F.: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

 Noviembre 2024 EXP TÉCNICO APROBADO

DISEÑO DEL DRENAJE

PRESUPUESTO 2025-2026

 PIM 2025 S/ 96 MM

 PROG 2026 S/ 24 MM







Gobierno del Perú

ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES DE PISTAS Y VEREDAS DEL COMPONENTE DE RECONSTRUCCIÓN



**Programa Mejoramiento
Integral de Barrios
PMIB**

2023



INTERVENCIONES DE PISTAS Y VEREDAS (PMIB)



(*) El PMIB ante las lluvias intensas implementó un servicio de bombeo y limpieza de buzones, en el ámbito de influencia de las intervenciones de Tumbes zona Oeste y zona Este (Obras paralizadas). El cual culminó a fines del mes de abril.

Intervenciones Concluidas

1 Intervenciones

861,9 M
Monto de inversión

Cambio de Entidad Ejecutora (*)

4 Intervenciones

13.9 MM
Monto de inversión
PIM 3.2 MM

Intervenciones en proceso

15 Intervenciones

15.01 MM
Monto de inversión
PIM 2.8 MM




En el año 2023 se aprobó el expediente de Saldo de Obra para la ejecución de 15 Intervenciones (paralizadas desde el año 2021), para los cuales se ha solicitado recursos a la ARCC por 11.3 MM. (Pendientes de atención).

INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PISTAS Y VEREDAS DEL COMPONENTE DE RECONSTRUCCIÓN (PMIB)


 **29 Informes de control**
55.17% avance de implementación

 **16 Implementadas**

 **04 no aplicable**

Entre el 2020 y 2023, se han desarrollado 29 Hitos de acciones de control, de los cuales, 16 se encuentran implementados. 9 en implementación y 4 no resultan aplicables.

ACCIONES DE CONTROL
PISTAS Y VEREDAS 2020-2023



■ EN IMPLEMENTACION ■ IMPLEMENTADA ■ NO APLICABLE



Gobierno del Perú

INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DETALLADA DE LA
EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SOLUCIONES DE
VIVIENDA (VIVIENDA URBANA Y VIVIENDA RURAL)

**Dirección General de
Proyectos y Programas en
Vivienda y Urbanismo
DGPPVU**

**Programa Nacional de
Vivienda Rural (PNVR)**

2023



SOLUCIONES DE VIVIENDA INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO URBANO

19,394 familias fueron beneficiadas con la atención en el marco de la reconstrucción, cuya inversión fue de S/ 469 millones de soles.



Universo PIRCC
41,741

19,394

Atendidas – zona urbana



En proceso de solicitud de actualización del PIRCC



VALORES DE LOS SUBSIDIOS CONSIDERADOS EN EL PIRCC


| BFH – Adquisición de Vivienda Nueva | BFH – Construcción en Sitio Propio | Bono de Reforzamiento |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Hasta S/ 60,000 | 6.80 UIT | Hasta S/ 15,000 |

1/ Un total de 20,347 familias no calificaron al otorgamiento del BFH, por impedimentos señalados en los Reglamentos Operativos (desistimiento de la familia, condición actual de la vivienda, problemas judiciales del predio, etc.). Los 2,000 potenciales beneficiarios, no continuaron su atención por la ausencia de marco legal para el 2023.

VIVIENDA RURAL-PNVR

72.3% de viviendas construidas del PIRCC

27.7% viviendas no ejecutables (desistimientos, terrenos en disputa, fallecimiento, durante etapa de ejecución, no residencia, entre otros)



ESTADO SITUACIONAL – AVANCE FISICO Y FINANCIERO



5 859 módulos de vivienda para igual número de familias culminados y entregados entre los años 2018-2022, ejecutados a través de Núcleos Ejecutores.



+23 mil personas beneficiadas



+191,9 millones asignados

* S/9.1 millones fueron devueltos al tesoro público

La modificación del PIRCC se realizará con la liquidación efectuada comunicada a la ARCC.

INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA



12 Informes de control
100% avance de implementación



12 Implementadas

ACCIONES DE CONTROL
SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANO 2020-2021



Entre el 2020 y 2021, se han desarrollado 12 Hitos de acciones de control con 12 situaciones adversas, las mismas que se encuentra implementadas a la fecha.

SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL



03 Informes de control
100% avance de implementación



03 Implementadas

ACCIONES DE CONTROL
SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL 2019



En el año 2019, se han desarrollado 3 Hitos de acciones de control con 3 situaciones adversas, implementados a la fecha



CONCLUSIONES:

1. Se ha solicitado a la ARCC el financiamiento para la ejecución de dieciocho (18) intervenciones de Saneamiento en el ámbito urbano y uno (01) correspondiente a pistas y veredas.
2. Se han tomado acciones para mitigar el impacto de los recientes eventos climatológicos que aseguren el mantenimiento de la infraestructura, así como el bombeo de agua de lluvia estancadas, limpieza de buzones, etc. en las intervenciones afectadas.
3. De ciento treinta (130) intervenciones de Saneamiento en el ámbito urbano, se han ejecutado sesenta y un (61) intervenciones que representa el **47%**, y se encuentran en proceso de ejecución y actos previos sesenta y nueve (69) intervenciones que representan el **53%**.
4. De las trescientos setenta y cinco (375) intervenciones de Saneamiento en el ámbito rural a ejecutar **a través de los NER**, se han concluido trescientos doce (312) intervenciones, logrando un avance de ejecución del **83%**.
5. Respecto a las intervenciones de Saneamiento en el ámbito rural se han ejecutado doscientos catorce (214) intervenciones, que representan el **99%** del total, y dos (02) intervenciones se encuentra en proceso de exclusión con el cual el PNSR cumpliría el **100%** de ejecución.
6. Se han ejecutado 5,859 viviendas en el ámbito rural que representan el 72.3% del PIRCC. La modificación del PIRCC se realizará con la liquidación efectuada comunicada a la ARCC.



Gobierno del Perú

ESTADO SITUACIONAL PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL - UNA SOLA FUERZA, EN EL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE - PIURA – PIURA

- ✓ Proyecto ejecutado por el Ministerio de Defensa.

2023

Programa Generación de Suelo Urbano

Proyecto
Una Sola Fuerza
Piura

