



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado



LIMA



NOVIEMBRE 2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado



TRANSFERENCIA DE RECURSOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesPROVÍAS
Descentralizado

PI. Presupuesto 2023

PROYECTOS DE INVERSIÓN

0.87

Millones
Transferidos

CARRETERA: 49.87 kilómetros en 2 proyectos.

PROVINCIAS	DISTRITO	PLIEGO HABILITADO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO SITUACIONAL	% Avance	FECHA INICIO	FECHA FIN	N°	LONG (KM)	COSTO DE INVERSIÓN (S/.)	MONTO TRANSF. GESTIÓN PVD 2023 (S/)
OYON	COCHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-18 PUENTE CHOQUE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	CULMINADO	100.00%	18/10/2018	12/07/2022	1	29.87	19,388,048.93	62,502.00
YAUYOS	AYAUC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAUC	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CALACHOTA - QUIRIMAN - AUCAMPI - AYAUC, DISTRITO DE AYAUC - YAUYOS - LIMA	CULMINADO	100.00%	26/10/2018	3/05/2022	1	20.00	50,377,170.22	810,510.00
Total general								2	49.87	69,765,219.15	873,012.00

TRANSFERENCIAS PIA 2023

VIAS

DEPARTAMENTALES

Mant. Periódico y Rutinario

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	Tramos	Long. km	Monto 2023
MANTENIMIENTO PERIODICO	LIMA	CANTA	1	50.40	2,772,000.00
		HUARAL	1	54.32	2,987,600.00
		HUAROCHIRI	3	229.60	13,179,800.00
		YAUYOS	1	64.63	3,554,650.00
Total MANTENIMIENTO PERIODICO			6	398.95	22,494,050.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO	LIMA	BARRANCA	3	88.62	802,120.00
		CAJATAMBO	3	108.21	865,680.00
		CANTA	1	65.87	526,960.00
		CAÑETE	3	152.05	1,347,440.00
		HUARAL	1	3.65	43,800.00
		HUAROCHIRI	7	217.42	1,893,640.00
		HUAURA	5	179.37	1,442,960.00
		YAUYOS	5	179.13	1,433,040.00
Total MANTENIMIENTO RUTINARIO			28	994.32	8,355,640.00
TOTAL			34	1,393.27	30,849,690.00

VIAS VECINALES

Mant. Rutinario

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO	PROVINCIA	Tramos	Long. Km	Monto 2023
MANTENIMIENTO RUTINARIO	BARRANCA	3	27.11	175,329.00
	HUAURA	3	27.24	176,215.00
Total general		6	54.35	351,544.00



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS Descentralizado



PUENTES DE MENORES LUCES

PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	ESTADO	N°	IMPORTE TOTAL
CANTA	HUARIOS	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.4 EN EJECUCIÓN	1	1,636,360.00
Total general				1	1,636,360.00





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado



TRANSPORTE TERRESTRE

Obras y Puentes Modulares PVD



PUENTES MODULARES

Reconstrucción con Cambios

CUI	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DEL PUENTE	FECHA DE INICIO DE INSTALACIÓN	FECHA DE FIN DE INSTALACIÓN	ESTADO SITUACIONAL	LIQUIDADO	N°	LONGITUD (ML)	ADQUISI. MODULARES (S/)	EXPEDIENTE TECNICO (S/)	INSTALACIÓN (S/)	INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA (S/)
2425240	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LAGUGUAYA	22/08/2020	20/10/2020	INSTALADO	LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	15.24	926,369.44	30,020.13	721,868.14	1,734,009.71
		GORGOR	NAMIAHUAIN	24/09/2020	21/05/2021		LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	15.24	822,280.61	98,768.12	312,023.21	1,256,244.20
			SURO-QUISHUAR	22/08/2020	21/10/2020		LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	27.43	638,584.14	30,020.13	605,546.49	1,323,049.64
		HUANCAPON	CAYA	28/11/2020	27/01/2021		LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	15.24	371,100.21	31,750.00	508,873.63	940,196.24
		MANAS	AGUA BLANCA	31/12/2019	5/08/2020		LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	18.29	245,451.73	33,180.42	634,799.77	978,591.92
	OYON	COCHAMARCA	QUILCA	23/10/2020	5/10/2021		LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	39.62	291,378.70	31,543.70		331,682.40
		PACHANGARA ANDAJES	LA CHIMBA	14/07/2020	10/12/2020		LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	18.29	254,339.04	87,289.26	840,439.32	1,242,965.09
	YAUYOS	HUANTAN	SOLITARIO	14/02/2020	3/12/2020		LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	21.34	479,920.89	33,000.00	205,865.04	723,685.93
		YAUYOS	MOLINO				LIQUIDADO / RECEPCIONADO	1	12.19	291,378.70			291,378.70
Total general								9	182.88	4,320,803.46	375,571.76	3,829,415.60	8,821,803.83



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS Descentralizado



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

EMERGENCIAS VIALES 2023 - COMBUSTIBLE

UNIDADES ZONALES - SECRETARIA TECNICA

REGION: LIMA

(1)

ESTADO

PROVINCIA

META

DISTRITO

1 ene 2023 - 7 nov 2023

IMPORTE (S/)


349.690

COMBUSTIBLE (gal)


22.201

EMERGENCIAS


28



EMERGENCIA ATENDIDA MENSUAL



ATENCION POR TIPO DE EMERGENCIA





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesPROVIAS
Descentralizado

Emergencias Viales 2023

N°	REGION	PROVINCIA (2)	DISTRITO (3)	TRAMO (4)	FECHA ATENCION	GALONES	IMPORTE
1	LIMA	HUAROCHIRI	SAN LORENZO DE QUINTI	CP Huanchác - Laguna Pilluya	30/10/2023	219.31	3,701.95
2	LIMA	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE TUNA	LM-777 Trayectoria: Emp. LM-118	26/7/2023	301.22	5,406.90
3	LIMA	YAUYOS	TAURIPAMPA	Km 0+000 EMP LM 126- Fin 35+ 091 km	18/7/2023	823.77	11,763.44
4	LIMA	HUAURA	Paccho	Paccho – La Perla	14/7/2023	473.00	7,378.80
5	LIMA	YAUYOS	LARAOS	SIN ESPECIFICAR	6/6/2023	873.87	12,566.25
6	LIMA	CAÑETE	LUNAHUANA	CV CONCON- RAMADILLA	2/6/2023	1,880.40	27,040.15
7	LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	Tupicocha-Casama-Mina Viejo	2/6/2023	259.68	4,661.26
8	LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	TUPICOCHA-CAJALAY-COLMANCHE-MAZACAN	2/6/2023	692.37	12,428.04
9	LIMA	YAUYOS	PUTINZA	san Lorenzo de Putinza Otra Banda.	24/5/2023	298.10	4,525.16
10	LIMA	YAUYOS	COLONIA	R-15	15/5/2023	736.37	11,325.37
11	LIMA	HUAROCHIRI	MARIATANA	LM-812	15/5/2023	1,964.00	33,388.00
12	LIMA	YAUYOS	TAURIPAMPA	Trocha carrozable trocha carrozable “km 0+000 EMP- LM-126; km 35+091.08 EMP- LM-895	15/5/2023	934.56	15,130.53
13	LIMA	YAUYOS	COLONIA	R-45	11/5/2023	831.16	12,766.62
14	LIMA	YAUYOS	QUINCHES	LM-869	10/5/2023	457.25	7,306.86
15	LIMA	HUAURA	CHECRAS	LM-617	10/5/2023	703.46	11,712.61
16	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	LM-737	9/5/2023	445.30	7,993.14
17	LIMA	HUAURA	SANTA LEONOR	MAYOBAMBA - JUCUL	8/5/2023	614.06	10,310.07
18	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	LM-725	8/5/2023	235.35	4,224.53
19	LIMA	YAUYOS	LINCHA	LM-936	3/5/2023	529.29	8,458.05
20	LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	Tupicocha – Llanca - Chinchina	3/5/2023	621.64	11,158.44
21	LIMA	YAUYOS	LARAOS	LM-913	2/5/2023	1,035.70	1,655.49
22	LIMA	YAUYOS	CARANIA	LM-913	26/4/2023	530.40	9,016.80
23	LIMA	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	LM-826	25/4/2023	613.40	10,734.50
24	LIMA	HUAURA	LEONCIO PRADO	CAMINO VECINAL: AUQUIMARCA SANTA CRUZ	20/4/2023	537.36	9,022.27
25	LIMA	HUAURA	SAYAN	LM-569	20/4/2023	1,815.45	30,481.41
26	LIMA	HUARAL	IHUARI	CV:LM-643	12/4/2023	1,489.00	25,759.70
27	LIMA	HUARAL	IHUARI	CV:LM-644	11/4/2023	2,081.90	36,120.97
28	LIMA	HUAURA	SAYAN	LM-646	11/4/2023	203.50	3,652.83
Total general						22,200.87	349,690.14



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado



PATS:

Componente I: Mejoramiento y Rehabilitación



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesPROVIAS
Descentralizado

PATS: Componente I: Mejoramiento y Rehabilitación

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NIVEL DE INTERVENCIÓN	ESTADO	CUI	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE SITUACIONAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	N°	LONG (km)	COSTO TOTAL	PIM 2023
Centralizada	Estudio definitivo	Contrato resuelto	2412440	Cañete	San Antonio	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1S-EMP. LM-845 (DV. LA HUACA) - SAN ANTONIO; EMP. PE-1S - SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO RESUELTO - Mediante Carta Nº0531-2022-MTC/21.OA (19/12/22), notifica al consultor la rescisión del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Se estima convocar el proceso de selección para la elaboración del expediente en la primera quincena de diciembre 2023			1	5.78	3,989,030.20	19,113.00
			2412448	Cerro Azul/ Cañete	Cerro Azul/ Quilmana	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1S - SAN JUAN DE TAHUANCO - EMP. LM-878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO RESUELTO - Mediante Carta Nº0531-2022-MTC/21.OA (19/12/22), notifica al consultor la rescisión del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Se estima convocar el proceso de selección para la elaboración del expediente en la primera quincena de diciembre 2023	23/04/2019	30/12/2024	1	10.55	7,244,588.02	18,384.00
Total general										2	16.33	11,233,618.22	37,497.00



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado



PATS:

Componente III: Planes Viales Provinciales Participativos



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesPROVIAS
Descentralizado

PATS: Componente III: Planes Viales Provinciales Participativos

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PROVINCIA	ESTADO	OBSERVACIÓN	N°	COSTO TOTAL
Centralizada	Cajatambo	Culminado	CULMINADO, ORD. MUN. N° 077-2019-CMC	1	68,000.00
Descentralizada	Barranca		CULMINADO, OM N°013-2021.AL/CPB 27.08.2021	1	54,210.00
	Canta		CULMINADO, OM N°213--2021-MPC	1	55,700.00
	Cañete		CULMINADO	1	95,600.00
	Huaral		CULMINADO	1	95,500.00
	Huachochiri		CULMINADO, OM N°018-2022-CM/MPH-M 30.09.2022	1	148,700.00
	Huaura		CULMINADO	1	83,900.00
	Oyon	En elaboración	Culminó el inventario vial. Se suscribió convenio de cooperación interinstitucional para que la GFGVD elabore el Plan Vial, Se encuentra en elaboración del primer entregable del Plan Vial	1	85,700.00
	Yauyos	Culminado	CULMINADO, OM N°031-2021-MPY/A 21.12.2021	1	100,200.00
Total general				9	787,510.00



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado



PROREGIÓN

Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio

PROREGION-

Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio

03 CVA

Corredor Vial Alimentador



Mejoramiento a NSB

LONG. en la Región KM

1,706.90

A NIVEL DE PERFIL

ESTADO SITUACIONAL	NOMBRE DEL CVA	NOMBRE DEL CORREDOR	DETALLE SITUACIONAL	LONGITUD	COSTO TOTAL ESTIMADO
PERFIL VIABLE	CVA 28 - LIMA - ICA - HUANCAMELICA	Corredor Vial N°28 - (LIMA - ICA - HUANCAMELICA): MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-24 (LLANGASTAMBO)- PUNCO - EMP HV-132; EMP LM-129 (DV. CHOCOS) - CHOCOS - EMP IC-100; EMP PE-26 (CHINCHA ALTA) - PUEBLO NUEVO - EMP LM-130; EMP PE-26 (SAN JUAN)- SAN PEDRO DE HUACARPANA; EMP PE15 (DV. EL CARMEN) - EL CARMEN; EMP PE15 (DV. SUNAMPE) - SUNAMPE - EMP PE15 (DV. CHINCHA BAJA); EMP PE-26 (VILLA DE ARMA) - EMP P E-26 (PALCA); EMP PE-26 (DV. HUARACCO) – EMP LM-129; EMP HV-114 (CHUPAMARCA) - EMP- IC-101 (SAN PEDRO DE HUACARPANA), POR NIVELES DE SERVICIO	PERFIL VIABLE 29/03/2021 PROREGION N° 02	501.95	315,571,179.55
EN ELABORACIÓN DE PERFIL	CVA 21 - ANCASH - LIMA	Corredor Vial N°21 - (ANCASH - LIMA): MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-16 (DV. OCROS) - CAJAMARQUILLA - OCROS - EMP. PE-16A (DV. RINCONADA); EMP. AN-112 - OCROS - COPA - L.D (LIMA) - EMP. PE-16A; EMP. PE-3N - HUALLANCA - CHIQUIAN - EMP. PE-3N; EMP. PE-18 (PTE. TINGO) - JUCUL - EMP. PE-20 C (VICHAYCOCHA); EMP. PE-18 (SAYÁN) - IHUARI - EMP. PE-20 C (HUATAYA); EMP. PE-1N (I.V. SAN NICOLÁS) - CARAL - JAIVA - AMBAR - EMP. PE-16A, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	viabilidad supeditada a reclasificación PROREGION N° 02	515.96	463,557,518.32
PERFIL VIABLE	CVA 27 - LIMA	Corredor Vial N°27 - (LIMA): MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE15 -LA MOLINA-ANTIOQUIA-HUAROCHIRI; EMP PE-22-LAHUAYTAMBO; EMP PE-22 - STA.EULALIA-EMP PE-3N G; EMP PE-1S -TANTA-EMP LM-120;EMP PE-22 A (SAN LORENZO DE QUINTI); EMP LM-117 -PAMPACHERO- LM-812 (CASA ROSADA); EMP PE-1S - STA. ROSA-EMP LM-117; EMP PE-22 A (DV. COCHAS)-LM-124 (SAN JOAQUÍN); EMP PE-24 (CALACHOTA)-CANOA-EMP LM124 (ESQUINA DE OMAS); EMP LM-117 (DV. BUENAVISTA) - EMP LM-812; EMP LM-124 - SHITIA - EMP. PE-22 A (DV. RÍO BLANCO), POR NIVELES DE SERVICIO	PERFIL VIABLE 13/04/2022 PROREGION N° 02	688.99	572,829,871.61
Total general				1,706.90	1,351,958,569.48