



MUNICIPALIDAD DEL
CALLAO

**PEDRO
SPADARO**
ALCALDE

APORTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA , AEROPORTUARIA Y CONECTIVIDAD VIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



PROGRESAMOS TODOS


Proyectos financiados por el gobierno central

CIU	NOMBRE PROYECTO	Monto	KM	ESTADO
2477973	TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN AV. TOMAS VALLE, TRAMO: AV. ELMER FAUCETT HASTA JR. LAS CODORNICES	S/ 28,517,527	2.6	EJECUCION
2540915	TRANSITABILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION AV. PERU, TRAMO AV. QUILCA - AV. TOMAS VALLE	S/ 17,531,364	2.6	EJECUCION
2477642	TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, TRAMO: AV. LA PAZ HASTA LA AV. COLONIAL	S/ 20,247,518	1.6	EJECUCION
2477041	TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL OLIVAR, TRAMO: AV. ELMER FAUCETT HASTA EL JR. LAS CODORNICES (LIMITE CON SAN MARTIN DE PORRES),	S/ 13,850,262	2.3	EJECUCION
2598705	MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA PACASMAYO, ENTRE LA AV. QUILCA Y CALLE 15	S/ 14,242,770	3.2	EJECUCION
INGRESO O LAP	MEJORAMIENTO AUXILIAR AV. MORALES DUAREZ (TRAMO AV. SANTA ROSA -CALLE LIMA) CURVA DE VOLTEO INGRESO AEROPUERTO	S/ 1,729,408	1.7	TERMINADO
APEC	RECAPEO Y SEÑALIZACION AV. FAUCETT (AV. VENEZUELA Y AV. MORALES DUARES	S/ 7,112,133	2.5	TERMINADO
		S/ 103,230,982	16.5KM	

Proyectos financiados por el gobierno central por un total de [S/103.203,982 millones de soles](#)
Ejecución 2024: S/51,422,429 / 2025: S/51,781,553




AV TOMAS VALLE



DETALLE	VALOR
Tramo	Faucett - Jr Codornices
Longitud	2.6 KM
Monto	S/ 28,517,527.00
Estado	En ejecución
Fin de Obra	07 Meses - Sep 2025

AV EL OLIVAR




DETALLE

VALOR

Tramo	Faucett - Jr Codornices
Longitud	2.3 KM
Monto	S/ 12,380,015.50
Estado	En ejecución
Fin de Obra	06 Meses - AGO 2025




AV PROLONGACIÓN AV PERU



DETALLE	VALOR
Tramo	Av Quilca - Av Tomas Valle
Longitud	1.4 KM
Monto	S/ 16,130,782.00
Estado	En ejecución
Fin de Obra	06 Meses - Ago 2025

AV PACASMAYO



DETALLE

VALOR

Tramo **Av Quilca - Calle 15**


Longitud **3.2 KM**

Monto **S/ 12,790,076.00**

Estado **En ejecución**


Fin de Obra **06 Meses - Jun 2025**

Av FAUCETT (Recapeo y señalización)




DETALLE	VALOR
Tramo	Av Venezuela - Morales D
Longitud	2.5 KM
Monto	S/ 7,122,133.00
Estado	Terminado
Fin de Obra	2024

Mejoramiento Av Auxiliar Morales Duares



DETALLE	VALOR
Tramo	Santa Rosa - Calle Lima
Longitud	2.4 KM
Monto	S/ 1,729,408.00
Estado	Terminado
Fin de Obra	2025


Mejoramiento Av Nuevo Aeropuerto (Finver Callao)



Inversión : S/. 2'981,163.59



Av Victor Haya de la Torre




Tramo	Av La Paz - Av Colonial
Longitud	1.6KM
Monto	S/ 12,640,211
Estado	Ejecución
Fin de Obra	07 Meses (Sep 2025)

Iluminación LED Morales Duarez – Otras avenidas.



clideo.com

Limpieza de la ladera del Rio Rímac en la berma de acceso al aeropuerto Jorge Chávez




Instalación de TOTEM de bienvenida al Callao





SEGURIDAD CIUDADANA

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Total de cámaras en la zona	110
Cámaras cercanas al nuevo aeropuerto	42
Cámaras en Av. Morales	3 Panorámicas + 9 PTZ
01 Central + 03 Bases de Seguridad	

BASES DE SEGURIDAD CIUDADANA



Av. Santa Rosa c Av. Alameda



Av Morales Duarez con Nuevo Aeropuerto

BASES DE SEGURIDAD CIUDADANA



Av Morales Duarez con Faucett

CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA – Morales Duarez – Calle 22

24-04-2025 Thu 12:27:06



CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA – Morales Duarez – Santa Rosa




CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA – Morales Duarez – Gambeta



CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA – Morales Duarez – Entrada Nuevo Aeropuerto

24-04-2025 Thu 12:13:49





MUNICIPALIDAD DEL
CALLAO

**PEDRO
SPADARO**
ALCALDE



PROGRESAMOS TODOS

**PEDRO
SPADARO**
ALCALDE