



Firmado digitalmente por PONEZ,
REYES ESPINO Raúl Ricardo PAU
20101175944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.08.2024 13:05:19 -05:00

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2025



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

Lima, setiembre 2024

Información al Cierre del Primer Semestre según Directiva Técnica N° 01-CPCGR

ÍNDICE

a)	Visión de los Pliegos del Sector.....	03
b)	Misión de los Pliegos del Sector.....	03
	b.1. Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.....	03
	b.2. Misión de la Autoridad Portuaria Nacional – APN.....	03
	b.3. Misión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU.....	04
	b.4. Misión de la Superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías – SUTRAN	04
c)	Objetivos Estratégicos.....	04
d)	Objetivos Institucionales.....	05
	d.1. Objetivos Estratégicos Institucionales del MTC.....	05
	d.2. Objetivos Estratégicos Institucionales de la APN.....	05
	d.3. Objetivos Estratégicos Institucionales de la ATU.....	05
	d.4. Objetivos Estratégicos Institucionales de la SUTRAN.....	06
i.	Análisis situacional 2023 – 2024 y perspectivas de los pliegos del sector al 2025.....	06
	i.1. Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales-OEI del MTC.....	06
	i.2. Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales– OEI de la APN.....	13
	i.3. Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI de la ATU.....	13
	i.4. Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI de la SUTRAN.....	14
ii.	Resultado de los Indicadores de desempeño.....	15
	ii.1 Indicadores de desempeño del MTC.....	15
	ii.2. Indicadores de desempeño de APN.....	16
	ii.3. Indicadores de desempeño de ATU.....	17
	ii.4 Indicadores de desempeño de la SUTRAN.....	18
e)	Análisis Comparativo del PIA, años 2023, 2024 y presupuesto 2025, a nivel de Pliegos y por Categoría del Gasto (En Millones de Soles).....	18
f)	Análisis Comparativo del PIA, años 2023, 2024 y presupuesto 2025, por Programas Presupuestales (En Millones de Soles).....	21
g)	Análisis Comparativo de los proyectos de inversión programados en los años 2023, 2024 y presupuesto 2025.....	21
h)	Análisis de la asignación de créditos presupuestarios para el presupuesto de los años 2023, 2024 y presupuesto 2025 versus su Programación Multianual.....	25
i)	Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de devengado al primer Semestre.....	25
j)	Análisis del estado de obras paralizadas.....	26
k)	Conclusiones y Recomendaciones.....	30

RESUMEN EJECUTIVO – PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2025

a) Visión de los Pliegos del Sector

El Perú en el año 2030, y el Sector de Transportes y Comunicaciones en particular, ha logrado generar el acceso a los servicios de transporte de calidad, oportunos, seguros, con buena atención a los usuarios en todos los modos: terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo, fluvial, en transporte urbano y rural, considerando especialmente a las personas con discapacidad; como soporte de estos servicios ha impulsado la inversión pública y privada en infraestructura en los modos de transportes, tanto en el nivel nacional, regional y local, especialmente aquellas promovidas como parte de alianzas estratégicas entre los diferentes niveles de gobierno.

De la misma forma, el sector ha conseguido accesibilidad y asequibilidad a las TIC, a los servicios de comunicaciones en el país (postales, Internet -fijo y/o móvil, radiodifusión, telefonía, televisión) en los hogares del país; considerando criterios de calidad del servicio, costos y atención del usuario, a fin de mejorar el bienestar de la población.

De otro lado, considerando la prevención y atención en los siniestros viales y la seguridad en los sistemas de telecomunicaciones, teniendo como referencia de los parámetros y estándares internacionales, se ha alcanzado niveles adecuados de seguridad en los sistemas de transporte y comunicaciones en el país.

Para lograr estos avances se ha redoblado esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la normatividad de los diferentes sistemas de transporte y de comunicaciones a nivel nacional y se propició una gobernanza en transportes y comunicaciones que ha fortalecido la capacidad de gestión, coordinación y articulación entre las entidades públicas y privadas en los diferentes niveles de gobierno.

b) Misión de los Pliegos del Sector

b.1 Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 168-2024-MTC/01, ha definido como Misión Institucional:

"Asegurar la provisión de infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones a toda la población, de manera segura, sostenible, inclusiva y competitiva, orientada a la integración y desarrollo nacional."

b.2. Misión de la Autoridad Portuaria Nacional - APN

La Autoridad Portuaria Nacional a través del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030 aprobado mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0036-2024-APN-DIR, ha definido como Misión Institucional:

"Regular la infraestructura, instalaciones, actividades y servicios del Sistema Portuario Nacional promoviendo su desarrollo y competitividad, con

eficiencia e integridad en la gestión."

**b.3. Misión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao
ATU**

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao a través de Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030 aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 126-2024-ATU/PE, ha definido como Misión Institucional:

"Implementar y gestionar un sistema integrado de transporte público urbano centrado en las personas, económica y ambientalmente sostenible, accesible, inclusivo, seguro y eficiente para Lima y Callao."

b.4. Misión de la Superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías – SUTRAN

La Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías a través del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030 aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°D000011-2024-Sutran-CD, ha definido como Misión Institucional:

"Garantizar el cumplimiento normativo de los agentes fiscalizables en materia de transporte terrestre, tránsito en carreteras y servicios complementarios en beneficio de los usuarios de las vías, contribuyendo a la seguridad vial mediante acciones de prevención, fiscalización y sanción efectivas."

c) Objetivos Estratégicos

El Sector Transportes y Comunicaciones a través del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2024-2030 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1789-2023-MTC/01, ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Sectoriales:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OES 01	Fortalecer la seguridad de los sistemas de transportes y comunicaciones en el país.
OES 02	Incrementar el acceso a servicios de transportes y comunicaciones de calidad en todo el territorio nacional.
OES 03	Elevar la competitividad con infraestructura de transporte y comunicaciones sostenible y resiliente en el país.
OES 04	Fortalecer la gobernanza en materia de transportes y comunicaciones a nivel nacional.

Los Objetivos Estratégicos Sectoriales se articulan con los Ejes Prioritarios y Lineamientos establecidos en la Política General de Gobierno del actual mandato presidencial, aprobado por D.S. N° 042-2023-PCM, principalmente se destaca lo siguiente:

- La articulación directa del Eje 4: Reactivación económica y los Lineamientos 4.3 Reactivar las inversiones prioritarias y de alto impacto productivo y social, incluidos los acuerdos de gobierno a gobierno y 4.5 Implementar medidas de reactivación, con énfasis en los sectores agricultura, producción, turismo, cultura, ambiente y transportes y comunicaciones.

- El Eje 9: Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida y el Lineamiento 9.4 Reducir la brecha de infraestructura e impulsar inversiones en materia de transportes y comunicaciones.

d) Objetivos Institucionales

d.1. Objetivos Estratégicos Institucionales del MTC

El MTC en el marco del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030, ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OEI 01	Proveer infraestructura de transporte para la movilización e integración interna y externa del país.
OEI 02	Gestionar la provisión de servicios de transporte con niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las necesidades de los usuarios.
OEI 03	Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional.
OEI 04	Elevar los niveles de seguridad en el sistema de transporte en la población.
OEI 05	Promover el acceso y uso seguro de los servicios de comunicaciones en beneficio de la población en general.
OEI 06	Elevar los niveles de seguridad de los servicios de transporte para la población.
OEI 07	Promover la implementación de Sistemas de Transporte Urbano para mejorar la movilidad de la población.
OEI 08	Modernizar la gestión institucional
OEI 09	Gestión del Riesgo de Desastres

d.2. Objetivos Estratégicos Institucionales de la APN

La APN en el marco del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030, ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OEI.01	Fomentar la inversión en infraestructura portuaria moderna, eficiente, sostenible y resiliente en el SPN
OEI.02	Fortalecer la calidad de las actividades y servicios portuarios en el SPN
OEI.03	Fortalecer la gestión de protección y seguridad portuaria en el Sistema Portuario Nacional
OEI.04	Fortalecer la transformación digital e innovación tecnológica para su implementación integral en el Sistema Portuario Nacional
OEI.05	Modernizar la Gestión Institucional
OEI.06	Fortalecer la gestión del Riesgo de Desastre

d.3. Objetivos Estratégicos Institucionales de la ATU

La ATU en el marco del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030, ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OEI.01	Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte Urbano para la población de Lima y Callao
OEI.02	Mejorar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Urbano en beneficio de la población de Lima y Callao
OEI.03	Modernizar la gestión institucional para servir mejor a la población de Lima y Callao
OEI.04	Desarrollar la gestión del riesgo de desastres del Sistema Integrado de Transporte Urbano.

d.4. Objetivos Estratégicos Institucionales de la SUTRAN

La SUTRAN en el marco del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2030, ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

Código	Descripción
OEI.01	Contribuir a la reducción de la siniestralidad en las vías nacionales.
OEI.02	Modernizar la Gestión Institucional
OEI.03	Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres

i. Análisis situacional 2023 – 2024 y perspectivas de los pliegos del sector al 2025.

i.1 Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI del MTC

OEI 01: Proveer infraestructura de transporte para la movilización e integración interna y externa del país.

El Indicador de este OEI: Cartera de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas que se encuentran en proceso de promoción a cargo de PRONVERSIÓN; ha observado un nivel de avance al I Semestre 2024 del 66.67% respecto a la meta anual.

Este objetivo estratégico se orienta a la dotación de infraestructura de transporte, a través de la construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la red de vías de transporte terrestre (carreteras y ferrocarriles), infraestructura de transporte aéreo y acuático; utilizadas para la movilización de personas y mercancías entre distintas partes del territorio y el exterior. Esto permitirá una mayor competitividad, por ello es fundamental considerarla como una acción principal.

Contar con infraestructura de transporte adecuada, permitirá impulsar la conectividad interna y externa, promoviendo el comercio y facilitando el acceso a nuevos mercados favoreciendo la actividad económica en todo el país, incrementando su competitividad; así como, fomentando la inclusión de zonas rurales en el desarrollo nacional.

Asimismo, incidirá en la reducción de tiempos de viaje y costos operativos, contribuyendo directamente con la eficiencia y productividad del país. Respecto a la conservación y mantenimiento de la infraestructura de transporte, esta garantizará la funcionalidad óptima de la misma, permitiendo un flujo continuo y eficiente en los desplazamientos de personas y mercancías. En ese sentido, debe ser considerado como un componente principal en la gestión de activos de infraestructura de un país.

En el año 2025, el OEI 01 tiene una perspectiva de alcanzar la meta de 20% de la Cartera de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas que se encuentran en proceso de promoción a cargo de PRONVERSIÓN.

OEI 02: Gestionar la provisión de servicios de transporte con niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las necesidades de los usuarios.

El Indicador de este OEI: Porcentaje de crecimiento anual del tráfico vehicular en la red vial concesionada; ha tenido un nivel de avance al I Semestre 2024 superior al 100% respecto a la meta anual.

El objetivo está dirigido a reducir los factores que afectan la calidad de los servicios de transporte de personas a nivel nacional; especialmente orientado a garantizar las condiciones de confort, niveles aceptables de antigüedad de vehículos y naves, confiabilidad en horarios y seguridad en el transporte de personas, ello a través del mejoramiento de la regulación, el fortalecimiento de las acciones de fiscalización del transporte y la reducción de la informalidad.

Actualmente, un aspecto relevante en la prestación de los servicios de transporte está asociado a la alta informalidad en la que opera el transporte vial y fluvial. La informalidad en el transporte interprovincial de pasajeros es un problema que se explica por la insuficiente regulación del sector y debilidad en las acciones de fiscalización del mismo.

La informalidad en el transporte terrestre, no solo genera un riesgo latente de inseguridad de las personas que se movilizan, sino también afecta el transporte formal por las pérdidas económicas a que se ven expuestos los prestadores del servicio formal, por la competencia desleal; por lo que es necesario mejorar la fiscalización y cumplimiento de la normatividad mediante acciones conjuntas de las instituciones involucradas con las acciones de control.

En el transporte aéreo, la participación de nuevos operadores, las prestaciones y facilidades a los usuarios, así como la modernización de los aeropuertos concesionados viene generando un crecimiento sostenido de pasajeros por este medio, con el consiguiente beneficio para las actividades económicas y el turismo, demandando a su vez acciones para mantener la calidad del servicio.

El transporte fluvial en la Amazonía se presta en condiciones precarias, con elevada informalidad; se ofrecen servicios de transporte irregular, lo que hace complicado su fiscalización. La mayor parte de embarcaciones son antiguas y diseño que no ofrece las comodidades adecuadas. Frente a ello, el Ministerio desde hace varios años ha impulsado el servicio Ferry en el tramo Iquitos - Santa Rosa y Nauta – Yurimaguas, subsidiando los pasajes con el objetivo de brindar un transporte formal, con seguridad y comodidad para los usuarios.

En el marco del presente objetivo, con un enfoque inclusivo, se seguirá implementando acciones en zonas aisladas con preferente atención a las regiones amazónicas del país, a través principalmente de los vuelos subsidiados y a la movilización de pasajeros en las vías fluviales mediante naves tipo Ferry.

En el año 2025, el OEI 02 tiene una perspectiva de alcanzar la meta de 2.95% de crecimiento anual del tráfico vehicular en la red vial concesionada.

OEI 03: Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional

Los OEI presenta dos indicadores: 1) Densidad del servicio de internet fijo mediante fibra óptica y 2) porcentaje de distritos que cuenten con Estación Base Celular. Ambos indicadores han obtenido niveles de avance al I Semestre 2024 superiores al 100% respecto a la meta anual.

Este objetivo está orientado a promover la expansión de la cobertura de los servicios de comunicaciones, así como mejorar la gestión del espectro radioeléctrico, mediante la implementación de los proyectos regionales de banda ancha, proyectos de selva, el cumplimiento de los compromisos contractuales de las empresas operadoras, así como el reordenamiento de las bandas de espectro radioeléctrico.

El desarrollo de la infraestructura y servicios de comunicaciones, desempeña un papel fundamental para el progreso del país, al mejorar la calidad de vida de las personas, ya que permite que puedan acceder a información y servicios en línea, facilitando diversas actividades como el comercio, educación, salud, y generación de oportunidades, dentro de un escenario con mayor conectividad, aportando en la reducción de la brecha digital, y promoviendo la inclusión social y económica.

En ese sentido, se tiene en consideración la inversión en infraestructura de comunicaciones, para el despliegue y mejora de redes de fibra óptica, antenas de telecomunicaciones, estaciones base para redes móviles, entre otros, lo cual asegura la expansión de la cobertura de internet de alta velocidad, a nivel nacional, con especial atención en zonas rurales y remotas; así como, la adopción de tecnologías emergentes (5G, inteligencia artificial, etc.), garantizando la disponibilidad de los servicios de comunicaciones.

Asimismo, comprende el mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, lo cual resulta crucial, al garantizar la continuidad de los servicios de comunicaciones, asegurando, la conectividad, al prevenir fallas o interrupciones, y la calidad del servicio, al minimizar la degradación de los componentes, lo cual puede provocar conexiones lentas de internet o pérdidas de señal.

En el año 2025, el OEI 03 tiene una perspectiva de alcanzar la meta de 5.35 de Densidad del servicio de internet fijo mediante fibra óptica y que un 70.30% de distritos que cuenten con Estación Base Celular.

OEI 04 Promover el acceso y uso seguro de los servicios de comunicaciones en beneficio de la población en general.

El Indicador de este OEI: Porcentaje de la población de 6 a más años de edad que usa Internet; ha tenido un nivel de avance al I Semestre 2024 superior al 100% respecto a la meta anual.

El objetivo primordial es establecer las bases para promover el incremento en la cobertura de las redes y la penetración de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo banda ancha e Internet, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad en las zonas de atención prioritaria de cobertura social

El presente objetivo busca masificar el uso de los servicios de comunicación con el propósito de acercar la información y los agentes de comunicación, de manera segura, que permita el desarrollo personal y de la localidad. Asimismo, propiciar las buenas prácticas en la radio y televisión peruana, donde primen los intereses generales del país y de sus ciudadanos.

Mediante las acciones para el logro de este objetivo, se promoverá el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales, así como su uso adecuado mediante acciones de capacitación y sensibilización a la población o entidades, establecimiento de normas que promuevan el uso de la conectividad y proyectos que incrementen su uso. También se plantea incrementar la oferta de Centros de Desarrollo Digital para brindar el servicio de accesibilidad y capacitación digital, con implementación de equipo informático, equipamiento multimedia, equipamiento de telecomunicaciones, para lo cual es necesario que la capital de distrito cuente con cobertura de servicio de acceso/conexión a internet (fija y/o móvil).

Por la dinámica del sector es necesario fortalecer la planificación integral, articulada y eficiente que promuevan el acceso a los servicios de comunicaciones en el país, para anticipar los cambios de la industria y la creciente demanda de los usuarios, con el objetivo de reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares considerados de preferente interés social, desarrollando instrumentos normativos y técnicos que promuevan el acceso a los servicios de comunicaciones en el país, diseñando políticas que catalicen la inversión, la innovación y la colaboración de actores.

En el año 2025, el OEI 04 tiene una perspectiva de alcanzar la meta de que el 75.40% de la población de 6 a más años de edad que usen Internet.

OEI 05: Elevar los niveles de seguridad de los servicios de transporte para la población.

El Indicador de este OEI: Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito terrestre por cada 100,000 habitantes; ha observado un nivel de avance al I Semestre 2024 del 56.25% respecto a la meta anual.

El objetivo se orienta a la mejora permanente de los niveles de seguridad en los servicios de transportes que se brinda a la población a nivel nacional, considerando la dinámica poblacional que ha tenido una clara tendencia a la urbanización del país en desmedro de la población rural.

De acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional del Perú, entre las principales causas que generan los accidentes viales se menciona las siguientes: Factores relacionados al conductor: (i) exceso de velocidad y (ii) imprudencia del conductor; Factores relacionados al peatón: (i) imprudencia del peatón y (ii) ebriedad del peatón; Factores relacionados al vehículo: (i) fallas mecánicas y (ii) falta de luces; y Factores relacionados al medio ambiente físico: (i) pista en mal estado y (ii) señalización defectuosa.

La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial que se encuentra en implementación, establece seis objetivos prioritarios, que constituyen el marco para el presente objetivo estratégico institucional; en este sentido, el MTC en cumplimiento de las normas internacionales de seguridad, viene implementando medidas correctivas a fin de incorporar elementos con estándares de calidad desde el diseño de la infraestructura de transporte, así como acciones relacionadas con los vehículos, conductores y usuarios; con la finalidad de contar con un transporte seguro y sostenible, que minimice los riesgos de ocurrencia de accidentes.

Asimismo, se ha previsto mejorar y optimizar la emisión de autorizaciones a los operadores de los servicios de transportes, desarrollar mecanismos de fiscalización en materia de seguridad, fortalecer las capacidades de los operadores de los servicios y actualizar permanentemente los instrumentos técnicos normativos en este aspecto.

En el año 2025, el OEI 05 tiene la perspectiva de alcanzar una Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito terrestre por cada 100,000 de 7.5

OEI 06: Promover la implementación de Sistemas Integrados de Transporte Urbano para mejorar la movilidad de la población.

El Indicador de este OEI: Porcentaje de ciudades con población

urbana de más de 100 mil habitantes y capitales de departamento en las que se promueve la implementación de Sistemas de Transporte Urbano público; ha tenido un nivel de avance al I Semestre 2024 del 100% respecto a la meta anual.

El objetivo se orienta a promover y apoyar la planificación e implementación de los servicios de transportes urbano, en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano en ejecución, para facilitar la movilidad sostenible en amplia escala en las ciudades; así como favorecer su accesibilidad económica y física, proporcionando facilidad de acceso a personas en situación de exclusión o vulnerabilidad o con problemas de movilidad física. La perspectiva de sostenibilidad en los procesos, puede ayudar a desarrollar soluciones urbanas que sean capaces de hacer frente a los retos ambientales, sociales y económicos que se presentan en el mediano plazo y ayudar a que estas sean capaces de adaptarse a los mismos.

Considerando que el transporte urbano es competencia de los gobiernos locales, el Ministerio, en el marco de su rectoría y ejercicio de las funciones que le corresponden, a través del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD, presta asistencia técnica y apoyo a las municipalidades provinciales en la preparación e implementación de sistemas de transporte urbano, elaboración de planes, formulación de estudios y fortalecimiento institucional.

Se debe tener en cuenta que la planificación integral desde las entidades competentes en el desarrollo urbano y el transporte, necesita complementarse con un claro enfoque a nivel local a través de una planificación territorial y participativa, adaptándose a las necesidades y realidades de cada entorno urbano.

En el año 2025, el OEI 06 tiene la perspectiva de alcanzar la meta de 13% de ciudades con población urbana de más de 100 mil habitantes y capitales de departamento en las que se promueve la implementación de Sistemas de Transporte Urbano público.

OEI 07: Mejorar la gestión ambiental en la implementación de los sistemas de transportes y comunicaciones en beneficio de la población

La implementación del Indicador de este OEI: Reducción de las emisiones de CO₂e producto de la implementación de medidas de mitigación del sector Transportes; está programado a partir del año 2026.

El objetivo busca minimizar los impactos en el medio ambiente, por las emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero (GEI), producto de la implementación y operación de los sistemas de transportes y comunicaciones.

La contaminación del aire se origina a partir de fuentes naturales y antropogénicas, sin embargo, la contribución de las actividades humanas supera con creces las fuentes naturales, siendo una de

las principales, el uso de los combustibles fósiles por vehículos motorizados utilizados en la prestación de servicios de transporte público; siendo otro factor que acelera las emisiones de contaminantes locales de aire y de GEI la expansión y excesiva dependencia del transporte en vehículos privados.

Un estudio elaborado por el Ministerio del Ambiente, determinó que la principal fuente de presión sobre la calidad de aire se asocia con el aumento del parque automotor y el uso de combustibles fósiles.

Es importante señalar que generar procedimientos y documentos técnicos normativos contribuirá con este fin, pero también es importante trabajar estrategias que garanticen mejora en los sistemas de transporte y comunicaciones, como, la aprobación y certificación de vehículos con menor o nula emisión de efectos contaminantes y la implementación de las TICs como medio que permitan la mitigación ambiental mediante el control telemétrico, sistemas de alerta temprana ante posibles eventos que generan daños por contaminación en los sistemas de transporte y afectaciones de salud al usuario o al medio ambiente por emisión de gases de efecto invernadero, por exposición a la radiación electromagnética u otro elemento del sistema que produzca daño a la salud de las personas en general. Las acciones de supervisión, fiscalización y sanción orientadas hacia este propósito son muy importantes, y tan necesarios como velar por el cumplimiento de las normas de transportes y comunicaciones.

OEI 08: Modernizar la gestión institucional.

El Indicador de este OEI: Porcentaje de ciudadanos satisfechos por los servicios recibidos; ha observado un nivel de avance al I Semestre 2024 del 98.97% respecto a la meta anual.

El objetivo se centra en la modernización de la gestión institucional del MTC, a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, generando beneficios a la sociedad.

Por tanto, se dirige a la mejora de la articulación interna, automatización y transparencia de los procesos administrativos; asimismo, la implementación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los principales sistemas administrativos; en esa misma línea para conseguir las mejoras continuas y la innovación hacia la gestión del conocimiento y del cambio en la cultura organizacional para incrementar la eficiencia, la transparencia del sector público, y la rendición de cuentas.

Considera también el fortalecimiento de competencias al interior del Ministerio, articulados a la gestión pública por resultados; continuar la implementación de acciones en materia de integridad y lucha contra la corrupción en el MTC. Se prevé implementar mecanismos para la prevención y gestión oportuna de controversias, diferencias y conflictos sociales en el ámbito de competencia del Ministerio, así como realizar el permanente seguimiento del cumplimiento de los compromisos y acuerdos derivados de los procesos de diálogo.

En el 2025, se tiene la perspectiva de que el Porcentaje de ciudadanos satisfechos por los servicios recibidos alcance la meta de 55.69%.

OEI 09: Gestión del Riesgo de Desastres

El Indicador de este OEI: Porcentaje de implementación de planes específicos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados; ha observado un nivel de avance al I Semestre 2024 del 13.61% respecto a la meta anual.

La gestión del riesgo es el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres naturales, así como de una serie de acciones preventivas, correctivas y reductivas que de manera organizada y la participación multisectorial, se deben ejecutar en el menor tiempo posible.

Por las características del sector, muy ligado a la infraestructura y servicios, expuestos a los riesgos de desastres que de recurrentes s han convertido en fenómenos frecuentes en el país; de acuerdo a los últimos datos se estima que el 46% del territorio nacional presenta condiciones de vulnerabilidad alta a muy alta, el País se encuentra entre los diez países más vulnerables del mundo al cambio climático, asimismo, presenta 7 de las 9 características de países cuyas necesidades y preocupaciones deben ser atendidas según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

En el 2025, se tiene la perspectiva de que el Porcentaje de implementación de planes específicos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados alcance la meta de 28.79%.

i.2 Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI de la APN

En el marco de su Plan Estratégico Institucional 2024-2030, aprobado por la Resolución de Acuerdo de Directorio N°0036-2024-APN-DIR, se obtuvo los siguientes resultados:

La ejecución financiera del POI al primer semestre del 2024 a nivel de actividades operativas e inversiones reportado a CEPLAN en base al presupuesto asignado fue del 38.22%.

La ejecución física del PEI al primer semestre del 2024 a nivel de AEI fue de un promedio del 55.55% y del POI su ejecución física semestral en base a la programación semestral fue del 97% en promedio respecto al avance de las actividades operativas e inversiones.

i.3 Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI de la ATU

El Objetivo Estratégico 01, incluye principalmente recursos para el Pago por Kilómetro Tren Recorrido (PKT), en el marco del contrato

de Concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, así como para la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO) de la Línea 2.

El Objetivo Estratégico 02, incluye principalmente los recursos para el financiamiento del Pago anual por Obras complementarias (CPAO) del contrato de Concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa el Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho.

El Objetivo Estratégico 03 contempla como una de sus actividades principales la Gestión de las adquisiciones de bienes y servicios del Pliego de la ATU.

El Objetivo Estratégico 04 considera la conducción y seguimiento al Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres.

Para los años 2025 - 2027 se han programado recursos para financiar los proyectos: (1) 2115072. Concesiones Ferroviarias; (2) 2233850. Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, departamento de Lima y (3) 2257430. Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, departamento de Lima; que mejorarán la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Urbano.

Conforme con las indicaciones brindadas por el CEPLAN, la primera evaluación al PEI 2024-2030 de la ATU se realizará culminado el periodo 2024, por lo que se cuenta con resultados parciales de su avance.

i.4 Análisis situacional de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI de la SUTRAN

Para el periodo 2024, la SUTRAN cuenta con un nuevo PEI con horizonte 2024-2030 aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° D000011-2024-SUTRAN-CD, el 22 de mayo de 2024, en él se priorizan tres Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) generadores de cambios en el entorno de la gestión pública y, con diez AEI.

En el marco de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD, en la pág.: 71 menciona que "en el caso de los planes estratégicos institucionales (PEI) y planes operativos institucionales (POI), se realiza de forma semestral (AEI) y Anual (OEI, AEI).

Con respecto al Indicador "Índice de accidentabilidad promedio en los tramos de concentración de accidentes (TCA) identificados por la SUTRAN", se viene realizando actividades comprendidas en sus 5 AEI, que darán cumplimiento al cierre del año 2024.

Con respecto al Indicador "Porcentaje de agentes fiscalizables con cumplimiento normativo muy bueno", se viene realizando actividades comprendidas en sus 5 AEI, que darán cumplimiento al cierre del año 2024.

Con respecto al Indicador "Porcentaje de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por los servicios recibidos por la SUTRAN", se viene realizando actividades comprendidas en cuatro (04) AEI, que darán cumplimiento al cierre del año 2024.

Con respecto al Indicador "Porcentaje de Unidades Desconcentradas con riesgo de desastres reducidos, se viene realizando actividades comprendidas en una (01) AEI, sobre el número de Unidades Desconcentradas con riesgo de desastre reducido entre el número de Unidades Desconcentradas con riesgo de desastres identificados, que darán cumplimiento al cierre del año 2024.

Para el año 2025, la asignación presupuestal prevista para la SUTRAN, en el Proyecto de Ley N° 8758/2024-PE, Proyecto de Ley de Presupuesto Sector Público para el año fiscal 2025, asciende a S/ 160,144,979, recursos que permitirán financiar las actividades operativas para el cumplimiento a los objetivos institucionales, en la cual se detalla las prioridades a considerar para el 2025.

De igual forma a nivel de Objetivos institucionales, la SUTRAN cuenta con un Plan Estratégico Institucional con periodo 2024 - 2030, en mención a las normas referentes a la: "Política General de Gobierno por el mandato presidencial", "Integridad, la Ética o la lucha contra la corrupción" y la "Transformación Digital en las Instituciones Públicas"; además de ello, a la aprobación del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2024-2030 del Sector Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1789-2023-MTC/01, de igual forma articulada a la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2023-MTC.

II. Resultado de los Indicadores de desempeño

II.1 Indicadores de desempeño del MTC

Objetivo Estratégico		Nombre del Indicador	Logros esperados			Valores obtenidos	Avance %
Código	Descripción		2024	2025	2026	I Sem 2024	I Sem 2024
OEI 01	Proveer infraestructura de transporte para la movilidad e integración interna y externa del país.	Cartera de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas que se encuentran en proceso de promoción a cargo de PRONVERSIÓN	10%	20%	33%	6.67%	66.70%

OEI 02	Gestionar la provisión de servicios de transporte con niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las necesidades de los usuarios.	Porcentaje de crecimiento anual del tráfico vehicular en la red vial concesionada	3.64%	2.95%	2.62%	13.50%	370.88%
OEI 03	Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional	Densidad del servicio de internet fijo mediante fibra óptica	4.65	5.35	6.04	6.64	142.80%
		Porcentaje de distritos que cuentan con Estación Base Celular.	69.90%	70.30%	70.70%	70.17%	100.39%
OEI 04	Promover el acceso y uso seguro de los servicios de comunicaciones en beneficio de la población.	Porcentaje de la población de 6 a más años de edad que usa Internet	74.50%	75.40%	76.30%	77.71%	104.31%
OEI 05	Elevar los niveles de seguridad de los servicios de transporte para la población	Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito terrestre por cada 100,000 habitantes	8	7.5	7.1	4.5	56.25%
OEI 06	Promover la implementación de Sistemas de Transporte Urbano para mejorar la movilidad de la población.	Porcentaje de ciudades con población urbana de más de 100 mil habitantes y capitales de departamento en las que se promueve la implementación de Sistemas de Transporte Urbano público.	3%	13%	16%	3.00%	100.00%
OEI 07	Mejorar la gestión ambiental en la implementación de los sistemas de transportes y comunicaciones en beneficio de la población	Reducción de las emisiones de CO2e producto de la implementación de medidas de mitigación del sector Transportes	nd.	nd.	11,639	0	0%
OEI 08	Modernizar la gestión institucional	Porcentaje de ciudadanos satisfechos por los servicios recibidos	52.47%	55.69%	59.12%	51.93%	98.97%
OEI 09	Gestión del Riesgo de Desastres	Porcentaje de implementación de planes específicos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados	14.70%	28.79%	42.96%	2.00%	13.81%

Fuente: PEI 2024-2030 MTC

Nd. : No disponible, indicador programado a partir de año 2026.

ii.2 Indicadores de desempeño de APN

Objetivo Estratégico		Nombre del Indicador	Logros esperados			Valores obtenidos	Avance %
Código	Descripción		2024	2025	2026	I Sem 2024	I Sem 2024
OEI 01	Fomentar la inversión en infraestructura moderna, eficiente, sostenible y resiliente en el Sistema Portuario Nacional	Número de instalaciones portuarias viables para su ejecución	16	21	22	16	100%
OEI 02	Fortalecer la calidad de las actividades y servicios portuarios en el Sistema Portuario Nacional	Tasa de administrados con hallazgos identificados en acciones de control y fiscalización operativa y administrativa	22.78	22.18	21.59	24	95%

		Promedio de tiempo en horas de permanencia de la carga en el antepuerto del Terminal Portuario del Callao	0.63	0.63	0.62	0.65	97%
OEI 03	Fortalecer la gestión de protección y seguridad portuaria en el Sistema Portuario Nacional	Porcentaje de administrados con hallazgos evidenciados en auditorías de protección y seguridad	93.34	91.67	90.00	95	98%
OEI 04	Fortalecer la transformación digital e innovación tecnológica en el Sistema Portuario Nacional	Número de actores del Sistema Portuario Nacional que recibieron servicios digitales implementados	1	3	4	1	100%
OEI 05	Modernizar la gestión institucional	Porcentaje de administrados satisfechos con la gestión y servicios brindados por la Autoridad Portuaria Nacional	65	66	67	65	100%
OEI 06	Fortalecer la gestión del riesgo de desastre	Porcentaje de administrados que levantaron hallazgos dentro de los plazos establecidos por las auditorías	80	81.67	83.34	80	100%

Fuente: PEI 2024-2030 APN
Nota : Avance proyectado al año 2025.

II.3 Indicadores de desempeño de ATU

Objetivo Estratégico		Nombre del Indicador	Logros esperados			Valores obtenidos	Avance %
Código	Descripción		2024	2025	2026	I Sem 2024	I Sem 2024
OEI 01	OEI.01 Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	Porcentaje de usuarios que manifiestan su satisfacción por los servicios de transporte público urbano en Lima y Callao	63.00%	66.00%	69.00%	ND	ND
		Tasa de siniestralidad por cada 100,000 pasajeros del servicio de transporte regular	1.24	1.20	1.16	1.30	95%
OEI 02	OEI.02 Mejorar los servicios del Sistema Integrado de Transporte urbano en Lima y Callao	Porcentaje de viajes de pasajeros atendidos por el transporte urbano público masivo en vías exclusivas	8.63%	9.11%	9.60%	ND	ND
OEI 03	OEI.03 Fortalecer la gestión institucional	Índice de efectividad de la gestión institucional	0.985	0.985	0.985	0.2781	28%
OEI 04	OEI.04 Promover la Gestión del Riesgo de Desastres	Porcentaje de acciones del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	39.00%	39%

Fuente: PEI 2024-2030 ATU
Nd. : Información No Disponible. La medición se realiza anualmente.

ii.4 Indicadores de desempeño de la SUTRAN

Objetivo Estratégico		Nombre del Indicador	Logros esperados			Valores obtenidos	Avance %
Código	Descripción		2024	2025	2026	I Sem 2024	I Sem 2024
OEI 01	Contribuir a la reducción de la siniestralidad en las vías nacionales.	Índice de Accidentabilidad promedio en los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) identificados en la SUTRAN.	183	176	165	109	59.56%
		Porcentaje de agentes fiscalizables con cumplimiento normativo muy bueno.	29.16%	30.00%	32.00%	22%	75.45%
OEI 02	Modernizar la gestión institucional	Porcentaje de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por los servicios recibidos por la SUTRAN.	65.00%	70.00%	75.00%	42.00%	64.62%
OEI 03	Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres.	Porcentaje de Unidades Desconcentradas con riesgo de desastres reducidos	0% (*)	0% (*)	20.00%	0.00%	0.00%

Fuente: PEI 2024-2030 SUTRAN

(*) : Indicador programado a partir de año 2026

e) Análisis Comparativo del PIA, años 2023, 2024 y presupuesto 2025, a nivel de Pliegos y por categoría del gasto (Millones de Soles)

Pliego / Categoría de Gasto	PIA		P. Ley	VARIACION			
	2023	2024	2025	VAR	%	VAR	%
	1	2	3	4= (3-1)		5= (3-2)	
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,064.6	12,639.1	12,027.4	-37.2	-0.3%	-611.7	-4.8%
5. GASTOS CORRIENTES	3,888.8	3,862.3	4,414.0	525.3	13.5%	551.7	14.3%
6. GASTOS DE CAPITAL	8,175.8	8,776.8	7,613.4	-562.4	-6.9%	-1,163.4	-13.3%
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE F	135.8	141.1	160.1	24.4	18.0%	19.0	13.5%
5. GASTOS CORRIENTES	134.8	134.1	144.0	9.2	6.8%	9.8	7.3%
6. GASTOS DE CAPITAL	1.0	7.0	16.2	15.2	1526.9%	9.2	131.6%
203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y C	1,074.5	1,265.9	1,301.9	227.5	21.2%	36.0	2.8%
5. GASTOS CORRIENTES	746.4	919.7	891.9	145.5	19.5%	-27.9	-3.0%
6. GASTOS DE CAPITAL	328.1	346.2	410.1	82.0	25.0%	63.9	18.5%
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	44.6	90.7	78.3	33.7	75.7%	27.6	64.5%
5. GASTOS CORRIENTES	30.6	33.2	61.4	30.8	100.4%	28.2	84.7%
6. GASTOS DE CAPITAL	13.9	17.4	16.9	3.0	21.5%	-0.5	-3.1%
Total general	13,319.4	14,096.8	13,567.8	248.4	1.9%	-529.0	-3.8%

Fuente: Elaboración Propia

Durante los años bajo análisis, el Presupuesto del Sector en promedio ha fluctuado entre S/ 13 319.4 y S/ 13 567,8 millones, que representa aproximadamente el 8.49% del Presupuesto del Gobierno Nacional, en cuanto a la composición corresponde 40.6% a Gasto Corriente y 59.4% a Gastos de Capital. Para el presente año fiscal, el Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Transportes y Comunicaciones asciende a S/ 14 096,8 millones, que representa el 9.19% del Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Nacional (S/ 153 317,9 millones).

Para el año 2025, se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 13 567,8 millones, que representa el 8.49% del Presupuesto Institucional de Apertura

del Gobierno Nacional (S/ 159 831,3 millones), conforme lo señala el Proyecto de Ley para el AF-2025, Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Asimismo, podemos observar que, para el Año Fiscal 2025, existe una disminución en la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura por el importe de S/ 529,0 millones, suma que representa en términos porcentuales un 3.8% respecto de lo asignado para el Año Fiscal 2024.

Pliego 036: MTC

Con respecto al AF-2024, el Pliego 036: MTC tiene una menor asignación por el importe de 611.7 millones, que representa en términos porcentuales un decremento de -4.8%.

Para el caso del Provias Nacional, en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025, se asigna a la Unidad Ejecutora: 007 Provias Nacional una asignación ascendente a S/ 4,487,569,035, de los cuales el 34% ascendente a S/ 1,533,418,944 corresponde a Gasto Corriente y el 66% ascendente a S/ 2,954,150,091 corresponde a Inversiones. La citada cifra presenta un incremento del 6%, con respecto al presupuesto institucional de apertura del año 2024, el cual sigue siendo menor en un 16% con relación al presupuesto institucional de apertura del año 2023.

Provias Nacional tiene a su cargo el mantenimiento de la Red Vial Nacional compuesta por 22,800 km. Asimismo, tiene bajo su responsabilidad el cobro de peajes en 26 Unidades ubicadas a nivel nacional, cuya recaudación forma parte de los ingresos del Tesoro Público, que administra el MEF.

Para el caso de Provias Descentralizado, la asignación para el año 2025 asciende a S/ 1 244 752 524,00, de los cuales S/ 511.9 millones fueron destinados a financiar Gasto Corriente y S/ 732.8 millones en gasto de capital.

En relación a la inversión del Programa PROREGIÓN 1, el presupuesto asignado contribuye a la continuidad de 15 servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio (3,280.7 km) y el inicio de 7 servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio (1,584.7 km); por un monto de S/ 577.9 millones.

En lo concerniente a la asignación 2025, según la APM y la demanda calificada el Programa PROREGIÓN 2, esta contribuye a los actos preparatorios para el lanzamiento de procesos de 5 CVA (7 servicios) en el marco del programa, lo cual permitirá inicio del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio en 2,831 km de vías departamentales, por un monto de S/ 66.5 millones.

En el caso de PATS, para el año 2025 cuenta con una asignación presupuestal de S/ 227.8 millones para 41 inversiones; para proyectos que cuentan con Expediente Técnico aprobado, los cuales forman parte del componente 01 que consta de la rehabilitación y mejoramiento de 2,200 Km de caminos vecinales. Asimismo, para el componente 02 que consta de mantenimientos de 5,000 Km. de vías vecinales.

Pliego 202: SUTRAN

El presupuesto para el Año Fiscal 2025 para la SUTRAN, asciende a S/ 160,144,979 y el 100% está asignado en la Función Transporte.

La mayor participación presupuesto del Año Fiscal 2025 lo tiene en Gastos Corrientes que asciende a S/ 143,956,193, que representa el 89.9%, y en Gastos de Capital cuenta con una asignación de S/ 16,188,786 representando el 10.1%.

La asignación presupuestal para el año fiscal 2025 en el Programa Presupuestal (PP) 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte que asciende a S/115,122,710 representa el 71.9%; en Acciones Centrales (AC) por S/ 44,984,899 que representa 28.1% y en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) por S/ 44,984,899 que representa 28.1% de los recursos asignados a la SUTRAN.

Las inversiones más relevantes a ser ejecutadas mediante la asignación presupuestaria del año fiscal 2024 es la continuidad de la ejecución del proyecto de inversión con CUI 2541291 por S/ 1,137,824 y las 03 IOARR con CUI 2594775 por S/ 2,080,000, CUI 2627434 por S/ 761,483 y CUI 2636222 por S/ 2,912,193.

Pliego 203: ATU

La asignación presupuestal para el Año Fiscal 2025, según Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público, asciende a la suma de S/ 1 301 939 187,00, de los cuales para:

- **Gastos Corriente:** el importe de S/ 891 861 008,00 que representa el (69%) cuyo financiamiento principalmente es para el compromiso del Pago del Kilómetro Tren Recorrido (PKT) de Operación y Mantenimiento de Línea 1 el importe de S/ 350 268 681.00 y para el financiamiento de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO) de Línea 2 el importe de S/ 166 851 404.00 y para acciones propias de la operatividad de la entidad el importe de S/ 242 602 719.00.
- **Gastos de Capital:** el importe de S/ 410 078 179,00 que representa el (31%) cuyo financiamiento principalmente es para el compromiso del Pago del Kilómetro Tren Recorrido (PKT) por S/ 240 308 756.00, pago de CPAO el importe de S/ 135 913 208.00 y pago del proyecto de Línea 2 por el importe de S/ 31 221 964.00

La asignación presupuestal para el Año Fiscal 2025, es 3% mayor con respecto al PIA del Año Fiscal 2024; pero se debe tener en cuenta que para el Año Fiscal 2025 se asignó en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en la genérica de gasto 2.3: Bienes y Servicios S/ 188 541 038,00. Teniendo en cuenta que dichos recursos están comprendidos en el marco del Contrato de Concesión de Línea 1, pueden ser destinados única y exclusivamente para el financiamiento del compromiso de PKT.

Pliego 214: APN

Con respecto al AF-2024, una mayor asignación por el importe de 27.6 millones, que representa en términos porcentuales un incremento de 54.5%.

El proyecto del presupuesto de gastos del Pliego 214 Autoridad Portuaria Nacional para el año fiscal 2025, es de S/ 78,302,536.00 desagregada en las siguientes fuentes de financiamiento:

Fuente de Financiamiento	Monto S/	Porc .%
1. Recursos Ordinarios	31,642,091.00	40.40%
4. Donaciones y Transferencias	16,629,056.00	21.20%
5. Recursos Determinados	30,031,389.00	38.40%
Total	78,302,536.00	100.00%

Mientras que, por categoría presupuestal es la siguiente:

Categoría Presupuestal	Monto en S/	Porc .%
Programa Presupuestal	40,582,536.00	51.80%
Acciones Centrales	20,815,069.00	26.60%
APNOP	16,904,931.00	21.60%
Total	78,302,536.00	100.00%

f) Análisis Comparativo del PIA, años 2023, 2024 y presupuesto 2025, por Programas Presupuestales (En Millones de Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA		P. Ley	VARIACION			
	2023	2024	2025	VAR	%	VAR	%
	1	2	3	4= (3-1)		5= (3-2)	
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	12,309.7	12,845.3	12,368.5	58.8	0.5%	-476.8	-3.7%
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	1,385.9	1,043.0	992.0	-394.0	-28.4%	-51.0	-4.9%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,809.8	9,808.2	9,464.2	-45.5	-0.5%	-144.0	-1.5%
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	1,414.0	2,194.1	1,912.3	498.3	35.2%	-281.8	-12.8%
2. ACCIONES CENTRALES	634.6	663.7	654.7	20.0	3.2%	-29.0	-4.2%
9001. ACCIONES CENTRALES	634.6	663.7	654.7	20.0	3.2%	-29.0	-4.2%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	375.1	567.9	544.6	169.6	45.2%	-23.3	-4.1%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	375.1	567.9	544.6	169.6	45.2%	-23.3	-4.1%
Total general	13,319.4	14,096.8	13,567.8	248.4	1.9%	-529.0	-3.6%

Fuente: Elaboración Propia

La asignación presupuestal para el año fiscal 2025 de los Programas Presupuestales, representa el 91,2% de los recursos asignados al Sector Transportes y Comunicaciones; en relación al presupuesto del Año Fiscal 2024, se presenta un decremento de S/ 281.8 millones en el Programa Presupuestal 0148. Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano.

Referente al Programa Presupuestal 0138. Reducción del Costo, Tiempo, e Inseguridad en el Sistema de Transporte, se presenta un decremento de S/ 144,0 millones. El Programa Presupuestal 0047: Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados, presenta una disminución de S/ 51,0 millones.

g) Análisis Comparativo de los proyectos de inversión programados en los años 2023, 2024 y presupuesto 2025

Para el presupuesto asignado en inversiones, para el Sector Transportes y Comunicaciones, el monto asignado para el año fiscal 2024 fue de S/ 8 988,3 millones, importe mayor en 5.69% respecto al presupuesto asignado para el año fiscal 2023, que ascendió a S/ 8 504,2 millones, representando un incremento de S/ 484,1.

El presupuesto asignado para inversiones en el año 2025 asciende a S/ 8 021,4 millones, que corresponde comparativamente a un decremento de S/ 966,9 millones con respecto al AF 2024, y que representa una disminución porcentual de 10.76%.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las principales inversiones del sector Transportes y Comunicaciones, de los años 2023, 2024 y 2025.

Nro	PROYECTOS	PIA		P. LEY	%
		2023	2024	2025	Partic.
1	2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	378.5	890.0	835.2	10.4%
2	2623129. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA NUEVA CARRETERA CENTRAL ATE - CIENEGUILLA - ANTIOQUIA - SANTO DOMINGO DE OLLEROS - CUENCA - LANGA - HUAROCHIRI - SAN MATEO - YAULI - EMP. PE-22, DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0.0	0.0	561.8	7.0%
3	2027620. CONCESIONES VIALES	853.5	491.5	485.0	6.0%
4	2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO	341.0	512.8	454.6	5.7%
5	2473375. CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I) EN LOS DISTRITOS DE CALLAO, LA PERLA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	70.6	110.5	367.4	4.6%
6	2408189. CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE LIMA Y CALLAO	157.5	317.4	323.3	4.0%
7	2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	412.2	605.3	315.1	3.9%
8	2253121. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO	122.7	247.2	308.8	3.8%
9	2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS	261.1	266.2	214.1	2.7%
10	2318526. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609	50.0	76.5	157.7	2.0%
11	2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCHOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	279.9	122.9	140.1	1.7%
12	2188921. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES	0.0	143.8	134.6	1.7%
13	2234983. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	48.5	1.9	134.0	1.7%
14	2459243. CREACION DE UN SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS, URGENCIAS E INFORMACION MEDIANTE UN NUMERO UNICO 911 EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	113.8	40.7	133.0	1.7%
15	2234986. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP, RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA	71.8	9.2	131.0	1.6%
16	2234987. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	126.0	120.3	123.3	1.5%

Nro	PROYECTOS	PIA		P. LEY	%
		2023	2024	2025	Partic.
17	2392435. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA Y PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO TAMBO GRANDE - CHULUCANAS - MORROPON, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	90.1	80.7	117.1	1.5%
18	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	251.3	92.8	115.9	1.4%
19	2473163. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RIO - TACNA EN LOS DISTRITOS DE TACNA, SAMA Y LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	132.9	74.7	108.0	1.3%
20	2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	143.1	126.8	102.9	1.3%
21	2338025. CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION LA LIBERTAD	140.7	128.3	95.9	1.2%
22	2509789. CONSTRUCCION DE TALUD; EN EL(LA) CARRETERA INTEROCEANICA SUR TRAMO 2: URCOS - INAMBARI, 15 SECTORES INESTABLES UBICADOS ENTRE LOS KM 34+450 AL KM 214+130, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	4.0	0.0	66.4	1.1%
23	2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	6.9	79.6	82.7	1.0%
24	2472672. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL - PROREGION 1	88.8	14.8	79.4	1.0%
25	2389634. CREACION PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	57.9	80.0	75.7	0.8%
26	2078363. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA	102.9	75.5	74.3	0.9%
27	2045273. CONCESIONES PORTUARIAS	27.0	59.8	73.9	0.9%
28	2300831. CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA	0.0	52.5	71.8	0.9%
29	2290816. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	109.7	89.7	71.0	0.9%
30	2273538. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ANCASH	160.9	120.3	70.7	0.9%
31	2397504. MEJORAMIENTO FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAMELICA CENTRO POBLADO DE CHILCA - DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN, CENTRO POBLADO DE HUANCAMELICA - DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - REGION HUANCAMELICA	18.6	29.5	67.1	0.8%
32	2239036. CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	124.7	81.6	66.6	0.8%
33	2451550. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCACHA - HUANTA, TRAMO: IZCUCACHA - MAYOCC DISTRITO DE IZCUCACHA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	99.5	3.0	63.4	0.8%
34	2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	2.1	1.4	52.7	0.7%
35	2414900. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MD-566 TRAMO LA JOYA A CHONTA, MD 553 TRAMO CHONTA A INFIERNO Y MD-568 TRAMO CRUCE LOERO AL CRUCE CHONTA DE LAS LOCALIDADES DE LA JOYA, BAJO TAMBOPATA, CHONTA E INFIERNO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	0.0	2.9	52.0	0.6%

Nro	PROYECTOS	PIA		P. LEY	%
		2023	2024	2025	Partic.
...	OTROS PROYECTOS DE CARTERA MENORES A 50MM	3,655.9	3,958.3	1,674.7	20.9%
Total general		8,504.2	8,988.3	8,021.4	100%

Fuente: Elaboración Propia

h) Análisis de la asignación de créditos presupuestarios para el presupuesto de los años 2023, 2024 y presupuesto 2025 versus su Programación Multianual

PUEBLOS / UNIDADES EJECUTORAS	PIA		P. Ley	APM		VARIACION			
	2023	2024	2025	2026	2027	VAR.	%	VAR.	%
	1	2	3	4	5	En (3-1)		7= (3-2)	
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,064.6	12,639.1	12,027.4	10,829.1	11,968.7	-37.2	-0.3%	-611.7	-4.8%
001: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	3,553.1	3,944.7	5,064.6	5,072.0	5,639.5	1,511.5	42.5%	-880.1	-14.8%
007: MTC- PRO VIAS NACIONALES	5,347.4	4,242.6	4,487.6	3,822.1	4,124.5	-899.9	-16.1%	244.9	5.8%
010: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO	1,517.1	1,304.7	1,244.8	1,476.5	1,563.5	-272.4	-18.0%	-60.0	-4.6%
013: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019	134.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-134.7	-100.0%	0.0	0.0%
014: PROWATEL	1,512.2	1,145.4	1,219.0	551.2	601.6	-293.2	-19.4%	73.6	6.4%
015: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0.0	1.7	11.5	5.3	40.7	11.5	0.0%	9.8	574.0%
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAM	135.8	141.1	160.1	137.3	138.0	24.4	18.0%	19.0	13.5%
203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	1,074.5	1,265.9	1,301.9	1,193.7	1,499.6	227.5	21.2%	36.0	2.8%
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	44.6	89.7	78.3	55.8	56.5	33.7	75.7%	27.6	54.9%
Total general	13,319.4	14,098.8	13,567.8	12,315.6	13,662.9	248.4	1.8%	-529.0	-3.8%

Fuente: Elaboración Propia

El presupuesto asignado para el Año Fiscal 2023 para el Sector Transportes y Comunicaciones fue de S/ 13 319,4 millones, y para el Año Fiscal 2024 se incrementó en 5.84% respecto al año fiscal 2023; para el año fiscal 2025 el presupuesto disminuyó en 3.75% respecto al año fiscal 2024. El presupuesto formulado para el Año Fiscal 2024 para el Sector Transportes y Comunicaciones, asciende a S/ 13 567,8 millones, que representa una variación negativa en virtud de que hay una disminución de S/ - 529,0 millones con relación al PIA del año 2024.

En lo que respecta a los años 2026 y 2027, la asignación al sector ha sido del orden de S/ 12 315,6 millones y S/ 13 662,9 millones, respectivamente, montos menores en comparación con programación multianual anterior.

i) Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de devengado al primer semestre de 2024

A nivel de Proyectos, para el año fiscal 2024, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 8 255.4 millones correspondiente al Sector 36 Transportes y Comunicaciones del cual, y al cierre del primer semestre, presenta un avance de ejecución del 34.5%, equivalente en Soles a S/ 2 851,8 millones.

Se adjunta **ANEXO 01**, con el detalle de la ejecución presupuestaria de inversiones AF-2024.

J) Análisis del estado de obras paralizadas.

MTC (DGPPT - SINPTRA) - Obras paralizadas											UEP	Situación actual
Nro	Proyecto adjudicado	Tipo (Bien servicio)	Año de adjudicación	Valor estimado	Monto contratado	Adendas***	Costos fijos con adendas	Monto Total Grado	Avance físico	Días de retraso		
1	Evitamiento Paján (IV 94) – 7.95 Km*	Bien	2008/0009	USD 10,845,305.52	USD 10,845,305.52	0	USD 10,845,305.52	0	86.90%	1732	DGPPT - DGPPT	Concesionario viene elaborando el estudio de PND (Paso a elevación) Chín, fecha de presentación: Oct. 24, Liberación de interferencias: A la espera de la conformidad de la obra para la reubicación definitiva – no constituye interferencia. La obra reanuda en Jun. 2025.
2	Longitudinal de la Sierra Tama 2 "Rehabilitación y Mejoramiento Obra principal de las Subtramos 01 y 02 (adquisición completa de los predios y la liberación de las interferencias en las 600m de la vía, incluyendo la reubicación del Colegio San Lorenzo, y Zonas Urbanas de Cudervo, Santo Domingo de la Capilla y Chisnel)"	Bien	2009/0014	\$ 620,262,237.58	\$ 620,262,237.58	0	\$ 620,262,237.58	\$ 680,745,352.31	80.02%	1865	DGPPT - DGPPT	El concesionario ha presentado su tercer pago de obras adicionales en el marco del acta de acuerdo para la elaboración del expediente técnico de 19 obras adicionales y actualización del EDI para cumplir con la RSM (Rehabilitación y Mantenimiento). Las cuales están en levantamiento de observaciones. Obra suspendida (22-Jul-2019) mediante acta de acuerdos hasta el 31-03-2025.
3	SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PUNO JULIACA **	Bien	2009/0007	\$ 640,235,023.69	\$ 640,235,023.69	0	\$ 640,235,023.69	\$ 474,851,436.78	98.90%	284	DGPPT - DGPPT	En proceso de modificación del EDI para incorporar Obras por Seguridad Vial solicitadas por población y autoridades locales. Se estima reinicio de obras en Noviembre 2024.

* DGPPT: Dirección de Inversión Privada; DGPPT: Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes.

** No se realiza pago por esta obra al pertenecer a una concesión autoconstruible. El monto contratado corresponde al valor que se muestra en la RD de la obra.

*** El plazo de ejecución de la obra caducó; para su culminación se necesita prestandamente de CSITRAM en ETEs.

**** Se ha colocado el número de Adendas que afectan directamente al costo de las obras, no las adendas en las composiciones.

CUADRO – OBRAS PARALIZADAS – UE007 PROVIAS NACIONAL

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN (S/)	ESTADO/ACCIONES
1 2234355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	1,422,794,975.05	Saldo por ejecutar: S/527,310,907.74 Modalidad: Obra por contrato Avance físico: 57 % Causa de paralización: incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. Propuesta de Solución: Saldo de obra Oyon - Ambo, Tramo 1 (km 134 - km181) - EOI contratado en el marco de la Ley 31589 - Ley de Reactivación de Obras paralizadas
2 2027711	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAUJI - SICUANI	644,150,896.87	Saldo por ejecutar: S/105,445,205.88 Modalidad: Obra por contrato Avance físico: 90.63% Causa de paralización: Abandono de obra por el contratista. -Tramo Negromaño – Yauri – San Genaro, contrato resuelto con RD N° 1537-2022-MTC/20 del 25.10.22. -Tramo Colpahuayco – Langui, PVM mediante Resolución Directoral N° 383-2024-MTC/20 de 10.05.2024, resolvió el Contrato de Obra N° 056-2021-MTC/20.2 Propuesta de Solución: El tramo Negromaño – Yauri – San Genaro, se encuentra en Elaboración del Estudio Definitivo del Saldo de Obra, mediante Ley 31589 - Ley de Reactivación de Obras paralizadas
3 2234088	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCCO EMPALME RUTA NO 10	759,394,670.35	Saldo por ejecutar: S/367,525,161.51 Modalidad: Obra por contrato Avance físico: 60% Causa de paralización: Abandono de obra por el contratista. Propuesta de Solución: EOI contratado en el marco de la Ley 31589 - Ley de Reactivación de Obras paralizadas
4 2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MD-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OIMATE, COMAQUE, PUCUNA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AN-118: DISTRITOS POLOBAYA, POC, MOLLEBAYA, AREQUIPA	620,782,733.49	Saldo por ejecutar: S/292,375,720.51 Modalidad: Obra por contrato Avance físico: 51.25% Causa de paralización: Incumplimiento de obligaciones contractuales al no reiniciar la ejecución de la obra. En Arbitraje. Propuesta de Solución: EOI contratado en el marco de la Ley 31589 - Ley de Reactivación de Obras paralizadas

CUADRO – OBRAS PARALIZADAS – UE010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nº	PROYECTO	CÓDIGO ÚNICO	ESTADO	CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN	PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	COSTO ACTUALIZADO	SALDO POR EJECUTAR
1	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE RPHUACAZU	215571	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	OBRA CON CONTRATO RESUELTO La resolución de contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito por la imposibilidad de continuar con la ejecución de la obra, por cambios sustanciales en el proyecto por el evento extraordinario <u>suspendido</u>	Mediante Memorando N° 781-2024 de fecha 29/03/2024, GO solicita a GE la formulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra, con carácter de urgencia a fin de cumplir con la Obra.	7,912,807	4,033,229
2	INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. GUEROMARKA DEL DISTRITO DE TMTA, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO	216643	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Por haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. La constatación física e inventario de la obra se realizó el 01.02.2024 según consta en el Acta suscrita.	Mediante Memorando N° 01929-2024 de fecha 19/05/2024, GO solicita a GE formular el expediente técnico del saldo de obra.	64,912,508	33,333,766
3	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY – PRIMICORPAMPA – BELLAVISTA – ANTA – SAN ISIDRO – KICHAYOC – CHACLAHUANI – ORATORIO – PAMPAMARCA – PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH	217537	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Contrato resuelto, por acumulación del monto máximo de otras penalidades, establecidas en el contrato. Los días 13 y 14 de diciembre de 2023.	La Gerencia de Obras ha solicitado a la Gerencia de Estudios la formulación del expediente técnico del saldo de obra, mediante Memorando N° 04702-2023-VIC01-GE del 20.12.2023, para la constatación del saldo de obra con carácter de urgencia.	64,912,508	33,333,766
4	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAM-HUANCAHAMA-CHAYOG HUALPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL – AMBO – HUAMUCO	2216178	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Contrato resuelto por acumulación del monto máximo de penalidad.	GO solicita a GE requerimiento de obra y saldo de Obra. Actualmente en GE, encargado de formular el ET. El supervisor presentó la liquidación de obra, el cual fue observado por la Unidad Zonal de Huancayo, el mismo que se encuentra en proceso de autorización de observaciones.	14,534,826	1,017,348
5	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE COMACHA – SEÑOR DE LA HUMILDAD – CUENA BLANCA, DISTRITO DE INCHAHUASI – FERREÑAFE – LAMBAYEQUE	2223856	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	El contrato de obra ha sido resuelto por la entidad por abandono de obra en aplicación del numeral 98.2 COC) a través de la Carta N° 015-MTC/21.5T, de fecha 20/10/2021.	Se solicitó la elaboración del expediente técnico de saldo de obra a la GE. 17/05/2022: Mediante Memo N° 1467-2022, GO remite la documentación requerida por GE y solicita tomar las acciones necesarias para la elaboración del expediente técnico del Saldo de Obra.	16,422,688	3,282,113
6	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-108 (CHANCAYACCO) EMP.HV-844 ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO – ACCOBAMBA – HUANCAYELICA	2258832	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Disponibilidad de Cartera	Variación en trámite de aprobación	12,817,229	1,285,446
7	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. AMASBAYO – MILLPO, DV. HUARPERIA – HUARPERIA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	2311799	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Disponibilidad de Cartera	Trámite de ITS, en curso	34,623,573	9,047,696
8	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-38 (COMBAPATA) – HUATUCOCANE – JAYUNBAMBA – PTE. CIRCUITO SALICA – EMP. CU-1452 (CULLCUYRE) EMP. PE-35 – DV. HUANTURA – CHARA – DV. LAULLINI – CULLCUYRE – EMP. CU-1455, DISTRITO DE COMBAPATA – PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO	2413430	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Disponibilidad de Cartera	Trámite de ITS, en curso	39,563,061	15,253,231
9	REHABILITACION DEL PUENTE SHUAN Y ACCESOS	2427119	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Suspendido por problemas contractuales -Se espera la culminación de la obra en el IV Trimestre 2024	Documentos legales de contratos en proceso de aprobación (SSRAM)	17,125,178	128,998
10	REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS	2430024	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Suspendido por disponibilidad presupuestal – Retiro de Obra IV Trimestre 2024, Outbreak de Obra periodo 2025	Documentos legales de contratos en proceso (SSRAM)	47,384,703	14,680,508
11	REHABILITACION DEL PUENTE COLUMBA – ACHALA Y ACCESOS	2430028	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	INTERFERENCIAS	El contratista mediante acta se comprometió a realizar los trabajos de reubicación	6,137,260	1,368,987
12	REHABILITACION DE PUENTE SOLVIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 – ANCASH)	2436570	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Disponibilidad de trámite de trabajo, por 27probación de variación	Variación en trámite de aprobación	4,420,891	792,346
13	REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 – ANCASH)	2436571	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Disponibilidad de trámite, por PACR	Acciones de aprobación en curso	10,575,560	356,826
14	REHABILITACION DE PUENTE WINTON Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 – ANCASH)	2436573	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Se espera la culminación de la obra en el IV Trimestre 2024	Acciones de aprobación en curso	17,576,744	384,136
15	REHABILITACION DE PUENTE BOMORILLO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 19 – PIURA 3 – TUMBES)	2441764	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	FALTA DE PAGO DE VALORIZACIONES	SE PAGARON VALORIZACIONES PENDIENTES Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN FASE DE MOVILIZACION PARA REINICIO DE OBRAS	7,294,348	1,080,138
16	REHABILITACION DE PUENTE CHALADO Y ACCESOS	2441767	PARALIZADO X LLUVIAS	FALTA DE PAGO DE VALORIZACIONES	SE PAGARON VALORIZACIONES PENDIENTES Y ACTUALMENTE	20,335,894	3,655,386

N°	PROYECTO	CÓDIGO ÚNICO	ESTADO	CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN	PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	COSTO ACTUALIZADO	SALDO POR EJECUTAR
	REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 18 - PUNTA 3 - TUMBES		SUSPENDIDO		SE ENCUENTRAN EN FASE DE MOVILIZACIÓN PARA REMICIO DE OBRAS		
17	REHABILITACIÓN DE PUENTE EL HIGUERO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 18 - PUNTA 3 - TUMBES)	2441758	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	FALTA DE PAGO DE VALORIZACIONES	SE PAGARON VALORIZACIONES PENDIENTES Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN FASE DE MOVILIZACIÓN PARA REMICIO DE OBRAS	7,060,497	2,414,881
18	REHABILITACIÓN DE PUENTE BRAJILLO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PUNTA 2)	2436548	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	FALTA DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	SE HA GESTIONADO LA CONVOCATORIA DE LA SUPERVISIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO SE ENCUENTRA EN O.R. EXP. ER012415883	8,833,719	2,240,481
19	REHABILITACIÓN DEL PUENTE SAN CRUZ Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PUNTA 2)	2436552	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	FALTA DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	SE HA GESTIONADO LA CONVOCATORIA DE LA SUPERVISIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO SE ENCUENTRA EN O.R. EXP. ER012415883	8,520,180	4,292,822
20	REHABILITACIÓN DE PUENTE GUNSHIMOU Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCOSES)	2436584	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Se espera la culminación de la obra en el IV Trimestre 2024	pendiente aprobación de adicional	8,130,732	847,894
21	REHABILITACIÓN DE PUENTE LA PISHCA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE / CAJAMARCA)	2437746	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	FALTA DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	SE HA GESTIONADO LA ADENDA DE CARTA DE FIDUCIARIO POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA. PENDIENTE DE FIRMA DE VMT DESDE EL 18.07.2024	8,450,414	8,825,817
22	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BMR PE-109 (OCORRKY) - VTD. DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTIABAMBIA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2488679	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	Disponibilidad de Cartera	Tramite de ITS, en curso	5,682,771	725,388
23	REPARACIÓN DE PUENTE, EN D.(A) CAMINO VECINAL DA-881 / CA-882 (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - CHICOPÓN) DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	2598115	PARALIZADO X LLUVIAS (SUSPENDIDO)	SUSPENSIÓN POR CONFLICTO SOCIAL	Equipo PACRI y Social en implementación de Acciones	2,089,001	180,313

CUADRO – OBRAS PARALIZADAS – UED14 PRONATEL

CUI	Nombre del Proyecto	Estado	Inicio de la Suspensión / Paralización	Consortio o Empresa Contratada	Modalidad de Contratación	%Avance Físico	Fecha de Suspenc.	Causas de la Paralización	Propuestas de Solución
2250145	INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN CAJAMARCA	Contrato Resuelto	23.04.2019	Redes Andinas de Comunicaciones SRL	Por definir	RT : 0% RA : 0%	23.04.2019		
2250147	INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TUMBES	Contrato Resuelto	24.04.2019	Redes Andinas de Comunicaciones SRL	Por definir	RT : 0% RA : 0%	24.04.2019	Proceso arbitral interpuesto por la contratista. Fallo arbitral en el 2022, luego se inició un proceso judicial que finalizó en 2023.	Verificación de los bienes para poder cerrar el proyecto en el marco del Invierte.
2250179	INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN PUNTA	Contrato Resuelto	24.04.2019	Redes Andinas de Comunicaciones SRL	Por definir	RT : 0% RA : 0%	24.04.2019		

k) Conclusiones y Recomendaciones

- El Sector viene ejecutando proyectos de alto impacto social y económico en el ámbito vial, portuario, ferroviario y de telecomunicaciones.
- El Sector Transportes y Comunicaciones tiene asignado un presupuesto para el AF-2025 ascendente a S/ 13,567,8 MM para el 2025, principalmente destinado a obras públicas por el monto de S/ 8,056,6 MM y para mantenimiento de vías y telecomunicaciones la cifra de S/ 1 692,0 MM.
- Podemos observar que, para el Año Fiscal 2025, a nivel sector, existe una disminución en la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura por el importe de S/ 529,0 millones, suma que representa en términos porcentuales una disminución de 3.8% respecto de lo asignado para el Año Fiscal 2024.
- A nivel de Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene una menor asignación por el importe de 611.7 millones, que representa en términos porcentuales un decremento de 4.8%.
- El Sector Transportes y Comunicaciones centrará su accionar para el ejercicio 2025, en una estrategia de gestión orientada al fortalecimiento y mayor desarrollo de los servicios, teniendo como prioridad al ciudadano.

ANEXO N° 1:

INVERSIONES DE LA CARTERA DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AÑO FISCAL 2025

Nro	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
1	200020. GESTION DE PROYECTOS	6,733,568	4,808,758	408,301.82	8.5%
2	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	92,813,307	58,220,897	21,918,665.32	34.3%
3	200200. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTA - PUCALLPA	6,295,468	7,852,338	-	0.0%
4	200220. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAVRYA-JEN SAN IGNACIO-RO CANGHS	1,182,144	2,647,740	41,852.80	2.0%
5	200264. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-TAUTAN-HUARAZ	-	820,100	-	0.0%
6	2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO	-	2,945,836	-	0.0%
7	2015918. INTEGRACION VAL TACNA - LA PAZ	1,151,488	2,626,594	358,824.75	13.7%
8	2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUALAJ - TOCACHE	574,824	1,821,730	313,135.52	17.2%
9	2018301. CONSTRUCCION CARRETERA CABALLO COCHA - PALO SECO - BUNEN SUCCSO	3,828,576	800,000	143,852.41	18.0%
10	2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILABAMBA	200,000	200,000	36,435.18	18.7%
11	2022907. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRIUNFO - SHERAN - HUAMACHUCO	200,000	1,048,280	316,153.40	16.2%
12	2025707. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO	15,431,726	16,431,726	148,834.21	0.9%
13	2027620. CONCESIONES VIALES	481,538,012	510,287,185	268,856,382.25	54.1%
14	2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATATELLAS - YAUJI - BOCANA	35,778,230	30,221,581	2,321,857.30	11.5%
15	2028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS	200,000	611,538	353,257.59	38.9%
16	2029342. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DIVYALLOS-CHUPACA	-	62,633	-	0.0%
17	2031893. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUANCHICO - PUNTE PALLAR - JUAN J. SECTOR: HUANCHICO - SACASCOCHA - PUNTE PALLAR	846,827	646,827	78,726.78	8.5%
18	2031797. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHINCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. RESTER-PT. PAUCARTAMBO-VILLA RICA	200,000	200,000	7,816.52	3.9%
19	2041885. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM 0 + 600 - KM 4 + 942) Y RELEVACION DE PUNTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	-	19,329	-	0.0%
20	2042345. REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA	842,521	842,521	-	0.0%
21	2042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY	330,000	10,615,338	2,774,136.80	35.6%
22	2043383. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SUELA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR	-	2,230,830	-	0.0%
23	2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS	286,180,630	286,180,630	77,325,285.87	28.0%
24	2045032. CONSTRUCCION DEL PUNTE PUELLAS Y ACCESOS	200,000	200,000	-	0.0%
25	2045273. CONCESIONES PORTUARIAS	58,826,557	38,954,120	8,548,877.17	16.8%
26	2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUELUA-AREQUIPA, TRAMO MO-108, CRUZ DE FLORES, DISTRITO TORATA, OMATE, CORLAQUE, PUGUNA, I.D. PAMPA USUÑA, MOQUELUA, TRAMO RR-118, DISTRITO POLCBAYA, POCB, MOLLEBAYA, AREQUIPA	8,400,000	7,037,272	2,398,531.14	34.0%
27	2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. MISTOR GAMBITTA - CALLAO	8,439,188	44,642,337	2,832,942.47	5.5%
28	2057738. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS	200,000	587,234	358,342.47	60.3%
29	2057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VINDA-LWISH	31,964,219	81,980,990	34,278,905.18	55.3%
30	2058058. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGONAFE-COCHABAMBA-CAJAMARCA	11,536,225	11,536,225	2,762,855.38	22.0%
31	2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DIV.QUELCA - MIFARANI - ILO - TACNA	1,189,654	1,539,215	50,305.68	3.3%
32	2060616. RELEVACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MFC	-	251,980	-	0.0%
33	2081121. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DOTAHUASI - CHAWICANA	-	148,660	-	0.0%

Nº	PROYECTOS	PIA	PIB	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
34	200374. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASITE - LUNAHUANA	-	1,235,038	349,412.70	28.3%
35	207835. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	280,000	833,434	789,882.43	92.4%
36	207838. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUROZ - TAUGA - CABANA - HUANDOWAL - PALLASCA	75,487,652	197,042,467	47,943,901.29	44.6%
37	207837. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANLA - CALANGO - LA CAPILLA	200,000	682,912	110,343.34	12.7%
38	207871. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MOZAMARICU - PANGOA - PUERTO OCCOPI	200,000	200,000	-	0.0%
39	207842. MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOGAPAN Y ACCESOS	231,183	-	-	0.0%
40	207808. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABALLA - LIRCAY	200,000	303,708	125,256.72	44.6%
41	2081515. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULCAS - CRUCE RIO CHILCA - PANAMERICANA SUR), PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1,338,672	169,998	21,538.85	15.8%
42	208774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANURA - SAYAN - CHURIN	75,837,750	94,621,678	29,725,448.89	31.4%
43	208761. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-WAYCCO AYACUCHO TRAMO WAYCCO-HUMTA	-	2,083,600	-	0.0%
44	208762. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBAS - CENTRO DE COMERCIO - TERMINAL PORTUARIO PUCAYAL	695,600	333,300	-	0.0%
45	208971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PUURA - QUAYAGUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	1,826,620	3,262,605	230,554.11	7.2%
46	210854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUYLAS - PAMPACHURI - NEGROMAYO	200,000	785,808	152,625.13	19.4%
47	210832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NEWA Y ACCESOS	-	467,324	-	0.0%
48	211633. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERNALDEZ - SAN ALEJANDRO	1,386,133	15,101,468	1,407,136.87	9.3%
49	2116561. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - CAMBAMBA - SAUSACCOCHA	816,587	2,218,468	1,164,364.54	52.5%
50	211892. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS	-	388,908	-	0.0%
51	211407. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-SH - RACHACOCO - YANACOCCHA - LIRAC - TAPACOCCHA; DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE RECAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	289,313	-	0.0%
52	2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	892,973,241	675,168,988	481,827,364.11	52.7%
53	2121925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERNALDEZ	1,080,000	3,421,121	-	0.0%
54	2132602. CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS	330,000	-	-	0.0%
55	2132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	1,174,576	1,174,576	-	0.0%
56	2132705. REHABILITACION DE LA CARRETERA DESDE LAS VEGAS - TARRA	-	243,390	-	0.0%
57	2134648. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RD-19 RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 316 SAYAN	-	952,340	-	0.0%
58	2134884. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YALURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-INATA, TRAMO D/L INATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	200,000	1,917,774	1,652,230.68	86.2%
59	2155713. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. RDA - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA	2,334,187	1,208,723	-	0.0%
60	2155608. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-SH LA CALZADA, TRAMO SELVA ALDRE-EMPALME RUTA PE-SH LA CALZADA	2,894,535	20,642,871	18,962,280.78	48.7%
61	2158780. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	26,130,970	24,323,204	7,504,872.69	32.8%
62	2159462. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS	-	1,906,900	225.08	0.0%
63	2160842. INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROCHIMBA DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	1,882,635	1,882,635	786,639.74	48.1%
64	2167885. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MOZAMARI - PANGOA - CUBANTA	200,000	200,000	24,534.28	12.3%
65	2168308. CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAIS - REGION LAMBAYEQUE	200,000	320,857	117,583.28	38.8%
66	2172798. HIDROVIA AMAZONICA: RIOS MARIANON Y AMAZONAS, TRAMO SARAPIZCA - IGUITOS - SANTA ROSA; RIO HUALLAGA, TRAMO YURIMAGUAS-CONFLUENCIA CON EL RIO MARIANON; RIO UCAYALI, TRAMO PUCALLPA-CONFLUENCIA CON EL RIO MARIANON	40,000,000	48,000,000	-	0.0%
67	2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-SH LONGIFUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	35,048,767	22,882,878	1,880,142.05	8.6%
68	2175072. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHULUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAN -	8,235,488	1,446,487	435,288.75	26.1%

Nº	PROYECTOS	PIA	PIB	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
	ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH				
69	217725. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHO CHICO HASTA LA RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICULA NUEVO SINCHO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO FIEDRAL Y EL TABANCO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PUURA - PIURA	4,363,214	187,373	-	0.0%
70	217726. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCOC-CONOCOCCHA, SECTOR HUANCOC-LA UNION-HUANCA, RUTA PE-3N	122,926,125	124,726,125	48,465,209.87	37.2%
71	218533. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHAS - LA CONVENCIÓN - CUSCO	200,000	200,000	312.10	0.2%
72	218621. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES	142,787,666	147,004,533	101,648,318.94	89.1%
73	218672. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMPERO - CUSCO	512,750,249	482,802,232	62,918,269.51	17.0%
74	218680. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUNOYAY- COERABAMBA-ABRA CUSQUERA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1,737,765	637,705	43,231.48	7.9%
75	218681. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE LAMAMATE - ANTAPARCO - MACINA - PAMPALHAS - PUENTE ROMERO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANDARRES - HUANCAYELICA	7,889,324	1,201,513	-	0.0%
76	2182173. CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACOSBOS	-	32,638	-	0.0%
77	2182511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0-800 - KM. 219-600 Y PIURA - SECHURA - PIYOWAR KM. 0-600 - KM. 18-600	131,993	1,364,532	751,521.58	68.1%
78	2182512. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VAL RUTA 26A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	16,781,515	24,132,677	26,714,171.22	85.9%
79	2182514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221-600 - KM. 273-600 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0-600 - KM. 29-200	200,000	200,000	-	0.0%
80	219086. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MIZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO	513,673	6,280,576	1,795,695.71	28.8%
81	2219016. MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLQUE-CHILAMACHE, DISTRITO DE SALLQUE - MGN - CALAMARCA	1,864,718	1,864,718	290,338.90	11.1%
82	221922. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SALLAMIZA-SORJA, DISTRITO DE MANSECHIE - DATEN DEL MARAÑON - LORETO	4,699,221	17,582,442	6,071,727.44	34.5%
83	2219303. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA-MURAS-HUANCAYLO - QUEBRADA LACSI, DISTRITO DE MURAS - DOS DE MAYO - HUANCOC	2,950,833	-	-	0.0%
84	2216179. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATASA-HUANCABAMBA-DASHAYCO-HUAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANCOC	186,922	186,922	30,000.00	20.9%
85	2217627. CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - RVI, DEL CAMINO VECINAL PRADERO DE MAYO CHACOL, LOCALIDAD DE PRADERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANCOC	3,520,518	840,018	25,303.92	3.6%
86	2221727. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL OC.PP. RIO BLANCO - PULCAY, DISTRITO DE HUACANA - CHINCHEROS - APURIMAC	26,000,000	7,079,764	160,578.37	2.2%
87	2222154. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCABAMBA-OCORAPA - SANTA ROSA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE ANDARRES - HUANCAYELICA	-	8,508	-	0.0%
88	2222155. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARORA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOCUCOCIA - SANTA ROSA - TABLAHUISA - MILPO - QUILACOCIA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANCOC	238,162	1,500,000	-	0.0%
89	222658. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONDACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - QUEVA BLANCA, DISTRITO DE INOHUASI - FERREÑATE - LAMBAYEQUE	791,065	761,955	-	0.0%
90	2234082. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VILLASOL - MURAYPAMPA - HUANCALLA - PILLAO, DISTRITO DE CHINCHO - HUANCOC - HUANCOC	-	15,000	-	0.0%
91	2236621. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA-LUREN-PAMPAMARCA-SANTA ANA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	310,221	2,366,804	1,519,948.83	64.4%
92	2233942. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JUJUY	5,241,880	64,814,001	15,483,151.95	23.9%
93	2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. SAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	585,273,118	612,564,895	548,562,961.81	89.2%
94	2233956. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHI, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIKUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHI	2,104,018	1,832,559	14,840.80	0.7%
95	2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	128,778,480	58,104,469	11,238,825.58	19.3%
96	2234880. MEJORAMIENTO REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE EL CUMBI - SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA-CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE-3N (TUNEL CHOTANO) DISTRITO DE CATACHE - DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - REGION CALAMARCA	1,387,891	35	-	0.0%
97	2234982. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO	1,106,757	4,420,146	-	0.0%
98	2234983. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	1,866,500	64,210,184	175,680.00	0.3%
99	2234985. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SAUTRAL - DV. CANCHACHE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71-800 - HUANCABAMBA	3,104,187	3,282,089	1,712,215.92	52.0%

Nº	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
100	2234886. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PUENTE RANCHO) - PUNAO - CHAGLLA - AERA ALEGRIA	8,214,582	82,918,351	134,891.00	0.2%
101	2234887. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	120,332,888	84,534,852	10,161,471.00	12.0%
102	2234888. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10	37,320,585	10,880,340	4,475,868.76	41.1%
103	2234831. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PUURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 985+000 - KM 1001+000	1,000,000	1,000,000	238,136.05	23.0%
104	2235036. CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	61,627,360	81,027,358	53,274,700.52	86.4%
105	2248851. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAPANA-QUELE - DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PASURUO - CUSCO	482,000	3,107,545	-	0.0%
106	2250054. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANCAYEL	403,074	403,074	52,145.43	11.2%
107	2250055. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION APURIMAC	251,534	251,534	126,495.78	38.0%
108	2250145. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	300,000	3,108,775	236,541.38	7.3%
109	2250146. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION AYACUCHO	208,542	208,542	78,798.05	38.2%
110	2250147. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES	250,000	518,803	23,735.70	3.8%
111	2250170. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PUURA	500,000	1,768,896	35,110.71	2.0%
112	2250204. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CUSCO	985,183	988,002	153,419.38	20.4%
113	2250860. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - AERA LA RAYA, RUTA 20F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIBAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI	200,000	200,000	-	0.0%
114	2250768. REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES NACIONALES CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM 13+683 - KM 91+000, CHICAMA - SUYAL - CASCAS KM 48+668 - 58+034	200,000	200,000	106,502.12	53.3%
115	2251121. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO	247,187,584	121,503,870	214,600.48	9.2%
116	2253253. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY LA PROVINCIA DE HUANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	1,240,408	1,510,341	-	0.0%
117	2253276. INSTALACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFERICO, EN LOS CERRROS DE EL AGUSTINO Y CATALINA HUARCA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA	352,000	352,000	46,742.90	15.2%
118	2253500. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA	4,469,751	64,120,432	15,685,089.61	24.8%
119	2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	-	727,635	280,282.00	38.8%
120	2258787. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TACNA	6,737,938	4,132,552	525,582.04	20.0%
121	2251217. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA	12,477,864	201,018	51,685.00	25.3%
122	2251808. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION LIMA	33,724	6,279,235	12,354.49	0.1%
123	2253593. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PUNO	53,577,438	53,583,483	26,737,329.54	58.8%
124	2253913. REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - FUENTE SANTA - OVSALAVERRY Y OVSALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	82,447,717	7,846,215	7,048,214.05	100.0%
125	2253538. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION JUNIN	40,222,060	27,541,857	17,305,629.61	62.6%
126	2265044. CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VAL SALAVERRY	11,882,554	6,402,692	-	0.0%
127	2266238. CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES EN LOS DISTRITOS DE CORRALES Y TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,328,335	3,253,397	991,268.20	27.7%
128	2266583. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUITOCOCOA - ZUNGAROCOCOA - LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	20,789,579	26,541,013	10,573,689.80	40.8%
129	2268884. INSTALACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFERICO, QUE CONECTE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	352,000	352,000	82,178.70	32.6%
130	2268832. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-185 (CHANCHAYOCOC) EMP HV-644 ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOSAMBA - HUANCAYEL	2,157,204	2,157,204	425,918.34	19.7%
131	2269937. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION AMAZONAS	33,748,829	107,385,583	54,918,965.57	51.2%
132	2270698. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VAL NACIONAL CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM 97+000 - KM 173+667	200,000	232,428	-	0.0%
133	2273346. REEMPLAZO DE 06 PUENTES EN EL CORREDOR VAL NACIONAL RUTA PE - 01A: LAMBAYOCAS - CUSCO	548,100	1,755,883	915,449.47	18.0%

Nro	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
134	2270338. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ANCASH	130,910,923	81,677,226	12,834,135.77	15.7%
135	2274288. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA	8,725,726	4,782,277	775,484.43	15.2%
136	2275984. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PAMPINGOS-CUYA POR NIVELES DE SERVICIO	1,406,200	8,098,329	-	0.0%
137	2275988. CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY 105 Y AP 105 EN LAS LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA, DISTRITOS DE SAURAMA Y URUMARCA, PROVINCIAS DE VILCASHUAMAN Y CHINCHERO DE AYACUCHO Y APURIMAC	-	330,184	254,554.77	84.8%
138	2278774. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VALES NACIONALES RUTA 28: KM. 1284+400 - KM. 1508+000, RUTA 30H: PUCARRA - ASILLO	3,733,840	27,529,435	18,285,034.93	66.1%
139	2280750. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MONICA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	73,749,295	125,209,627	89,682,515.95	55.6%
140	2280884. REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VALES NACIONALES RUTA: 18: TRAMO ICA - DV. GUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLEDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 34: TRAMO TACNA - TARIJA	3,107,430	23,679	15,978.25	66.6%
141	2282202. CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R-06 (CIC. NV. NARANJAL) - INDEPENDIENTE - BELLO HORIZONTE - ALANZA DE SANOS - LAS PALMAS - EMP. R-20 (C. P. PUERTO SIÑA) EN LOS DISTRITOS DE TOURNAVISTA Y PUERTO INCA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANCLO	489,250	489,250	-	0.0%
142	2285730. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 35 (MOLLEPUQUIO) - CHIMAYPUJO - COTABAMBA - TAMBOGAMBA - CHALVIRHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO	200,000	-	-	0.0%
143	2287191. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACCHUA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUMCRACHICO Y LOS RAMALES - PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO	200,000	200,000	-	0.0%
144	2290614. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 139) CHEDCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	89,738,343	39,068,115	698,201.72	3.1%
145	2292521. MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HULLA HULLA-HUATATA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	15,474,028	13,158,708	645,269.00	4.9%
146	2292688. MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 1.1 MASCA - PUGUO	4,878	-	-	0.0%
147	2300242. CREACION DE LA LINEA 3 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	783,900	372,900.00	41.3%
148	2300385. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - DV. ANRIMA - CUYO CUYO - BANDA DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	652,674	4,802,764	1,047,511.10	25.2%
149	2302363. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LLAMAMAYOC - VICCATAN ALTO	521,908	366,902	-	0.0%
150	2304496. MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO DE LOS BAÑEROS DE LAS DEUCAS, BUENOS AIRES Y HUANCHICO	159,772,438	159,772,438	-	0.0%
151	2305851. CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJANA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA	52,534,358	14,928,868	-	0.0%
152	2311647. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCORA - ATALAYA LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2,120,000	3,848,000	-	0.0%
153	2303080. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+320	78,275	-	-	0.0%
154	2302512. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+079	78,732	-	-	0.0%
155	2302529. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+720	81,804	-	-	0.0%
156	2302536. CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 181+850	-	3,811,441	-	0.0%
157	2302556. CREACION (CONSTRUCCION) DEL INTERCAMBIO VIAL PRIMAVERA EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 180+635 DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAYRA - DEPARTAMENTO DE LIMA	492,000	346,220	346,229.00	100.0%
158	2302573. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+625	90,520	-	-	0.0%
159	2302580. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+640	90,574	-	-	0.0%
160	2302628. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+615	101,711	4,263,852	1,236,901.60	28.3%
161	2302642. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+600	164,621	-	-	0.0%
162	2304064. CREACION (CONSTRUCCION) DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 75+690 DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUAYRA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	670,271	-	0.0%
163	2304067. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 78+600, 77+400 Y 78+690	180,877	-	-	0.0%
164	2304078. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280	110,737	3,486,144	850,080.26	27.2%

No	PROYECTOS	PIA	PIB	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
185	2004997. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NOROCCIDENTAL, RUTA PE-IN, KM 79+550	-	5,181,800	2,908,513.90	56.1%
186	2004114. CREACION (CONSTRUCCION) DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NOROCCIDENTAL, RUTA PE-IN, KM 87+800 DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	308,304	-	0.0%
187	2004125. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NOROCCIDENTAL RUTA PE-IN, KM 181+580	-	3,513,694	-	0.0%
188	2004197. CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NOROCCIDENTAL, RUTA PE-IN, KM 171+300	59,307	1,360,425	271,398.84	19.9%
189	2004540. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN ANTONIO SOBRE EL RIO PALLANCATA, SECTOR ANISO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	14,338,039	515,807	25,297.67	4.9%
190	2005757. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N CONOCCOCHA - HUARAL - PUENTE QUIROZ	8,034	754,802	93,642.78	12.4%
191	2005758. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-23R DIV. TARMAC - PTE. REITHUR, RUTA PE-55 PTE. REITHUR - DIV. SATIPO, RUTA PE-25 B PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	725,525	1,490,330	18,980.08	1.3%
192	2007410. REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 33, KM. 115+485 - KM. 126+480	227,888	14,533,836	8,387,617.57	44.9%
193	2008493. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAL - HUAS - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA) POR NIVELES DE SERVIDO	55,988	26,688	-	0.0%
194	2010908. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPORTO DE CABALLOCOCHA EN EL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO	4,187,608	8,850,889	2,940,130.78	42.3%
195	2011221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL WA-181 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMI) - HUACHOCOLPA	6,483,788	3,455,190	632,004.04	17.1%
196	2011266. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HU-130 (ACRAQUI) - VILLA LIBERTAD - TUPAC AMARU - ESPERANZA - FLORIDA - LANZA - EMP. PE-385 - DISTRITO DE HUAYCHA - TAYACAJA - HUANCABALLA	6,700,508	8,716,992	696,400.08	13.8%
197	2011708. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGAMAYO - MLPO, DIV. HUASPERA - HUASPERA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	5,067,798	5,067,798	232,914.52	4.6%
198	2011876. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-300 (OCARAPATA) LOCROJA - SAN PEDRO - MARCAYLLO - EMP. R23 (OCARAPATA)	488,416	48,080	2,000.00	4.4%
199	2012107. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NOROCCIDENTAL KM 610+250	-	110,528	-	0.0%
200	2012285. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTA - ANAPATI - YOVATO - VALLE EMERALDA - PICHARI - EMP. PE-288 (YIMBIRI) LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	3,141,214	-	0.0%
201	2013872. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R106 - IMACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO	108,839	3,188,039	11,578.72	0.4%
202	2014230. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHEDCA - PUENTE ASUNCION - CHITAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUNCHU - CHEDCA)	8,624,898	743,689	283,778.15	36.2%
203	2014498. CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLIMENTE (EMP. RUTA PE-28A VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE-28C - EMP. PE-18 PANAMERICANA SUR) DISTRITO DE SAN CLIMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	4,275,806	1,775,680	83,458.30	3.4%
204	2015746. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION AREQUIPA	21,580,897	72,444,049	29,687,778.16	41.0%
205	2016430. REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-280, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO	1,408,127	683,261	168,883.13	27.6%
206	2016526. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 185+000 - KM 263+000	78,455,835	11,477,689	384,221.10	5.3%
207	2016834. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	200,800	740,165	-	0.0%
208	2016835. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-88, EMP. PE-W (CIUDAD DE OCHO) - EMP. PE-3N (CHAMARCA)	3,873,811	3,873,011	1,122,268.55	29.0%
209	2016837. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA	2,000,800	4,524,785	251,158.49	5.1%
210	2020457. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-39F - CALLA - OCHOCHAPATA - EMP. PE-39F EN EL DISTRITO DE COTABAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	14,328,888	780,019	24,908.80	3.4%
211	2020872. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (ALMACASA) - TENDRA, DISTRITO DE HUAYLATI - GRAU - APURIMAC	827,887	112,968	33,218.89	20.0%
212	2020882. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (ALMACASA) - YANARCO	1,805,830	83,058	-	0.0%
213	2022196. CONSTRUCCION DEL PUENTE POTRERILLOS Y ACCESOS	8,262,424	183,236	-	0.0%
214	2023377. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCCANCHA - EMP. PE-27 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS	1,800,800	-	-	0.0%
215	2023730. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JENARO HERRERA - COLONIA ANGAMOS (FRONTERA CON BRASIL), DISTRITO DE JENARO HERRERA - PROVINCIA DE REQUENA - REGION LORETO	8,457,895	-	-	0.0%
216	2023804. CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANUI DISTRITO DE JUANUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,143,190	1,143,100	908,076.67	9.5%

Nº	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
187	2328907. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO	252,053,099	52,088,308	209,774.20	1.0%
188	2328908. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EMP PIN - OLIVOS - EMP. INJ Y DESVIO NUEVA CIUDAD DE OLIVOS - NUEVA CIUDAD DE OLIVOS - EMP. LASIS Y DESVIO MORROPE - EMP. LASIS (MORROPE), DISTRITO DE OLIVOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,889,777	1,585,101	-	0.0%
189	2331358. MEJORAMIENTO DEL AERODROMO BREU DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	34,492,642	18,721,869	45,754.50	0.2%
190	2331359. CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION SAN MARTIN	17,426,041	30,667,773	16,426,411.59	46.6%
191	2332084. MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO DE TRANSIBILIDAD DESDE EL PUENTE AMARILLO-CRUCE SAYONAR - DISTRITO DE OLIVOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4,185,122	290,541	-	0.0%
192	2332487. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. LA-183 - CHILLACA - ATUNOMA - EMP. 103 (MAMAGRAMPA) Y ACCESO DESDE CONGOCHA - NUEVO PROGRESO - CONGOCHA	538,000	150,043	-	0.0%
193	2338262. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - VARIANTE EMP. PE-022 KM 101-079 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-35 KM 21+018 (HUARI)	2,324,895	2,324,895	-	0.0%
194	2337718. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28C (D.V. PICHARI) - AERA DE LO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHATO - KUMPIRUSHATO - KITEM - PALMA REAL EN LOS DISTRITOS DE ECHARATE Y KIMRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	708,900	6,084,797	-	0.0%
195	2337876. CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PASCO	90,025,863	22,744,790	476,843.55	2.1%
196	2338025. CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION LA LIBERTAD	128,271,215	77,904,780	3,825,225.09	4.9%
197	2338279. CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,008,008	1,301,852	-	0.0%
198	2338303. CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANUCO	85,742,413	27,570,650	893,586.12	3.2%
199	2338387. CREACION DE LA LINEA 4 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	27,039	6,080.00	28.9%
200	2340845. CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHICO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHICO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,055,620	1,055,620	-	0.0%
201	2340861. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS	44,575,782	29,856,735	4,908,520.87	23.4%
202	2340820. CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHARINCA Y ACCESOS, UNICADO SOBRE EL RIO EN EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-280, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	194,515,942	2,338,872	208,580.60	11.4%
203	2375897. CREACION DEL PUENTE COOLPA Y ACCESOS	25,834,025	332,823	41,000.00	12.3%
204	2386422. RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO I DEL CORRIDOR VIAL INTEROCESANCO SUR PERU - BRASIL DEL KM 323+325 HASTA EL KM 880+560	1,753,024	-	-	0.0%
205	2388483. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU 104 (CRUZ BLANCA) - CAGEZA DE LAGARTO - OV. BIGOTES - PEÑA BLANCA - CHACRITAS - CERROS DE AMOTAPU EMP. TU-428 - BIGOTES - EMP. TU-525 (CAFETERIA) EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y PAMPAS DE HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	342,770	3,628,525	228,347.79	6.1%
206	2388693. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-300 - OV. SAN JUAN DE HUANA - PORTA CRUZ - OV. CARMEN DE ALANYA - OCULLPAYACU - URABAMBA - SAN GERONIMO DE TALLI - OV. CARMEN DE ALANYA - CARMEN DE ALANYA - OV. SINCAPAMPA - OV. SR. DE LUREN DE URTUPAMPA - SAN JOSE DE HUANCAYA EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA Y CARAPO DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	739,044	388,469	114,953.80	20.5%
207	2388783. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) - ALPAPAMPA - SAN JOSE DE CHURA - PUTACCA - RAYMBA - RITECO, EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBURA Y ACOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	5,906,897	5,595,967	2,932,431.94	51.3%
208	2388785. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3M (SALVADORA) - OV. CERRO NEGRO - OV. COLLASCON - OV. HUYLITAS - HUALLAGUA - CORRAL COLORADO - CRUZ VERDE - EL CALVARIO BAJO - CURGOS EN LOS DISTRITOS DE HUANCHUCO Y CURGOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARBON - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,727,903	90,000	-	0.0%
209	2389111. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-26 DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	1,342,308	1,074,147	-	0.0%
210	2389243. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-SN - SANTA LUCIA - CERVINO - SAN RAMON - BAGAZAN EN LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y JUMAY DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,337,707	354,423	-	0.0%
211	2389427. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SN (ARGAZAN) - VISTA ALGORE - RICARDO PALMA - BUENOS AIRES - EMP. SN-518, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,000	110,375	-	0.0%
212	2389451. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SN (EL PORVENIR) - RAMIRO PIRALE - NUEVA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE RIOJA Y ELAS SOPLA VARIAS DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,000	99,890	-	0.0%
213	2389498. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-SN (BAMBARCA) - SANTA ROSA DE TAYANTA Y Balsa Prochana DEL	-	1,103,330	223,089.61	28.2%

Nro	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
	DISTRITO DE TOCACHI - PROVINCIA DE TOCACHI - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
224	2380834. CREACION PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	80,000,000	80,000,000	46,083.02	5.8%
225	2390857. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ASACASI - TAMBOBAMBA - APURIMAC, CENTRO POBLADO DE ASACASI - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGION APURIMAC	728,362	347,551	-	4.8%
226	2390865. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 3N (CHOTA) - LA PALMA - CONDA EL VERDE - CHALAMARCA - CHONTABAMBA - PACCHA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	1,611,211	811,211	61,482.72	3.8%
227	2391540. REPARACION DE PISTA DE ATERRIZAJE, PLATAFORMA DE AERONAVES, CALLE DE RODAJE, FRANJA DE PISTA DE ATERRIZAJE Y SISTEMA DE DRENAJE, RENOVACION DE CERCO, TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, AEROPORTUARIA Y INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS (B6), EN EL(A) AEROPUERTO DE JUANJUI EN LA LOCALIDAD JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CAJESER, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	52,000,000	52,000,000	-	5.6%
228	2391564. REPARACION DE PISTA DE ATERRIZAJE, PLATAFORMA DE AERONAVES, CALLE DE RODAJE, MARGEN DE PISTA DE ATERRIZAJE, FRANJA DE PISTA DE ATERRIZAJE, SISTEMA DE DRENAJE Y CERCO, EN EL(A) AERODROMO DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO SAMONAS, DEPARTAMENTO LORETO	7,500,000	7,500,000	-	1.0%
229	2391508. CREACION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	717,999	208,533	-	2.9%
230	2391548. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HAUQUIA - PATAN - COCOCHA DESPENSA - HUAYCA - LIMAYO - PISCOCALLA - PAMPA SAN JOSE CHALLUHUACHO, DISTRITO DE CHALLUHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	14,782,564	13,525,826	8,246,994.02	56.2%
231	2391705. CREACION DE UNA RED DE COMUNICACIONES PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE MANSEVICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	250,000	250,000	51,889.76	20.8%
232	2392254. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS A TRAVES DE UN CORREDOR TRONCAL NORTE - SUR Y RUTAS ALIMENTADORAS, EN DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRIJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,700,000	1,700,000	-	0.0%
233	2392405. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, EN EL(A) RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-10R EN EL TRAMO TAMBO GRANDE - CHULUCANAS - MORROPON DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	80,724,200	84,226,600	2,414,485.03	2.9%
234	2392641. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VIA LOS UBERTADORES (PAMPAYO) EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,061,443	5,994,677	145,738.11	2.6%
235	2392742. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO EMP. PE-38F (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-38F (DV. GUEHUARA), DISTRITO DE CHALLUHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGION APURIMAC, DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE ORAU - REGION APURIMAC	70,000	70,000	10,412.00	14.9%
236	2392843. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-18 (LA FLORES) - EL UMONCITO - AGUA AZUL, DISTRITO DE LA FLORIDA - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	580,200	580,200	26,943.12	5.2%
237	2392868. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOUNOPAMPA - PTE. HUACROCHRI - PASACANGA - ANDKIMAYO - POMBAMBA - PISCOCAMBA - SAN LUIS - EMP. PE - 18B HUAYO POR NIVELES DE SERVICIO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE LUMPA Y PISCOCAMBA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	888,864	-	-	0.0%
238	2392861. MEJORAMIENTO PRESTACION DEL SERVICIO DE RESGUARDO DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DEL MTC CENTRO POBLADO DE LIMA - DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	-	882,182	-	0.0%
239	2392145. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OUMOSI - JAJEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) SONDOR - TABAGONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBOBAMBA (EMP. PE-5N) CANGACHUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE JAJEN Y SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	15,220,357	15,220,357	1,894,581.75	12.5%
240	2393186. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1H (SAN JUAN DE DIOS) - MONTE SECO - PACANGA SAN JUAN DE DIOS, MONTE SECO Y PACANGA DEL DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	404,838	2,179,895	83,482.11	2.6%
241	2393364. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PE-78, TRAMO: GUADALUPE - ICA - DV. COCAJE EN LOS DISTRITOS DE ICA, SANTIAGO Y COCAJE DE LA PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	603,378	1,216,338	-	0.0%
242	2393356. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. SIC (PAMPAS DE SAN JUAN) EMP. LI-1950 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRIJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	438,000	786,000	21,488.06	2.7%
243	2394088. CREACION DE UNA RED DE COMUNICACIONES PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NAPO-PUTUNAYO, Y DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS HUALLAGA, MARAÑON Y AMAZONAS EN EL TRAMO YURIMAGUAS-IQUITO, REGION LORETO	500,000	500,000	162,360.93	32.5%
244	2398822. CREACION DEL PUENTE SANTA LUCIA Y ACCESOS	15,428,934	11,857,644	615,960.42	5.2%
245	2397554. MEJORAMIENTO FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCVELICA CENTRO POBLADO DE CHILCA - DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN, CENTRO POBLADO DE HUANCVELICA -	29,514,144	2,986,788	841,375.32	30.9%

Nro	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
	DISTRITO DE HUANCAYELICA - PROVINCIA DE HUANCAYELICA - REGION HUANCAYELICA				
246	2367861. CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS. PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	40,397,126	11,714,395	11,384,749.27	97.0%
247	2401124. RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL. TRAMO TRUJILLO - SULLANA. SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	1,574,573	1,574,573	-	0.0%
248	2402285. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL. SECTOR: PUURA - SULLANA DISTRITO DE PUURA - PROVINCIA DE PUURA - REGION PUURA	-	3,734	-	0.0%
249	2402072. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL. SECTOR: CHILCO. DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD	-	181,171	-	0.0%
250	2402131. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL. DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE	5,891,560	5,891,560	33,054.14	0.7%
251	2403345. RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL. TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-8 (KM 598+119 - KM 702+058) CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD. CENTRO POBLADO DE ASCOPE - DISTRITO DE ASCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - REGION LA LIBERTAD. CENTRO POBLADO DE PACASMAYO - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD	5,880,694	5,880,694	206,908.15	3.5%
252	2406915. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR. CONSTRUCCION DE PUENTE MODULAR. EN EL(LA) DEPARTAMENTO DE ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAYELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PUURA Y TUMBES. DISTRITO DE LIMA. PROVINCIA LIMA. DEPARTAMENTO LIMA	289,982	289,982	-	0.0%
253	2407886. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO TULLCA - SAN JUAN MINAS DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DE SOGOBAMBA - DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANCAYELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	2,281,578	-	-	0.0%
254	2408186. CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE LIMA Y CALLAO	317,289,970	317,289,970	122,769,582.80	38.7%
255	2410440. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-15-EMP. UN-845 (DV. LA HUACA) - SAN ANTONIO. EMP. PE-15 - SAN ANTONIO. DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CAJETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,000	20,000	-	0.0%
256	2410446. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-15 - SAN JUAN DE TAJUAYO - EMP. UN-878 (HOLDAY) EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAJETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	12,000	780,027	-	0.0%
257	2412462. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SN (PUERTO PIZANA) - VILLA LOS ANGELES - LA FLORIDA. DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TACACHO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	127,419	127,419	127,419.89	100.0%
258	2412482. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - NUEVA ESPERANZA - MORROPON - NUEVO CHIMBOTE. EMP. PE-5N - NUEVO EGIPTO - EMP. SN-706. EMP. SN-794 - EMP. SN - 785. DISTRITO DE SAN HILARION - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3,000	75,125	-	0.0%
259	2412825. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 688(PTE. OMA) - OMA - DV. MUPUC - DV. CHIRIMOTO - ACHAMAL - ZARUMILLA. DISTRITO DE OMA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3,000	67,841	-	0.0%
260	2412846. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-38 (SALUTE) - DV. CONDACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTONAY - DV. PUCA OCHO - TRANCAPATA ALTA - DV. COCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-38 - DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE AYACUCHO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,177,762	842,738	708,321.26	60.3%
261	2412851. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (CHANCUL) - CUSIBAMBA - DV. ALLPACHA - SAN JUAN DE CUCHO - DV. CONDORPACHA - EMP. AY-106 (CATALINAYOCC) - EMP. AY-106 (CONDORPACHA) - EMP. SIC (SAN JUAN DE CUCHO) EN LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MORCHUCOS DE LA PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,261,869	330,478	-	0.0%
262	2412873. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-189 (HUAMAN) - CONDORHUACAPAMPA - TIPSAL - TRANCA - TIPSAL ALTA - TIPSAL PUNTA - PACCO - TONAYIRCA - HUINGOMAYO - DISTRITO DE PAMPA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	606,828	180,000	-	0.0%
263	2412882. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL OTUZZO (LITE CASCO URBANO) - WALTER ACEVEDO - PICHAMPAMPA - LA FORTUNA - SAN FRANCISCO DE SIRO - SANTA LUCIA - LA MORADA - DV. TRES CERROS - SANTA ROSA EN LOS DISTRITOS DE OTUZZO Y USQUE DE LA PROVINCIA DE OTUZZO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	667,837	140,000	-	0.0%
264	2412789. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1H (NUEVA ARICA) - LA CONSUERTA - BARRIO NUEVO - CANTAGALLO - CHUMBENQUE EN LOS DISTRITOS DE NUEVA ARICA Y OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	403,551	2,762,130	18,106.59	0.7%
265	2412723. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NIQUITA - GURIGURI - CHEJE CHEJE - DV. ALTO QUILCA - EMP. PU-880 (MOCHO) - EMP. PU-879 (MOCHO) - CASANI - EMP. PU-866 (REACHATA). DISTRITO DE MOCHO - PROVINCIA DE MOCHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	18,308	298,668	-	0.0%
266	2412730. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34H (PALLAPAMPA) - HUAYUO - JARAHUASA - EMP. PU-107 (PATAMBUJO) EN LOS DISTRITOS DE HUAYUO Y PATAMBUJO DE LA PROVINCIA DE SANCA - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,048,208	321,831	66,279.28	26.5%
267	2412735. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3H (EL TRINCO) - BALCONADO-MIRAFLORES-SHEPTE Y TRINCO DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	718,702	718,702	-	0.0%
268	2413011. CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 331+708 AL KM 232+408 DE LA CARRETERA BRSA SUR TRAMO 4: INABURRI	-	32,708,163	22,918,443.27	69.9%

Nro	PROYECTOS	PIA	PIB	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
	- AZANGARO, DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARAMAY - DEPARTAMENTO DE PUNO				
269	2413373. MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-088 (SAGUAS - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CHETO DEL DISTRITO DE CHETO - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS)	2,772,849	3,768,924	2,518,308.70	88.7%
270	2413385. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-IV (AN-824) - NUEVA ESPERANZA - DV. SAN JOSE (NEPERA) - SAN JOSE - EMP. AN-104 (MORTEROS) EN LOS DISTRITOS DE NUEVO CHIMBOTE Y NEPERA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	371,574	371,574	33,108.52	8.9%
271	2413414. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (DV PUENTE CANGALLO) - ALCAMENCA - HUAMBO, DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,954,897	53,833,875	10,286,268.44	24.4%
272	2413430. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-35 (COMBAPATA) - HUATUCAYNE - JYUNBAMBA - PTE. CIRCUITO BALLOA - EMP. CU-1482 (CULLCUTRE) - EMP. PE-35 - DV. HUANTURA - CHARA - DV. LAULIM - CULLCUTRE - EMP. CU-1480, DISTRITO DE COMBAPATA - PROVINCIA DE CACHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,912,885	11,135,239	6,285,738.05	85.7%
273	2414890. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MD-585 TRAMO LA JOYA A CHONTA, MD-583 TRAMO CHONTA A INFERNO Y MD-588 TRAMO CRUCE LOERO AL CRUCE CHONTA DE LAS LOCALIDADES DE LA JOYA, BAJO TAMBOPATTA, CHONTA E INFERNO DEL DISTRITO DE TAMBOPATTA - PROVINCIA DE TAMBOPATTA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2,912,328	27,321,585	201,088.02	1.1%
274	2415891. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORAMARPA-PUCA-DV. LAMPAMARPA EMP. CU-128 (CHACHA) DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,749,883	7,749,882	2,750,495.07	35.6%
275	2422200. REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,189,582	8,058,877	5,876,994.25	64.9%
276	2422245. ADQUISICION DE 85 PUENTES MODULARES, CONSTRUCCION DE PUENTES MODULARES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAYELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA	334,928	334,826	-	0.0%
277	2426974. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R TRAMO EMPALME PE -15 (DV. OROSO) - TICLOS - CORPACOL - CAJAMARILLA - TACRA - OROSO - RINCONADA - HUANCHAY - HUAYLLAS GRANDE (EMPALME PE-15A) (2,136.15 KM)	23,471,639	2,043,318	-	0.0%
278	2426975. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 06 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CHINCHERO Y CURPAHUASI, PROVINCIAS DE CHINCHERO Y GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	809,543	809,545	48,651.18	5.9%
279	2426977. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R TRAMO 1 EMP. PE-180 (DV. LACRAMARCA) - LA AGUADA - LAS CRUCES - LACRAMARCA - SANTA ANA - QUITACUCHA - HUAYLAS - EMP. PE-3V (SAN DIEGO) (1,156.80 KM) Y TRAMO 2 - EMP. PE-3V (HUACASCHUQUE) - LACRAMARCA - DV. CONCHUCOS - PAUPAS - COMBUSTO - L.D. LA LIBERTAD (U-115 A PAMPA EL CONDOR) TRAMO 5R-089 -180-600	37,518,209	8,204,821	-	0.0%
280	2426979. SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R TRAMO 1 EMP. AR-409 - ACOPIALPA - PACORAPICHA - DV. CUYANCA - HUASICAC (1,115.80 KM), TRAMO 2 EMP. AR-150 - BELLA UNION (1,470.70 KM), TRAMO 3 EMP. AR-155 (CHUCURABAMBA) - PACORAPICHA (1,351.10 KM) Y TRAMO 4 EMP. AR-105 - EMP. AR-388 - HUASICA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA (1,491.14 KM)	45,422,329	722,987	15,258.50	2.1%
281	2426986. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 01 PUENTE MODULAR EN CAMINO VECINAL DEL DISTRITO CHIMBAN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	62,896	4	-	0.0%
282	2426988. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 18 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE LUSCO, PICHARI, KIMBRI, CAPL. SANTA TERESA, VILCABALA, HUAYPATA Y CHICA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	-	205,130	-	0.0%
283	2426989. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 11 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE MARIAS, GUMILLA, JOSE CRESPO CASTILLO, JUMBILLA, AGUINON, GILLES, GUMILLA, NEVA Y EL MILAGRO, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA COS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO	1,194,430	1,194,426	79,481.47	6.7%
284	2426995. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE ANDAMARCA, CHACAPAMPA, CHAMBARA, CHANCHAMAYO, COCHAS, MARISCAL CASTILLA, OMOGOS, PARAHUANCA, PERENE, RIO NEGRO, SAN JOSE DE QUERO, SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, SAPALLANCA Y LLOCLAPAMPA, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	5,192,762	187,876	47,655.25	25.4%
285	2426996. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, PALCAZU, NINACACA, CHONTASAMBA Y POLUZO, PROVINCIAS DE CAJAPAMPA Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	-	613,112	40,218.95	6.7%
286	2427001. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE AZANGARO, OLAVE, SANTA ROSA MAZOCRUZ, PARATA, AYAWA, CUPU, SANTA ROSA, SAN JUAN DEL ORD, QUICA, HUANCAYE Y YUNGUYO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO	-	518,758	17,890.18	3.4%
287	2427004. ADQUISICION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) 17 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSE DE SESA, BARRANCILLA, HUICUNGO, JUANU, MOYOBAMBA, REDA, TRES UNIDOS, SAN PABLO, HUALLAGA, SHAMBUYACU, SAN FERNANDO Y ELIS SOFIA VARGAS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	-	1,585,542	243,830.31	14.7%
288	2427015. REHABILITACION DEL PUENTE SHIRAN Y ACCESOS	3,944,706	2,371,821	217,866.84	9.2%

Nro	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
289	242703. REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL SECTOR PUENTE ARENTA.	3,240,481	4,051,044	-	0.0%
290	242827. CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE EN EL(LA) CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL, TRAMO N° 05 (CENTRO POBLADO DE ESQUEU, CENTRO POBLADO DE MATARO CHICO Y EN EL CRUCE DE AZANGARO CON PUNO), DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO	195,780	195,780	-	0.0%
291	242917. REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN RUTA 8 SECTORES CRITICOS PRIORITARIOS DEL TRAMO 2 DE LA CARRETERA IRISA CENTRO DISTRITO DE MOROCOCCHI, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO AJMIN	2,888,938	-	-	0.0%
292	242996. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: VELLIS - ESPINAR DISTRITO DE VELLIS - PROVINCIA DE CHUMBUCLAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	108,900	108,900	10,012.30	10.0%
293	243089. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: DV. COLOQUEMARCA - VELLIS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBUCLAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,006,906	2,906,906	108,435.81	5.3%
294	243090. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. SAYHUA - DV. COLOQUEMARCA EN LOS DISTRITOS DE COLOQUEMARCA Y CAPACMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBUCLAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,900,800	1,900,800	83,895.39	4.4%
295	242979. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. ICHUMAY - PTE. SAYHUA DISTRITO DE CHALLHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	300,080	8,317,390	1,348,534.68	13.2%
296	243024. REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOUNO Y ACCESOS	16,811,188	12,717,481	553,044.08	2.8%
297	243021. REHABILITACION DEL PUENTE ANDAYLLA Y ACCESOS	1,580,625	1,580,625	30,155.08	2.5%
298	243411. CREACION (CONSTRUCCION) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N, TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	578,965	4,581,985	1,390,382.21	29.0%
299	243078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO RUCOHAYLLU Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,178,505	178,510	-	0.0%
300	243070. REPOSICION DEL PUENTE FORTALEZA DE LA RED VIAL 4 PATIVILCA - TRUJILLO, SINISTRADO POR EL FENOMENO NIÑO COSTERO 2017	2,988,955	-	-	0.0%
301	243070. REPOSICION DEL PUENTE HUAMBACHO DE LA RED VIAL 4 PATIVILCA - TRUJILLO, SINISTRADO POR EL FENOMENO NIÑO COSTERO 2017	-	1,994,028	-	0.0%
302	243074. REPOSICION DEL PUENTE VIRU DE LA RED VIAL N° 4 PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y SALAMERRY - EMPALME R01N (KM. 500-505) DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	15,358,864	1,358,475	1,358,474.80	100.0%
303	243259. MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE-34C, TRAMO: DV. CHIOQUITA - SANTA LUCIA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	900,000	2,899,808	1,303,857.78	48.8%
304	243287. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN MIGUEL - YANASACOCAY (RUTA AY-424 Y AY-604) Y TRAMO SRAPAMPA - CENTRO UNION (RUTA AY-604 Y AY-603) DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	4,371,734	-	-	0.0%
305	243258. PAQUETE 2: OBRA 1 - REHABILITACION DE PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS	3,203,057	2,226,549	850,730.28	58.2%
306	243267. PAQUETE 2: OBRA 2 - REHABILITACION DE PUENTE SALTRIAL Y ACCESOS	30,680,415	15,346,787	22,080.00	1.1%
307	243329. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RUTA AP-114: PUENTE PALLCABAMBA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD COTABAMBA, DISTRITO DE COTABAMBA, PROVINCIA COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC	11,684,483	284,384	-	0.0%
308	243346. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RUTA AP-112: PUENTE PACHARASO Y ACCESOS DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC	580,200	370,280	5,281.88	1.4%
309	243380. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RUTA AP-598: PUENTE OCHUPIRHUAY Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD CHALLA CHALLA, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC	2,432,980	332,980	-	0.0%
310	243394. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RUTA AP-599: PUENTE CHALLA CHALLA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD CHALLA CHALLA, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC	15,305,218	623,891	-	0.0%
311	243359. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RUTA AP-598: PUENTE CHICRAHUI Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD KUCHUHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC	7,905,413	7,905,413	1,499,752.51	21.1%
312	243367. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RUTA AP-598: PUENTE YANAC AVENTA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD AGENTA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC	13,173,304	12,173,304	-	0.0%
313	243258. REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR PUENTE MOCHE	4,126,210	-	-	0.0%
314	243482. CREACION DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA, DE LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL, TRAMO: PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA EN LOS DISTRITOS DE CHACACAYO Y LUNGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	685,000	2,721	-	0.0%
315	243574. REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL - PANAMERICANA NORTE	1,885,205	-	-	0.0%

Nº	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
	TRAMO LAMAYEQUE PURA - SECTOR 1 (RIO LA LEON Y MORROPE) KM.79+280 AL KM.83+980				
316	243570. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VIA LOS LIBERTADORES (PUENTE RUMCHACA) DISTRITO DE PUPCHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCABULCA	250,000	-	-	0.0%
317	243636. REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN (LJA) RAMAL LA OROYA - CERRO DE PASCO, DEL FERROCARRIL DEL CENTRO, TRAMO: PK. 50 AL PK. 115, PARA EL REPLAN DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES, EN LA LOCALIDAD NINACACA, DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	7,090,000	7,090,000	-	0.0%
318	243681. CREACION DE LA CARRETERA CENTRAL HUAYCAN - CIENEQUILLA SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRES DE TUPICOCHA - SAN DAMIAN YURACWAYO - YALU PACHACHACA - EMP. PE-22 DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - PROVINCIA DE YALU - DEPARTAMENTO DE JUNIN	790,393,683	-	-	0.0%
319	243638. REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL MISO TRAMO TRUJILLO-SULLANA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO LAMAYEQUE-PURA SECTOR 3 (RIO CASCAJAL Y RIO PURA)	-	9,558,448	-	0.0%
320	243647. REHABILITACION DE FUENTE CHORINGA Y ACCESOS	2,350,235	2,350,235	2,225,546.08	94.7%
321	243648. REHABILITACION DE PUENTE LAGUNTOS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PURA 2)	3,483,883	-	-	0.0%
322	243649. REHABILITACION DE PUENTE BRAJILLO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PURA 2)	2,106,010	5,810,541	1,903,391.88	33.9%
323	243651. REHABILITACION DE PUENTE SAN JOSE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PURA 2)	2,344,181	-	-	0.0%
324	243652. REHABILITACION DEL PUENTE SAN CRUZ Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PURA 2)	1,770,001	4,358,821	32,887.68	1.8%
325	243655. REHABILITACION DE PUENTE MARUDA UNDO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCABULCA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	5,804,312	731,074	16,600.00	2.3%
326	243656. REHABILITACION DE PUENTE GUICHUA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCABULCA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	3,643,785	543,417	10,640.00	2.9%
327	243657. REHABILITACION DE PUENTE OCELLONAYCO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCABULCA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	1,051,387	528,559	-	0.0%
328	243658. REHABILITACION DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCABULCA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	4,427,975	131,200	10,780.31	16.9%
329	243659. REHABILITACION DE PUENTE SAJAHUA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCABULCA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	3,651,884	2,393,705	2,585.48	0.1%
330	243660. REHABILITACION DE PUENTE SETACOURT Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCABULCA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	10,079,532	131,200	-	0.0%
331	243670. REHABILITACION DE PUENTE SOUVN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	609,785	217,280	65,481.70	31.6%
332	243671. REHABILITACION DE PUENTE VICHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	1,659,010	954,154	196,412.62	17.5%
333	243672. REHABILITACION DE PUENTE TAMBAR Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	-	1,705,610	-	0.0%
334	243673. REHABILITACION DE PUENTE WINTON Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	-	891,052	142,000.92	26.7%
335	243674. REHABILITACION DE PUENTE GALLURAY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	-	2,895,488	-	0.0%
336	243675. REHABILITACION DE PUENTE PINO URAM Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	-	1,243,804	531.00	0.0%
337	243676. REHABILITACION DE PUENTE CHUPIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	1,813,385	482,872	14,080.00	2.8%
338	243677. REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	880,988	1,708,710	-	0.0%
339	243678. REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	506,547	395,619	-	0.0%
340	243679. REHABILITACION DE PUENTE GANRAK Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	2,629,943	295,380	-	0.0%
341	243680. REHABILITACION DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	783,907	4,848,248	2,782,531.58	56.2%
342	243681. REHABILITACION DE PUENTE COMCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	2,344,413	2,344,413	371,428.54	15.8%
343	243682. REHABILITACION DE PUENTE HUATAYLO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	1,521,308	1,280,648	1,080,117.85	85.2%
344	243683. REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	987,881	987,881	535,901.83	55.4%
345	243684. REHABILITACION DE PUENTE GUAGUAYO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	-	1,352,171	-	0.0%
346	243685. REHABILITACION DE PUENTE ASTERIA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	779,562	1,834,988	779,562.00	42.5%

Nro	PROYECTOS	PIA	PIB	PIBIR SEMESTRE	% de Avance
347	243832. REHABILITACION DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	2,045,470	2,045,470	-	0.0%
348	243834. REHABILITACION DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	4,545,581	4,545,581	-	0.0%
349	243835. REHABILITACION DE PUENTE QUNRAL Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	2,599,717	2,599,717	-	0.0%
350	243836. REHABILITACION DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	4,514,190	4,514,190	-	0.0%
351	243837. REHABILITACION DE PUENTE EL QUMUAL Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	2,773,799	2,773,799	-	0.0%
352	243838. REHABILITACION DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	1,970,360	1,970,360	-	0.0%
353	243841. REHABILITACION DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	2,377,385	2,377,385	-	0.0%
354	243842. REHABILITACION DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	2,692,818	2,692,818	-	0.0%
355	243843. REHABILITACION DE PUENTE LA COLPA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	2,535,140	2,535,140	-	0.0%
356	243845. REHABILITACION DE PUENTE INFERMILLO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	5,324,390	5,324,390	-	0.0%
357	243846. REHABILITACION DE PUENTE RAYMBAI Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	3,815,774	3,815,774	-	0.0%
358	243847. REHABILITACION DE PUENTE SAJCO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	2,675,088	2,675,088	-	0.0%
359	243848. REHABILITACION DE PUENTE CARNACHQUE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)	1,484,382	1,484,382	-	0.0%
360	243733. REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL BOL. SECTOR PUENTE REQUE (KM 772+802.54)	1,990,090	1,997,479	22,834.97	1.7%
361	243733. REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL BOL. SECTOR PUENTE LA LIBERTAD (KM 693+540)	809,073	1,581,612	-	0.0%
362	2437073. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL LA SECTOR KM 64+770 AL KM 85+100, KM 84+650 AL KM 85+300, KM 107+048 AL 107+445, KM 112+620 AL KM 113+860 Y KM 124+488 AL KM 124+688 DEL TRAMO 2 DE BRSA CENTRO DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO LIMA	1,997,985	-	-	0.0%
363	2437743. REHABILITACION DE PUENTE BORRONGO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	15,356,784	321,164	49,968.81	15.8%
364	2437744. REHABILITACION DE PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	8,781,584	-	-	0.0%
365	2437748. REHABILITACION DE PUENTE LA PISHA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	5,264,388	5,264,388	9,000.00	0.2%
366	2437748. REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	4,307,593	6,367,593	-	0.0%
367	2437753. REHABILITACION DE PUENTE COLASO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 - LAMBAYEQUE CAJAMARCA)	3,427,536	3,427,536	16,080.00	0.5%
368	2438564. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-SN - PTE. SICHICA - PTE. OCCA - YAMBRASAMBA, DEL DISTRITO DE YAMBRASAMBA - PROVINCIA DE SONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	805,584	3,280,385	771,117.41	23.4%
369	2438743. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-SN (MAYOZAGA) - SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	970,533	2,824,531	1,325,525.81	53.7%
370	2438843. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-680 EMP. PE - OAC (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-680 (CRUCE LANCHEN) EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAJEN DE LA PROVINCIA DE JAJEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	156,653	382,211	37,311.25	13.7%
371	2438889. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-SOC - JCV. FLOR DE ACRE-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE BIERA - PROVINCIA DE TARIAPAMU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	8,937,533	6,516,684	37,083.00	0.6%
372	2438887. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DUNOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VUELLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	800,000	2,539,240	-	0.0%
373	2439074. REHABILITACION DE PUENTE POCOCORO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	679,581	679,581	330,554.94	71.7%
374	2439078. REHABILITACION DE PUENTE HUALLAYOC Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	1,089,780	1,089,780	636,223.58	83.0%
375	2439084. REHABILITACION DE PUENTE INGO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	1,425,182	2,104,151	1,376,985.21	85.4%
376	2439088. REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	12,180,540	1,001,215	-	0.0%
377	2439090. REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	12,396,710	681,118	-	0.0%
378	2439094. REHABILITACION DE PUENTE CHACHAPOYAL Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	1,330,536	2,558,486	-	0.0%

Nº	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
379	240098. REHABILITACION DE PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	2,770,333	60,908	-	0.0%
380	240101. REHABILITACION DE PUENTE TANGAY BAJO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	3,785,237	3,785,237	-	0.0%
381	240104. REHABILITACION DE PUENTE HUAMACHACATE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	1,895,332	223,255	-	0.0%
382	240107. REHABILITACION DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	2,437,080	2,437,080	4,800.90	0.2%
383	240109. REHABILITACION DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	2,637,725	2,637,725	-	0.0%
384	240110. REHABILITACION DE PUENTE TACCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAYELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	1,878,857	1,878,857	-	0.0%
385	240174. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (NARANJOS) - EL DIAMANTE - SAN AGUSTIN - ORIENTE NUEVO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5,000	115,863	-	0.0%
386	241086. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AMDA - YACUJISA - PACAF - MONTERO - TABACALERA - CERRAJUL - PACAF ALTO SANGAPILLA - ALTO BELEN, EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE AMDA, JOSE CRESPO Y CASTILLO Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANCABALBA	363,743	3,034,113	-	0.0%
387	241123. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 555 EMP. PE 5N (HUACULLU) - PTO CHINCHPE - SAN JOSE DE LOURDES, EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	-	50,000	-	0.0%
388	241619. REHABILITACION DE PUENTE CHULQUE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	-	1,306,115	273,622.88	20.9%
389	241623. REHABILITACION DE PUENTE GUERRA PILLO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	818,687	3,262,675	1,261,738.54	38.5%
390	241639. REHABILITACION DE PUENTE SUCHEZ II Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	-	2,339,086	1,013,101.90	43.2%
391	241637. REHABILITACION DE PUENTE JULY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	336,790	2,249,567	931,768.51	41.4%
392	241750. REHABILITACION DE PUENTE EL HIGUERO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	-	2,043,000	613,398.82	30.1%
393	241754. REHABILITACION DE PUENTE SOMOCHILLO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	130,332	1,087,362	562,754.14	51.9%
394	241781. REHABILITACION DE PUENTE CHALACO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	-	6,330,000	5,122,488.47	80.9%
395	241771. REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	-	1,101,783	-	0.0%
396	241772. REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 13 - PIURA 3 - TUMBES)	-	1,542,382	-	0.0%
397	243377. REHABILITACION DE PUENTE ULLACH Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	1,830,446	464,011	-	0.0%
398	243378. REHABILITACION DE PUENTE ENABEN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	1,872,772	384,157	-	0.0%
399	243379. REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	2,804,491	2,564,451	4,175.90	0.1%
400	243381. REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	2,203,844	2,283,844	5,842.73	0.2%
401	243382. REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	2,236,924	2,730,054	4,175.90	0.2%
402	243384. REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	3,404,802	646,972	75,505.90	8.1%
403	243385. REHABILITACION DE PUENTE VERDE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	-	3,697,675	1,501,998.45	40.1%
404	243386. REHABILITACION DE PUENTE HUAMPA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	-	5,086,014	268,927.85	5.7%
405	243388. REHABILITACION DE PUENTE HUAMAR Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2/LMA)	548,831	1,882,823	1,288,888.90	68.1%
406	248332. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-02 (DV. PANTA) - EMP. PI-183 (TORTUGA) DISTRITO DE PANTA - PROVINCIA DE PANTA - DEPARTAMENTO DE PIURA	3,000	303,503	-	0.0%
407	248445. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (BOCAPAN) - EMP. TU-125 (TAMARINDO) - EMP. PE-1N (PTE. MAYOR MONDA) - HIGUERO - RICA PLAYA - EMP. TU-107 (TAMARINDO) - CAJAMARCA; PAMPAS DE HOSPITAL - FRANCOS; EMP. PE-1N (TUMBES) - CABUVAL - EL NARANJO; EMP. PE-1N (ZARUMILLA) - MATAPALO - EL TUTUNO - CAFETERIA - CERRO BLANCO; EMP. PE-1N (DV. PUERTO PIZARRO) - PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVIDO; DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES	389,275	389,225	-	0.0%
408	248446. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-285 (FRANC) - DV. RUBIAS - CUYO GRANDE - CHAHUYTRI - COLQUEPATA - EMP. CU-113 (PUCARTAMBO) - EMP. CU-112 (PUCARTAMBO) - DV. CHALLABAMBA - DV. TRES CRUCES - PATISA - PILLOPATA - DV. PUERTO ATALAYA - EMP. MD-183 (PUENTE RIO CARBON) - PUENTE RIO CARBON - GAMITANA - VILLA SALVACION - SHINTUYA - ITAMUANA - NUEVO EDEN, POR NIVELES DE	4,817,541	-	-	0.0%

Nº	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
	SERVICIO: DISTRITO DE PISC - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE CUSCO				
408	244726. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 185 - DV. LA NUEVA UNION - SAN JERONIMO. DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	5,206	33,407	-	0.0%
410	244728. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-103 (DV. ITO) - ITO - EMP. PE-103 (PTE. CAMARA) - LOCUMBA - SAGOLLO - OCONCHAY - MIRAVE - LABAYA - CHULULUN - DV. ALTO CAMLACA - OTANA - VILALACA - YARABAMBA - CALACALA - CHARPUSO - CAIRANI - CAUAMPAPA - ANCOGALA - HUAYARA - MOLLEBAYLA - EMP. TA-103 (CAJO) - CANSARAVE - DV. QUILAHUANI - DV. CURBAYA - ARICOTA - DV. SITAJARA - TACADO - EMP. PE-38 (TARATA) POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ITO - PROVINCIA DE JORJE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	6,515,941	27,136,955	25,265,172.48	95.7%
411	244796. ADQUISICION DE PUENTE EN EL(LA) VAS VECINALES DEL DISTRITO DE CAJARIJO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	696,576	785,056	785,052.00	100.0%
412	244828. ADQUISICION DE PUENTE EN EL(LA) VAS VECINALES DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA Y HONORIA DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA HUAYUCO, DEPARTAMENTO HUAYUCO	-	36,000	-	0.0%
413	244829. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA Y PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RED VIAL NACIONAL RUTA EMP. PE-16A - PE-18A Y PE-30 (PUENTES TAMBULO GRANDE, CORPAC, PRESTO Y SAN ALEJANDRO) DISTRITO DE MIRANO DAMASO DEKUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUAYUCO	1,053,112	2,748,836	-	0.0%
414	244830. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PATASAMBA-GENCO-SHUA-EMP. DU-121 (MACAY) DISTRITO DE COYA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	38,576	352,040	211,223.52	60.0%
416	244836. ADQUISICION DE PUENTE EN EL(LA) VAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE PARAHUANCA, PERENE, VICTOR DISTRITO DE VICO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	-	46,179	6,179.80	17.8%
418	244883. ADQUISICION DE PUENTE EN EL(LA) VAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE OXAPAMPA, PAUCAR DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	-	15,000	-	0.0%
417	244885. ADQUISICION DE PUENTE EN EL(LA) VAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE MACARI, CRURILLO, PUTINA, VILA VILA DISTRITO DE CRURILLO, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO	-	1,436,933	55,205.37	3.9%
418	244886. ADQUISICION DE PUENTE EN EL(LA) VAS VECINALES DEL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	-	330,000	161,362.00	75.7%
419	244894. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RUTA NACIONAL PE-30, EMP. PE-18A - TEGACHE - TAPAPOTO (PUENTE TULLUMAYO) DISTRITO DE LUYMDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUAYUCO	200,000	434,481	-	0.0%
420	244895. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-16A (CARPA) - TANTAMAYO - CHAYIN DE PARBARCA - QUEROPIA - SAN ANTONIO - VISTA ALEGRE - EMP. HU-907 (PTE. CULGASHO) EN LOS DISTRITOS DE JACAS GRANDE, CHAYIN DE PARBARCA Y TANTAMAYO DE LA PROVINCIA DE HUAYALES - DEPARTAMENTO DE HUAYUCO	581,280	581,280	-	0.0%
421	244897. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34 (VICTORIA) - SAN MARTIN - ZANJA SECA - TINGO DE SAPOGUA - EMP. PE-34 - SAN MARTIN Y ZANJA SECA DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	719,273	279,581	80,199.47	28.7%
422	244932. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30 - VICHAYITO - PERA MULA - EMP. PE-14 (MANCORA) EMP. PE-30 (VICHAYITO) - BALNEARIO VICHAYITO SUR - DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALLARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	3,346,424	489,120	-	0.0%
423	244933. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30 - DV. CUMBRE CHONTABAMBA - MUYA - DV. TRANCA DE PUJIRE - MORAN LIRIO - MORAN PATA - MORAN ALTO EN LOS DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y HUASAYOC DE LA PROVINCIA DE HUAYAYOC - DEPARTAMENTO DE CALAMARCA	1,526,465	411,945	-	0.0%
424	245148. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30 (CHOCAR) - DV. LLARAPACHA - DV. CHIGUBUGUO - DV. PAMPLOSA - DV. PAUCA - DV. CHUCO - SHIRAC - LIC LUC - DV. ALZOPATA - JOSE SABOGAL (VEHIC) - TINYAYOC - AKLAT - EMP. CA-1565 - SAN SIDRO - DV. SHIRAC - SHIRAC - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CALAMARCA	845,534	561,600	65,000.00	0.0%
425	245134. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY-102 - DV. HACIENDA CONDORAY - MAGALUPAMPA - DV. JOYAMA - DV. ISAMA - EMP. AY-699 (CHILCAS) EN LOS DISTRITOS DE CHILCAS Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LA MER - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,143,629	395,130	-	0.0%
426	245155. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (CUCUCHACA - HUANTA, TRAMO: CUCUCHACA - MAYOC DISTRITO DE CUCUCHACA - PROVINCIA DE HUANCAYELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	3,030,275	12,619,534	2,563,108.08	19.8%
427	245291. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30 (CHOTA) - LOPEZ MAYO - BRACA GRANDE - LANCHAMBA - CARMALCO ALTO - CUMOS - LLANGOCEN EN LOS DISTRITOS DE CHOTA Y LAJAS DE LA PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,541,480	1,541,480	-	0.0%
428	245295. CONSTRUCCION DE PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE EN EL(LA) RUTAS: PE-34H, TRAMO: EMP. PE-35 (JULACA) - DV. HUANCANE (PE-34) Y PE - 34, TRAMO: EMP. PE-34H (DV. HUANCANE) - HUANCANE - MOHO - NIVANTAYA (FRONTERA CON BOLIVIA) DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO	186,894	2,095,192	-	0.0%
429	245388. CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL(LA) RUTA NACIONAL PE-1M, RED VIAL N° 4, TRAMO: PATIVLCA - SANTA - TRUJILLO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	200,000	1,552,190	668,512.81	40.3%
430	245472. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34C - VALENCIA - EL PALMITO - GUAYAGUL - DV. CAMPO BONITO - DV. CORAZON DE MARIA - DV. LIMON - DV. MONTE SECO - EL PORVENIR - SECTOR EL ARENAL, DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	6,384,688	6,384,688	981,234.95	15.4%
431	245585. MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-28: EMP. PE-13 (DV. PARACAS) - PARACAS - PUERTO SAN MARTIN DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	1,675,984	462,779	-	0.0%

Nro	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
432	245579. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - DV. LOS ANGELES - LOS ANGELES - PLAYA HERMOSA - DV. QUILLOALPA - SULLLAGUERO - NUEVO EDEN - CORDILLERA ANDINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,239,381	489,744	139,707.01	28.9%
433	245583. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM (SANTA CRUZ) - TOCACHE - ALTO SANTA CRUZ, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5,000	89,000	-	0.0%
434	245751. CONSTRUCCION DE PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE EN BULIA RUTAS NACIONALES: PE-288, PE-35 Y PE-35L (AYACUCHO - HUANCABALLA) DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	290,000	906,126	-	0.0%
435	245768. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-085 (PTE. OLIA) - SOLOCO, EN LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS Y SOLOCO DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3,000	118,800	-	0.0%
436	245778. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-3M (PACHAS) - ISMO CRUZ - LLATA - PUROS - MIRAFLORES - PUNCHO - PALLALLI - SINGA, DISTRITO DE PACHAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANCUCO	2,872,404	1,147,361	12,804.48	1.1%
437	245804. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-68 (QUINDEN) - QUINDEN - EL GUAYO - EL MOJINO - DISTRITO DE EL PRADO - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	851,077	661,077	-	0.0%
438	245828. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. QUELCHO - QUELCHO, DV. QUELCHO - CHONTAPAPA, EN LOS DISTRITOS DE CHILGUA Y QUINILCA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	5,000	115,500	-	0.0%
439	245843. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08 (ZAPOTAL) - ZAPOTAL - DV. EL GIGANTE - TUNAO - CHONTA BAJA (PUENTE) DV. EL GIGANTE - EL GIGANTE - DISTRITO DE SAN BERNARDINO - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	861,807	437,037	153,348.26	35.0%
440	245876. MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-32A (DV. CUIROBAMBA) - DV. SAN SALVADOR DE QUILE - PAMCO - SANTOYO DE PAUCARAY - ATHUARA - AUTAMA - SORAS - SAN PEDRO DEL ARCO - EMP. PE-388 (SAN PABLO DE CHICHA) - EMP. PE-388 (SAN JUAN DE AYAPAMPA) - TORCHUCHOCANA - PUCAHUASI - SAMAYCA - EMP. PE-30A (DV. CHACAPUENTE) POR NIVELES DE SERVICIO: DISTRITO DE CUIROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	15,191,038	26,587,677	4,948,037.72	36.2%
441	245915. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3NC (DV. CHOURUP) - CHOURUP - CONCHAN - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTA) EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. COMDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINGA - SINGA - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-625 (DV. QUEROCCOTILLO) - EMP. PE-68A (YANOCUNA) - CUSILGUAN - QUEROCCOTO - EMP. CA-625 (DV. QUEROCCOTILLO) EMP. PE-3N (PTE. TICHU) - EL MOJINO - SILANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO) POR NIVELES DE SERVICIO: DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	13,483,484	13,534,525	9,790,178.08	72.8%
442	245924. ORACION DE UN SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS, URGENCIAS E INFORMACION MEDIANTE UN NUMERO UNICO 911 EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	40,096,873	40,096,873	1,809,594.93	4.6%
443	245926. CONSTRUCCION DE PUENTE EN ELUJA RUTA: PE-4A, TRAMO: CHICLAYO - CHONGAYAPE - PUENTE CUMBI, DISTRITO DE CHONGAYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	26,775,080	38,113,814	4,806,375.91	13.8%
444	246104. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1W - DV. FUNDO PUERTO VIEJO - PTO. SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	80,499	68,436	-	0.0%
445	246113A. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (HUACACHUCUE) - PROCHA - DV. HUACHULLO - EMP. AN-101, EN LOS DISTRITOS DE HUACACHUCUE Y PALLASCA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	316,488	383,832	-	0.0%
446	246164. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30A - SAN LUIS GRANDE - KM. 19+200 (LAS PALTAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	738,592	2,083,585	258,787.80	8.4%
447	246426. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34H (QUILCAPUNCO) - SANTA ROSA DE YUYU - SAN FRANCISCO - TARIJANI - PERON NEGRO - EN LOS DISTRITOS DE PUTINA Y QUILCAPUNCO DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,408,940	265,001	-	0.0%
448	246434. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AYMAA - PALLCA PAMPA - LINDAYA - PUNA APACHETA - CACHU - EN LOS DISTRITOS DE DILACHA Y CORANI DE LA PROVINCIA DE CAYASHA - DEPARTAMENTO DE PUNO	506,533	506,533	-	0.0%
449	246437. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (PAMPA LA TRINCA) - SANTA CRUZ DE TOLEDO - AYAMBA - LOS HIGOS - EN LOS DISTRITOS DE CONTUMAZA Y SANTA CRUZ DE TOLEDO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,001,325	222,924	-	0.0%
450	246444. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CASERIO CASABLANCA) - QUELLUACUCHA - LA MARMITA, DEL DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	443,551	849,078	503,954.46	90.1%
451	246446. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (EL DORADO) - PUENTE CACHA - PTE. ATAS - DV. CAMANTARMA - NUEVO AMANCES, DV. CAMANTARMA - CAMANTARMA - DISTRITO DE YUYACHIS - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANCUCO	1,718,767	400,080	-	0.0%
452	246477. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-185 (SILCO) - AP-185 (CALCAUSO) DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	-	1,314,155	152,287.52	15.0%
453	246479. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSIBA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - SISA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	457,693	2,857,893	123,622.62	4.2%
454	246479. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. UC-106 (BOLOGNES) - PTA. CARRETERA (A CHAMIRAL) - CONYISTA CLARA - DISTRITO DE TAJUMAK - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	3,411,470	424,000	24,000.00	5.7%
455	246479. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PU-123 - HUAYTA PATA - CASHUANI - COACHICO DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	422,519	258,275	22,299.78	8.8%

Nro	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
456	246473. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - EL ALTO SAN LUIS DE PONSO - NUEVO HORIZONTE - LOMAS DE PUNTO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	853,685	853,685	25,267.67	3.0%
457	246488. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CERRO SERRANO - NUEVO PARNISO, DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,624,665	2,627,062	2,732,046.36	96.6%
458	246491. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARRIVILCA - EMP. LI-921; EMP. LI-921 - HUACAMPALCA - DV. BAGO, DISTRITO DE CARRIVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,080	249,360	-	0.0%
459	246492. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. LOS AGUJES) - LOS AGUJES (DV. COCHAPACAS - HUAMBO - HUAMBO - CORDOVA - ODOYO - EMP. AY-110; EMP. PE-15 (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUAMBO - PACOLLA; EMP. PE-30 (CAMALÁ) - HUAC HUIS - PACOLLA; EMP. HY-118 (QUISHUARCASA) - MOLISCANCHA - HUAMBO; EMP. PE-15C (CHALUSMA) - TAMBO - SAUCE (D. ICA); EMP. PE-38C (DV. SACTO) - CUSCANCHA - EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO ARMA), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE LOS AGUJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	22,385,145	81,668,758	22,471,658.98	36.4%
460	246506. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU-101 (LA COLA) - EMP. TU-518; DV. LA COLA - EMP. TU-524 (DV. EL TUTUMU), EN LOS DISTRITOS DE PAPAYAL Y NATAPALO DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	106,594	178,163	-	0.0%
461	246517. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-592 - EMP. PE-38-A (SAMBOLIA) - EMP. MO-692, DISTRITO DE SAMBOLIA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,018,825	11,466,701	8,806,156.47	52.4%
462	246518. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-328 (3 DE DICIEMBRE) - CHONGOS BAJO - AYUAC, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	17,326	17,326	-	0.0%
463	246596. CONSTRUCCION DE PUENTE, PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE EN EL(LA) RUTAS NACIONALES PE-22, PE-1N, PE-16, TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA, ANCON - HUACHO - PATAVILCA Y HUACHO - SAYAN - CHURIN - OYON - AMBO DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	206,000	1,350,683	393,671.90	28.2%
464	246601. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SA-108 (NUEVO LAMAS) - MORONA - SANTA ELENA, DISTRITO DE SHAPAJA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	5,080	184,783	-	0.0%
465	246624. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-22 (SAN MIGUEL) - TINCOCACHA - EMP. JU-182 (HURY HURY), EN LOS DISTRITOS DE YAUU Y HUAY-HURY DE LA PROVINCIA DE YAUU - DEPARTAMENTO DE JUNIN	24,089	24,089	-	0.0%
466	246648. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINACACA - DV. HUANCACARHUAC - HUACHON - OUPARACRA - PUANGMARAY - MAJAN LA SUDA - DV. TIAGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA - EMP. PE-58A (PERU) - SANTA CRUZ - VILLA RICA - CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-167 (D. PASCO) - SAN RAMON - DV. LA ALVORDIA - LOURDES COABAMBA - LA PROMISORA - YANAC - ANTURQUI - TAMBO - ULUMAYO - CULCATACATA - EMP. JU-187 (DV. MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE MINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	5,985,843	23,747,880	5,190,088.04	21.8%
467	246649. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-24 - EMP. JU-863 (SAN MIGUEL DE PINCHA) - EMP. PE-24 (LA NUEVA ESPERANZA) - SAN JUAN - CHUPACA (BARRIO CARMEN ALTO); EMP. ANTIGUA PE-24 (CALLEALLA) - EMP. JU-821 (RICA PLATANA), EN LOS DISTRITOS DE AYUAC Y CHUPACA DE LA PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	48,798	48,798	-	0.0%
468	246659. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AN-101 (ALTO PUSHAQUILCA) - JONKOCOCHE - PACHACHACA - CASHA, DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	755,964	755,964	104,025.80	13.8%
469	246682. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO KM 318+000 AL KM 321+400 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI - INAPARI, RUTA PE-38 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	-	1,096,368	-	0.0%
470	246704. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO KM 281+742.8 AL KM 281+616 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL, TRAMO 2: INAMBARI - INAPARI, RUTA PE-38 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	-	248,325	-	0.0%
471	246693. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-108 (CORORAY) - VITO DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2,468,948	3,892,808	2,114,758.90	53.0%
472	246703. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 03A (FUENTE HUAYQUIPA) - HUAYQUIPA, DISTRITO DE HUAYLLO - PROVINCIA DE AYBARRAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	634,121	634,121	117,981.47	18.6%
473	246708. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 38A (CHALHUNCA) - EMP. AP-786 - EMP. AP-787 (OCASOCCOPATA) - JAYO; EMP. AP - 788 (DV. CHALHUNCA) - ANCOCCOCAYO - UNGHIRA, DISTRITO DE CHALHUNCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	515,284	515,284	208,876.88	40.5%
474	246726. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. PUCA PUCA - MOUNOPATA - TRUJIPATA - EMP. AP-103, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	951,117	5,871,783	2,721,752.27	46.4%
475	246730. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVO PICOYA - THAITI - PLAYA HERMOSA - FLORES DE SELVA, PLAYA HERMOSA - SANGHAWYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO	7,375,737	12,537,847	6,257,846.58	48.9%
476	246746. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SOCOTA - SAN LUIS DE LUCMA - LA RAMADA, EN LOS DISTRITOS DE SOCOTA, LA RAMADA Y SAN LUIS DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE CUTervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	59,440	59,440	-	0.0%
477	246750. REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR PUENTE GRAY (KM 952+349.785)	388,389	388,389	45,086.01	11.3%

Nº	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
478	2468891. INSTALACIÓN DEL PUENTE MENCOCUCHO (PAQUETE 12 - REHABILITACIÓN DE PUENTES MODULARES EN LAS REGIONES DE LA LIBERTAD - PIURA - AREQUIPA - HUANCAYELICA - ICA)	3,101,871	7,755,790	\$22,000.00	0.0%
479	2468148. INSTALACIÓN DEL PUENTE MARSHAY (PAQUETE 12 - REHABILITACIÓN DE PUENTES MODULARES EN LAS REGIONES DE LA LIBERTAD - PIURA - AREQUIPA - HUANCAYELICA - ICA)	2,091,697	200,485	-	0.0%
480	2468152. INSTALACIÓN DEL PUENTE RAMPAHUSI (PAQUETE 12 - REHABILITACIÓN DE PUENTES MODULARES EN LAS REGIONES DE LA LIBERTAD - PIURA - AREQUIPA - HUANCAYELICA - ICA)	441,031	441,031	\$5,000.00	12.5%
481	2468075. INSTALACIÓN DEL PUENTE COCHARCAS (PAQUETE 12 - REHABILITACIÓN DE PUENTES MODULARES EN LAS REGIONES DE LA LIBERTAD - PIURA - AREQUIPA - HUANCAYELICA - ICA)	2,474,038	2,474,636	25,000.00	1.0%
482	2468381. INSTALACIÓN DEL PUENTE TALLA (PAQUETE 12 - REHABILITACIÓN DE PUENTES MODULARES EN LAS REGIONES DE LA LIBERTAD - PIURA - AREQUIPA - HUANCAYELICA - ICA)	2,088,664	2,880,354	\$5,100.00	1.8%
483	2468381. INSTALACIÓN DEL PUENTE HERBA BUENA (PAQUETE 12 - REHABILITACIÓN DE PUENTES MODULARES EN LAS REGIONES DE LA LIBERTAD - PIURA - AREQUIPA - HUANCAYELICA - ICA)	3,151,170	3,151,170	\$5,100.00	1.7%
484	2468445. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-350 (DV. SALCABAMBA-DV. SAN JUAN DE PALTARUM-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO. SAN ANTONIO. EMP. HA-101-DV. SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI. EMP. PE-350 (DV. ANCONILLO-COLCABAMBA-DV. CALLOU. EMP. PE-350 (MLPOT. EMP. HA-102/DV. JASONILLO-LLODCE HUANTACERO-EMP. HA-102 (CHAYUQUIMARCA). EMP. PE-350 EMP. HA-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMO-RICHU. POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	13,800,870	51,583,895	26,491,023.49	58.2%
485	2468726. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (EL EMPALME)-UCHUQUINUA-MUTUY-LLAPALLADENALTO-SAN MIGUEL DE PALLAQUES-DV. SAN PABLO-CHURUPAYAC-PAJONAL-TAYAL-SAN GREGORIO-LOS REYES-MACORCOTO-EL PELORO-EL PORVENIR-LO LA LIBERTAD; EMP. PE-3NA (DV. SAN PABLO)-CAPELLANA-EL PALTO-JANDOS (EL MOCUCHO)-CHALAGUAS-EMP. CA-108 (DV. SAN MIGUEL DE PALLAQUES)-CHEPENTAMBO-BUENOS AIRES-LO CAJAMARCA, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	31,064,500	\$10,821	-	0.0%
486	2468932. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-108 (PAMPA CHICA)-CALDAY-DV. SAN ELIAS-COMA-EMP. 1682 (CHICHO)-EN LOS DISTRITOS DE CAJAMARCA Y CONDEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	44,800	44,800	-	0.0%
487	2468938. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: MATIGRANDE- SALAPAMPA- SANTA ROSA DE PAGOZO- DVO. SALAPAMPA A SAN JUAN DE HOGOS, DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	2,112,080	-	-	0.0%
488	2468932. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, EN EL(LA) RUTA NACIONAL PE-16B - EMP. PE-16C, TRAMO: SAUSACCOCHA - PALLAR - CALEVAR DISTRITO DE HUACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRON, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	\$1,228,680	\$1,689,177	1,592,133.57	4.8%
489	2470488. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE - 1N 1; TRAMO: PAMAS - AYABACA - EMP. PE-2N (SOLCABAMBA) EN LOS DISTRITOS DE PAMAS Y AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	200,000	3,291,234	1,195,298.77	35.1%
490	2470713. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINOS VECINALES AP-685; AP-686; EMP. PE-35 - POLYOCBA - EMP. AP-670 (DUAL DEL NIÑO) Y AP-688; AP-687; EMP. PE-35 - OLLABAMBA - LLUPAPUQUZO - YUNCAYA - CUPSA - ANCATIRA - EMP. PE-35 (CHAMPACCOCHA) DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANCHIHUYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	-	\$72,685	-	0.0%
491	2471076. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35M(DV. URICO) - ACCOR - EMP. PE-35; EMP. PE-350 (CUNYACC)-PUCAPAMPA - EMP. PE-38M; EMP. PE-35 (LA ESMERALDA)-EMP. PE-38M; EMP. PE-38M-TINGUEROCASA -EMP. HA-110 (PUCAPAMPA) EMP. PE-35 (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-380 (LUCAY)-EMP. PE-35M (CALZADA); EMP. PE-388 (PREPACION HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARASO-ROGASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARZONA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ACCOR - PROVINCIA DE HUANCAYELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	18,079,981	18,434,950	4,716,085.51	12.3%
492	2471128. CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO OLLACHEA Y ACCESOS EN EL SECTOR KM 232-700 AL KM 233-820 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO PERU-BRASIL TRAMO 84 AZANGARO - INAMBAR, RUTA PE-34B DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CANABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,580,000	9,826,351	8,565,862.08	66.8%
493	2471684. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, EN EL(LA) CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL, TRAMO 3: INAMBAR - INAPARI, RUTA PE-38 C (SECTOR CRITICO KM 258-443 AL KM 258-466) DISTRITO DE INAMBAR, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	5,535,753	6,304,313	5,355,076.40	57.1%
494	2472112. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LI-111 - LUCMA - LA REPRESA - PENINTAY - HUACHUQUAL - SAMAMUY - REQUAYCOTO; DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	64,278	85,275	-	0.0%
495	2472118. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - CALINGA; EMP. PE-1N - CHAGUN SAJO - EMP. LI-119; CERRITO - PUENTE LA ALAMEDA, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,300	125,118	-	0.0%
496	2472121. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LI-1183 (DV. SUSANCA) - CANAY, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,300	125,675	-	0.0%
497	2472663. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) RED VIAL NACIONAL RUTA PE-30L Y PE-INT DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	200,000	32,075,523	-	0.0%
498	2472872. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL - PRODEGON I	14,776,707	24,731,580	7,187,862.01	29.1%

Nº	PROYECTOS	PA	PII	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
489	202738. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VILLA RICA) - CECORO PAMPA - EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) EMP. PA-501 (PA. 425) - ALTO COONAL - EMP. PA-501 (COONAL) DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OROVAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	5,000	5,000	-	0.0%
490	202739. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-10A - AYANGAY - CHUGURPAMPA - EMP. U-120 (CARRAPALDAY CHICO) DISTRITO DE CHUGURPAMPA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	80,000	80,000	16,780.00	24.8%
491	202740. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RIO - TACNA EN LOS DISTRITOS DE TACNA, SAMÁ Y LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	74,853,219	80,171,284	803,233.31	1.9%
492	242375. CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-206) EN LOS DISTRITOS DE CALLAO, LA PERLA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	110,482,201	110,482,201	32,685,464.48	29.6%
493	242376. CONSTRUCCION DE PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) RUTA NACIONAL PE-19 Y PE-3N DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	312,000	312,000	-	0.0%
494	242488. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMAGA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACACA - MARMORA - PULCAY L.O. AYACUCHO (CAVACHY, AY-100 A CHILQUE) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	-	2,483,086	1,255,364.83	51.2%
495	242548. CREACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	145,465	-	0.0%
496	242619. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TORATA - LIMITE REGIONAL AREQUIPA - MOQUEGUA, TRAMO: PUQUINA - CHACAHUAYO DISTRITO DE PUQUINA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,000,000	727,228	-	0.0%
497	242624. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - EMP. SM-610 (PTE. ZARANDAJI) RIOJA - PTE. ZARANDAJI EMP. PE-5N - SECTOR WINA DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,668	50,668	-	0.0%
498	242624. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - PUERTO LOS ANGELES (RIO MAYO) DISTRITO DE YANTALO - PROVINCIA DE MOTOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	30,727	30,727	-	0.0%
499	242628. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MANUEL GUARINO) - FACLO CHICO - NUEVA ESPERANZA - FACLO GRANDE - CRUZ DE GUAYABO - EMP. U-558 (LA BARRANCA) DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PASO MAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	530,865	1,564,462	89,358.81	4.3%
500	242628. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C (DV. PUAL) - PUAL - NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2,008	298,075	-	0.0%
501	242638. REMODELACION DE ESTACION DE PEAJE EN EL(A) CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 442+080 EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DISTRITO DE MICA, PROVINCIA MICA, DEPARTAMENTO ICA	2,262,980	2,262,980	35,000.00	1.5%
502	242650. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. MD-101 (BOCA COLORADO) - EMP. MD-516 (NUEVO SAN JUAN) DISTRITO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2,908	312,978	60,200.55	19.9%
503	242657. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - SNC Y PE-SNE PUENTE MARCO - NUEVO BARRIO DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DISTRITO DE MARZA - PROVINCIA DE SAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	15,467,278	3,782,262	1,191,412.10	31.4%
504	242632. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SNA (TUNHUASO) - CORONGO - NUEVA VICTORIA - BAHUIN DISTRITO DE CORONGO - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	80,004	80,004	-	0.0%
505	242638. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CARAZ) - TAPPA - DV. MIRAMIR - DV. LLUCO - DV. CULLUNA - PARDY - PUNTA CARRETERA (PUERTO DE CONTROL DE ANP P.N. HUASCARAN) EMP. AN. 836 - CULLUNA - EMP. AN-834 (PTE. LLACSHO) DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	25,048	41,748	-	0.0%
506	242638. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-682 (CACATACHI) - VENTANILLA - SANANGO - PACOCHA - CHIRAPA - NARANJAL - EMP. SM-116 EMP. SM-687 (NARANJAL) - EMP. SM-687 (CHIRAPA) EMP. SM-687 - LAMAS DV. SHUKSHUYAKU - SHUKSHUYAKU DISTRITO DE CACATACHI - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	64,071	64,071	-	0.0%
507	242687. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-653 EMP. AP-108 - HUANCARAY DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE AYABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	270,718	1,630,660	55,729.01	3.4%
508	242690. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 - PACHACONAS DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE AYABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	833,827	833,827	32,180.00	3.8%
509	242690. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3G (PUENTE SAN MARTIN) - HUANCABAMBA - CHACCOBAMBA - CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - OROCOBAMBA DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	889,091	2,275,112	541,123.29	23.8%
510	242690. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (COORICHIMBA) - DV. COORICHIMBA - PALCA CHICO DISTRITO DE HUAYLATI - PROVINCIA DE GRAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	349,954	3,065,384	588,462.75	16.9%
511	242701. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MARPOSA LITIA) - LA GRAMA - MOLINO LARGO - MOLINO CHICOPE - EMP. U-182 EMP. U-616 - EMP. U-634 EMP. PE-1N (PALMA) - GARBANZAL - TONA DE LEONES EN LOS DISTRITOS DE CHICOPE Y PALMA DE LA PROVINCIA DE ASCOTE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	688,128	688,128	42,322.47	6.2%
512	242693. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S - MARCUYO - EMP. PU-1183 (RD. ZAPATILLA) - BARRIO NUEVA ESPERANZA - SAN BARTOLOME - PILCUYO EMP. PU-1186 (PILCUYO) - CHURO - EMP. PU-1186 - DV. SACARI PEÑALOZA - SACARI PEÑALOZA - DV. QUSPE MAQUERCOTA - QUSPE MAQUERCOTA - EMP. PU-1182 EMP. PU-1191 (CARR. MAQUERCOTA) - MAQUERCOTA - EMP. PU-1180 - EMP. PU-1188 - QUETU DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	47,914	47,914	-	0.0%

Nº	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
523	249289, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-35 (POMATA) - EMP. PU-132 EMP. PE-35 (CRUCERO) - TIGARAYA - EMP. PU-136 EMP. PE-35 (CRUCERO) - HUNCURAM - CENTRAL 1 - DV. TAKALIA, DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	33,978	33,976	14,519.98	42.7%
524	249293, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-35 (ACORA) - CHANGACH - DV. THUNHUWYA EMP. PU 138 - CHILA - EMP. PU 139 (THUNHUWYA) DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	34,649	34,649	-	0.0%
525	249241, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDHUAYILLAS - PULLAHUAYLLA - YUTTO - ITOMAYO - PULUNGU - MANCOPAMPA - EMP. GU-1317, DISTRITO DE ANDHUAYILLAS - PROVINCIA DE QUISPACANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,000	198,194	26,193.98	18.8%
526	249213, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCABELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	8,585,200	8,927,190	41,589.98	8.7%
527	249299, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ZAPOTILLO - SHAMBO DE PORTIENRE EN LOS DISTRITOS DE YARINACCOCHA Y NUEVA REQUEMA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	973,561	926,498	-	0.0%
528	249198, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-35 (HUARO) - URRAY - DV. PALLPACAYA (CHANCA) - SILLIMAYO - LLAGTASAMBA - SILLIMAYO - EMP. CU-1326 (CHICAL) DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPACANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	5,000	143,227	-	0.0%
529	249485, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-58A - MISH-GURATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	208,905	208,825	15,581.37	7.4%
530	249481, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES - 4.8 KM DV. PRIMAVERA ALTA - SECTOR PAMPA EL ROSO, BARRIO GRUO - CASERO LA SOLEDAD, DV. CARRETERA LA SOLEDAD - SECTOR EL ALMAGRE, DV. PRIMAVERA ALTA - PRIMAVERA BAJA, DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUSCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	900,272	705,860	-	0.0%
531	249513, CREACION DEL ANTEPUERTO DEL CALLAO Y MEJORAMIENTO DE VAS DE ACCESO AL PUERTO Y ANTEPUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	51,585,573	3,908,900	-	0.0%
532	249703, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-06 - EL HICO - EMP. LA-102 DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	178,344	162,320	62,113.01	34.8%
533	249805, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - MANCO CAPAC 1 - EMP. PE-1N EMP. PE-1N - MANCO CAPAC 2 - EMP. PE-1N DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	163,829	163,829	-	0.0%
534	249881, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EL CHANCHE, DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	11,004,070	258,294	-	0.0%
535	250061, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. LA-112 - EMP. LA-111 - EMP. LA-112 - PTA. CARRETERA DISTRITO DE PISC - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	89,188	144,171	52,888.02	59.3%
536	250188, REMODELACION DE ESTACION DE PEAJE EN LA CARRETERA TRAMO CONDCCOCHA - HUWAZ - LA ORONIA FRONTERA ECUADOR KM 582.337 EN LA LOCALIDAD CATAC, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA RECLAY, DEPARTAMENTO ANCASH	1,283,647	1,263,647	-	0.0%
537	250128, CONSTRUCCION DE TALLID, EN EL(A) CORRECTOR VIAL INTEROCANICO SUR PERU-BRASIL, TRAMO VIAL N° 2 URCOS - INMBARI (ESTABILIZACION DE SECTORES CRITICOS EN EL KM 3+440 AL KM 3+500 Y KM 4+267 AL KM 4+284.00) DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA QUISPACANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	4,563,437	4,563,437	978,417.88	21.4%
538	250582, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-34 (DV. CHUJATA) - DV. CALACAO-PALLATA-CHUJATA-LLOQUE-LUCCO-CHUSA-TOLAPALCA - EMP. PE-34 C - EMP. MO-596 (DV. CHAUQUQUE) - EMP. MO-103 (DV. CHUJATA) EMP. PE-340 (DV. COLOQUE) - QUINISTAGUILLAS-EMP. MO-526 (DV. PUTUNCO) - EMP. MO-101 (DV. UBINASH-ANASCAPA-EMP. MO-101 (DV. UBINASH) EMP. MO-103 (LUCCO) EMP. AR-120 (DV. HUANCARAM) - EMP. PE-340 (DV. TARUCANI) POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	58,346,184	45,948,988	-	0.0%
539	250683, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOLCONES - TUPAC AMARU - NUEVO ITALIA - PTE. SHESHEA - POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE TILUANA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	3,842,823	-	-	0.0%
540	250721, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (SAN MARCOS) - LA HUAYLA ALTA - CHUQUIMO - MARCO PAMPA - PENPAMPA - POMABAMBA - HUYANAY - EMP. PE-3N (CAJABAMBA) - PISHUANGA - CAMPANA - CASERO - LLUCHURAMBA MARCAMACHAY - SANTA ANA - SANTA ROSA, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,482,599	-	-	0.0%
541	250785, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. AREQUIPA) - LA JOYA - EMP. PE-34A (AREQUIPA) EMP. PE-34C - CAYMA - EMP. PE-34A (PAMPA CARAGUAS) EMP. PE-34A (PURA) - HUANCAL - LLUTA - EMP. AR-168 (VISCAYACU) EMP. PE-15 (EL CRUCE) - LA CANO - EMP. PE-15 (DV. HUANGU) - DV. LLUTA - HUAMB - EMP. PE-15 (RATA) - SAN ANTONIO - PAMPACOLCA - EMP. PE-15M (DV. TACRE) EMP. PE-15 (PTE. ATICO) - ATICO - CARAVEL, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	8,282,790	-	-	0.0%
542	250833, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-34 E (DV. CALLALU) - CALLALU - SIBAYO - DV. CAYLLOMA - EMP. CU-131, EMP. PE-38 W (VALLE) - PTE. CENTRAL - VIRSONYOC - EMP. AR-111 - EMP. AR-111 - TISCO - COTA COTA - EMP. AR-111 (DV. CAYLLOMA) - EMP. AR-124 (CAYLLOMA) EMP. AR-112 (CAYLLOMA) - CUCHO CAPILLA - JACHARA - EMP. AR-647 (DV. NUEVO TOLCONE) POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CALLALU - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,354,085	-	-	0.0%
543	250836, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - SNC, PUENTE DURAN - PUENTE MANICO DISTRITO DE MAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	7,532,683	5,902,270	1,853,916.84	31.1%

Nro	PROYECTOS	PIA	PIB	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
544	250736. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) - PIMENTEL / EMP. PE-1N (LARAM) - CHONGAYAP - EMP. PE-3N (COCHABAMBA) / EMP. PE-6A (PTE. EL CUMBE) - STA. CRUZ DE SUCCHABAMBA - EMP. PE-3N (CHAMPA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / OYOTUN - NIEPOS POR NIVELES DE SERVICIO LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	12,900,000	18,089,185	-	0.0%
545	251077. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (PUENTE VILCANO) - EMP. PE-6B (DV. DAGUAS) - EMP. PE-3N (DV. EL MILAGRO) - EMP. PE-5 (MAGUA GRANDE) - EMP. PE-6B (CHACHAPOYAS) - EMP. PE-3B (MAZDALENA) - EMP. PE-6B (DV. PEDRO RUIZ GALLO) - EMP. PE-3B (CACHIC) - EMP. PE-6B (TINGO) - KUELA - EMP. PE-3N (SAMBAMARCA) - EMP. PE - 02B (CELENDIN) - EMP. PE-3N (SAMBAMARCA) - PUERTO MIRAVON, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE YANMARABAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	28,216,625	18,662,023	-	0.0%
546	251043. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3A (DV. OCOYUNO) - LLALLI - UMACHINI - EMP. PE-3B (AYWARI) LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO Y LA PROVINCIA DE ESPAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	700,000	2,312,318	-	0.0%
547	251265. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3C (CATACA) - OARACALLE - EMP. CU-113 (HUANCARAN) - EMP. PE-2B 8 (PTE. HUMBUITO) - HUANCARAN - EMP. CU-112 (PAUCARTAMBO) - EMP. CU-1006 (PTE. SAKALUYOC) - EMP. CU-113 (PILCOPATA) POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CATACA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	336,028	-	-	0.0%
548	251368. CREACION DEL PUENTE PICHIS Y ACCESOS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OKAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	1,055,475	1,055,475	2,813.37	0.4%
549	251360. CREACION DE CENTROS DE ACCESO DIGITAL PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA REGION DE AYACUCHO	482,938	-	-	0.0%
550	251366. CREACION DE CENTROS DE ACCESO DIGITAL PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA REGION HUANCAYELICA	1,157,722	-	-	0.0%
551	251432. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3B (DV. CALAFUR) - EMP. PE-3A (JOCUSTIA) - EMP. PE-3B (CARACOTO) - QUILLACA - EMP. PU-047 - EMP. PE-3B (JULIACA) - EMP. PE-3B (DORTA) - EMP. PE-3A H (PTE. COACACHI) - LORI PUNDO - EMP. PU-122 - EMP. PE-3A H (TARACO) - SAMAN - EMP. PU-113 (DV. AMPA) - EMP. PE-3B (CHASQUI) - PUCUYO - AGUAS - PUCAR - EMP. PE-3B (BUENAVISTA CHACACHACA) - YUNSUYO - ZEPITA, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	21,099,200	8,941,592	1,364,833.54	15.8%
552	251504. MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-1S-BUENA VISTA - MARAFLORES-LAS YARAS-PARA EMP. PE-1S: DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	162,351	277,359	46,230.45	18.7%
553	251535. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-24 (SAN JERONIMO) - EMP. UA-036 - EMP. PE-20 (DV. COTARI) - EMP. UA-038 - EMP. PE-26 (CHIRCHA ALTA) - EMP. UA-131 - EMP. UA-129 (DV. CHOCOS) - EMP. UA-151 - EMP. UA-130 - EMP. UA-128 - EMP. PE-1S (DV. SUYAMP) - EMP. PE-1S - EMP. PE-1S - EL CARMEN - EMP. PE-26 (SAN JUAN) - SAN PEDRO DE HUACAPANA - EMP. UA-114 (CHUPAMARCA) - EMP. IC-101 - EMP. PE-26 (VILLA DE ARAN) - EMP. PE-26 (PALCA) POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE YANAC - PROVINCIA DE HUAYO - DEPARTAMENTO DE LIMA	7,731,494	-	-	0.0%
554	251562. MEJORAMIENTO CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - EMP. LI-12 (BUENAVISTA) - CACHICADAN - EMP. LI-115 (DV. CORACHUGO) - CULICANDA - EMP. LI-115 (DV. CULICANDA) - EMP. PE-3N (QUESQUEN) - PUCAMBA - SITABAMBA - CHAO - BARRO NEGRO - AGALUPAMPA - DV. MAYAHUATA - PTE. HILDEBRAND - EMP. LI-122 (CHINCHANGUO) - EMP. SAUSAL - EMP. PE-16 (PEDROCAL) - EMP. LI-105 (SINICAP) - PARANDAY - SIMBAL - DV. HUANCHICUNTO - EMP. U-102, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CACHICADAN - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	9,363,373	-	-	0.0%
555	252088. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-625 (SANTA ROSA) - SANJUNDO - BALCONCILLO DEL DISTRITO DE QUEROCTELLO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,068,893	1,766,201	-	0.0%
556	252078. CONSTRUCCION DE TALUD EN EL LA KM 139+180 - KM 139+300, KM 142+425 - 142+465, KM 143+210 - 143+280, KM 143+280 - 143+350, KM 154+600 - 154+625, KM 157+600 - 157+680 Y KM 206+550 - 206+650 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE. IRSA NORTE TRAMO 05 PUURA - DV. OLMOS DISTRITO DE CHILUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PUURA	-	300,000	23,080.29	12.0%
557	252079. CONSTRUCCION DE TALUD EN EL LA KM 12+800, KM 13+000, KM 13+630, KM 16+680, KM 17+480, KM 18+150 - KM 18+230, KM 24+440 - KM 25+080, KM 29+630 - KM 29+730, KM 37+350, KM 37+720, KM 40+250 - KM 40+440 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE. TRAMO 04 DV. OLMOS - CORRAL QUEMADO DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PUURA	-	2,385,702	2,054,680.48	86.1%
558	252082. CONSTRUCCION DE TALUD EN EL LA KM 38+890 - KM 39+100, KM 39+790 - KM 39+830, KM 50+100 - KM 50+500 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IRSA NORTE, TRAMO 04 DV. OLMOS - CORRAL QUEMADO DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PUURA	9,028,501	9,028,501	182,634.48	2.0%
559	252076. CONSTRUCCION DE CALZADA EN EL LA KM 79+150 - KM 79+410 Y KM 84+130 - KM 84+230 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IRSA NORTE, TRAMO 04 DV. OLMOS - CORRAL QUEMADO DISTRITO DE SAN FELIPE, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	46,062	10,058.08	37.8%
560	252304. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE (PONTON) MURO DEL DISTRITO DE PITIHO - PROVINCIA DE FERREAFIE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	501,527	501,527	-	0.0%
561	252351. CONSTRUCCION DE CALZADA EN EL LA SECTOR KM 95+800 AL KM 14+480 DEL CORREDOR VIAL INTEROCENICO SUR PERU BRASIL, TRAMO 5 MATAPANI - AZANGARO - ILO DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	15,891,880	-	-	0.0%
562	252402. CREACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN LA LOCALIDAD DE SOPLIN YARGAS DEL DISTRITO DE TENIENTE	5,279,800	5,279,800	127,782.66	2.4%

Nº	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
	MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO				
583	2524712. CREACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	13,980,400	13,980,400	999,295.54	5.0%
584	2525044. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INDIANA - MAZAN, DISTRITO DE INDIANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	420,530	295,000	54,967.59	21.2%
585	2527028. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL/LA KM 1148+07.40 AL KM 1148+523.00 DEL TRAMO VIAL DESVIO QUILCA - DESVIO AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DESVIO MATARANI - DESVIO MOQUEGUA - DESVIO ILO - TACNA - LA CONCORDIA (PUENTE MONTALVO) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	14,251,390	16,251,390	-	0.0%
586	2527595. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-38 (DV. MANUTAL) EMP PE-40 A; EMP PE-40A-EMP PE-45 (ANCOCHUPO TRIPARTITO); EMP PE-15 DV. SANJA GRANDE-EMP PE-38 (DV. CHUGATAMANI); EMP TA-529 (HUANUMAY) - EMP TA-515; EMP TA-511-EMP TA-524 (CARANI); EMP TA-529 (ANCOCHUPO) - DV ANCOCHUPO; EMP TA-511-EMP TA-518 (YARABAMBA); EMP TA-520 - EMP TA-104; EMP TA-514 (CAJOCI) - EMP PE-35A; EMP TA-105 (PAMPUYO) - EMP TA-105, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE SANJA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	37,404,900	11,880,293	-	0.0%
587	2530905. RENOVACION DE PUENTE EN EL/LA CARRETERA EMP PE-59 (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	785,500	12,107,697	-	0.0%
588	2530935. CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN EL/LA KM 76+300 Y KM 76+720 DEL TRAMO 2 DE IRSA CENTRO; PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y LA OROYA - DV. CERRO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CACACHACU, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUACHOCHI, DEPARTAMENTO UMA	-	255,052	-	0.0%
589	2530934. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL/LA KM 378+400 DE LA RED VIAL N° 04 PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y SALAMERRY (PUENTE SICHIM) DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	3,251,202	3,251,202	2,819,059.42	86.7%
590	2531805. CONSTRUCCIÓN DE TALUD EN EL/LA KM 244+300 AL KM 244+500 DE LA CARRETERA INTEROCENICA SUR TRAMO 2: URCOS - INAMBURI (ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR CRITICO) DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA CUSIPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	2,953	398,699	14,530.00	3.9%
591	2533708. CREACIÓN DEL PUENTE ALTO CHIRA Y ACCESOS; DISTRITO DE GUEREDOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	595,048	595,048	35,911.14	6.0%
592	2534461. CONSTRUCCIÓN DE TALUD EN EL/LA KM 567+710 DEL TRAMO N° 1 DEL PROYECTO DE CORREDOR VIAL INTEROCENICO SUR PERU-BRASIL (REPOSICIÓN DE PLATAFORMA) DISTRITO DE UMATAMBO, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	1,190,287	-	-	0.0%
593	2537518. ADQUISICIÓN DE SWITCH; EN EL/LA SOLUCIÓN DE RED Y ACCESS POINT EN LA CONECTIVIDAD WI-FI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD UMA, DISTRITO DE UMA, PROVINCIA UMA, DEPARTAMENTO UMA	-	1,548,800	1,548,800.00	100.0%
594	2541291. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,137,824	1,137,824	-	0.0%
595	2542027. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL/LA KM 431+380 AL KM 431+480 (PUENTE NARANJILLO) Y SECTOR KM 427+700 AL KM 427+800 (PUENTE AGUAS CLARAS) Y DESVÍOS, TRAMO 03: RIOJA - CORRAL QUEMADO DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IRSA NORTE, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	25,524,940	25,524,940	4,712,988.34	26.2%
596	2543350. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-13 C (SELVA ALCORRA) - CHILLA - EMP PE-10 C (DV. HUAYLLAS); EMP PE-10 C (HUAYLLAS) - EMP PE-12 B (DV. UCHOS); EMP PE-13 C (DV. TAYABAMBA) - QUERO - COLLAY - TONAC; EMP PE-10 C (CHILCABAMBA) - CHACUCCOCHA - HUAMARCA - ALBORADA DE LOS ANDES, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE PARICOY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	38,896,436	13,330,919	-	0.0%
597	2543319. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. ACCESO NUEVO PUENTE PALLAR - PUENTE CHAGUAL EN LOS DISTRITOS DE CHUGAY Y COCHORCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CAMBON - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	2,934,330	-	0.0%
598	2543872. CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DIGITAL EN CENTROS DE ACCESO DIGITAL EN OBTENIENDO DE LA REGIÓN CAJAMARCA	118,028	815,047	39,617.90	4.9%
599	2548400. MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-85, TRAMO: CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA EN LOS DISTRITOS DE CHACHAPOYAS, MOYOBAMBA Y SAN FRANCISCO DE AGUAS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2,980,000	3,420,837	1,770,949.93	51.7%
600	2548728. CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE LA YESERA EN EL DISTRITO DE CARAVELI - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,745,424	1,745,424	-	0.0%
601	2551985. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE PRUEBAS NACIONALES UMA DEL DISTRITO DE UMA - PROVINCIA DE UMA - DEPARTAMENTO DE UMA	283,948	1,858,622	-	0.0%
602	2553551. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP-540, NUEVO SIASME - SARANRIZA LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LA PROVINCIA DE DATUM DEL MARAYON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	13,938,374	4,826,773	1,620,320.46	32.9%
603	2558978. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP CA-100 - EL PRADO - AGUA BLANCA - EMP CA-100/SAN GREGORIO EN LOS DISTRITOS DE EL PRADO, UNIÓN AGUA BLANCA Y SAN GREGORIO DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	489,882	895,711	331,643.26	46.2%
604	2562884. CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DIGITAL EN 27 DISTRITOS DE LA REGIÓN PIURA Y 18 DISTRITOS DE LA REGIÓN TUMBES	1,665,859	1,895,826	33,025.73	1.7%
605	2572483. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CONCIAN - PROVINCIA DE CHOYA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,525,080	1,848,890	-	0.0%

Nro	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
586	2576621. REMEDIACION DE PUENTE EN EL(LA) PUENTE PACHACOTO EN EL CENTRO POBLADO DE SHIGU, EN LA LOCALIDAD SHIGU, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA RECAY, DEPARTAMENTO ANCASH	345,763	345,763	-	0.0%
587	2575464. CONSTRUCCION DE DRENAJE TRANSVERSAL, EN EL(LA) KM 13+590 AL KM 13+630 Y SECTOR KM 46+515 AL KM 46+615 DEL EJE MULTIRRAIL DEL AMAZONAS NORTE, TRAMO 01: TARIAPOTO - YURIMAGUAS DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCKYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	11,797,202	11,797,202	5,308,082.55	44.9%
588	2575467. CONSTRUCCION DE DRENAJE TRANSVERSAL, EN EL(LA) BRSA NORTE KM 501+875 AL KM 501+950 Y KM552+970 AL 553+000 DEL TRAMO 02: RIOJA - TARIAPOTO, KM 348+750 AL KM 348+800 Y 435+930 AL KM 435+330 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO - RIOJA Y KM 123+630 AL KM125+950 DEL TRAMO 04: CUAROS - PUURA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	9,034,326	9,034,326	4,828,770.11	53.5%
589	2575876. CONSTRUCCION DE CALZADA, EN EL(LA) KM 918+990 AL KM 911+590 DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TILLO-SULLANA (SECTOR CHICAMA), DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	2,693,326	4,102,818	3,445,390.74	84.0%
590	2579881. REMEDIACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL AN-709, TRAYECTORIA: EMP PE-14A PUENTE QUEMADA DEL DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	936,440	936,440	-	0.0%
591	2579887. REMEDIACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL AN-709 PUENTE YAURO EN EL CASERIO DE ALCAKAM, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	511,481	431,591	-	0.0%
592	2585529. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE LAS FLORES) TRAMO: EMP PI-845 (DV HUANCABAMBA) - CATALUCO - EMP PI-849, EN LA LOCALIDAD CATALUCO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	985,635	981,381.63	98.6%
593	2585534. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-840, (PUENTE LAS ANOSTURAS) TRAMO: EMP PI-837 (BANGALI) - JCATE - ESPINO - PARAMARCA ALTO - EMP PI-815, EN LA LOCALIDAD JCATE EN LA LOCALIDAD JCATE ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	803,232	748,947.70	91.0%
594	2585535. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-840, (PUENTE EL ESPINO) TRAMO: EMP PI - 837 (BANGALI) (PTE. EL ESPINO) - EMP PI-815 (PARAMARCA ALTO), EN LA LOCALIDAD EL ESPINO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	808,342	808,867.90	95.0%
595	2585573. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-841, (PUENTE TRES ACEQUIAS) TRAMO: EMP PE - 3H (TRES ACEQUIAS) - COMEDOR ALTO, EN LA LOCALIDAD TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	22,746	15,794.88	69.5%
596	2585533. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL CARRASQUILLO - HUACULLA (INTERVENCION EN EL PUENTE LA HUACULLA) DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	-	27,185	27,180.71	100.0%
597	2581350. CREACION DE UN NUEVO TRAZADO GEOMETRICO Y SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-15 (PANAMERICANA SUR), ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 918+750 A KM 921+800 DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	-	2,891,808	1,392,518.89	48.0%
598	2581668. REPARACION DE PATIO DE MANOBRAS, EN EL(LA) SISTEMA DE CORREDORES SEGRIGADOS DE ALTA CAPACIDAD COSAC I DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	-	10,000	-	0.0%
599	2584075. ADQUISICION DE PUNTO DE CONTROL, EN EL(LA) PUNTOS DE CONTROL MOVILES A CARGO DE LAS UDS LIMA, ANCASH, HUANCICO, JUNIN Y CIA RED VIAL NACIONAL DE LIMA, ANCASH, HUANCICO, PASCO, JUNIN, HUANCAYEL Y CIA DISTRITO DE - TODOS - PROVINCIA - TODOS - DEPARTAMENTO MUL DEP.	-	2,580,800	-	0.0%
600	2585048. REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL - 25.82KM EN UCHUMARCA - SAN VICENTE DE PAUL - CATAL - L.D. AMAZONAS (HUANCABAMBA, AN-107 A BALSAS)	4,928,282	-	-	0.0%
601	2585128. CONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL(LA) SECTOR KM 191+790 - 192+900 DEL TRAMO 5: DV CUAROS - PUURA DEL EJE MULTIRRAIL DEL AMAZONAS NORTE (PUENTE QUEYRON) DISTRITO DE OLMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	981,181	-	0.0%
602	2585741. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL 9/C (PUENTE PICHAS) CAJAS ALUMBRE - CUMBICUS, EN LA LOCALIDAD CAJAS ALUMBRIS, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA PROMTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	855,754	650,487.75	98.4%
603	2585752. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EL MILAGRO (INTERVENCION EN EL PUENTE EL MILAGRO ROCU) DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	-	904,704	14,188.04	1.6%
604	2585759. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL COCHAC (INTERVENCION EN EL PUENTE COCHAC 2) DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	-	981,258	209,912.12	90.8%
605	2585771. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-106 - CHALANA (INTERVENCION EN EL PUENTE UGMOCCO) DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	-	1,572,963	1,416,379.21	90.0%
606	2585777. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-118 - ESQUIMAYOCO - TAICA - TEMERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE COCHABAMBA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARMACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	-	1,403,528	1,401,423.80	99.7%
607	2585784. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-3N - LA PERLA - JUNCO - CHUCHUN - EMP. CA-108 (INTERVENCION EN EL PUENTE CHUCHUN) DISTRITO DE NAMONA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	857,847	911,215.88	95.1%
608	2585787. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL MINCHAYIN (PUENTE MINCHAYIN) DISTRITO DE ASUNCION, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	815,383	853,340.38	82.6%
609	2585811. REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. CA-818 - CAMPO FLONDO (INTERVENCION EN EL PUENTE PUENTE PALTAS II) DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA CUTervo, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	1,426,833	1,372,846.77	88.2%

Nro	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
610	259626. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-161 PUENTE BRICERO (EMP. PE-IN (PARTICOR)-SANISIDRO-SAN FRANCISCO (EMP. PI-162) DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	26.985	5.754,39	22.1%
611	259642. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-165 - SAN MARTIN DE OCAYO (INTERVENCION EN EL PUENTE COCHALLU) DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA CAÑALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	-	1,827,814	1,876,413.67	91.7%
612	259643. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-04 C - SANTA CRUZ - GRAMALOTILLO (INTERVENCION EN EL PUENTE PALTAS I I) DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA CUTervo, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	537,824	598,824.11	63.9%
613	259646. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. HU-585 - ARITULU - EMP. HU-518 (INTERVENCION EN EL PUENTE HUAMBUQUITO) DISTRITO DE LA MORAGA, PROVINCIA MARAYON, DEPARTAMENTO HUANCUCO	-	365,877	358,880.38	98.0%
614	259648. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. U-134 - EL POTRERO - MARAYCUTO - COCHAS (INTERVENCION EN EL PUENTE COCHAS) DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	28,802	18,484.88	67.0%
615	259652. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. U-134 - CERPAQUINO (INTERVENCION EN EL PUENTE PALMA) DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	148,321	-	0.0%
616	259651. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. U-134 - EL POTRERO - MARAYCUTO - COCHAS (INTERVENCION EN EL PUENTE RAGWASH) DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	568,278	488,690.67	87.1%
617	259652. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-3N - INAGORRAL - EMP. U-115 (INTERVENCION EN EL PUENTE RAYO I) DISTRITO DE ANGAMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHICO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	500,534	500,598.64	100.0%
618	259654. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-3N - INAGORRAL - EMP. U-115 (INTERVENCION EN EL PUENTE RAYO I) DISTRITO DE ANGAMARCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHICO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	11,500	-	0.0%
619	259655. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) EMP. U-115 (SITABAMBA) - USHMOBAL - HUAYOBAL (INTERVENCION EN EL PUENTE TICAPAMPA) DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHICO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	7,500	-	0.0%
620	259656. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL LA-100 (PUENTE CHIVAMA) EMP. PE-IN J (MOTUPE) - PALO BLANCO - MARAYON - HUAYROS - UNION PAMPA - COLAYA - CORRAL DE PIEDRA - HUALLABAMBA - EL SAUCE - POZUSO - TOTORAS, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	1,411,591	-	0.0%
621	259658. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-853 PUENTE JACCOCHA (EMP. PI-853 JACCOCHA) - JACCOCHA - EMP. PI-453, EN LA LOCALIDAD JACCOCHA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	1,058,356	1,058,799.66	99.0%
622	259659. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-853 PUENTE HUARGUAR - SHIMBI, EN LA LOCALIDAD HUARGUAR, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	821,812	800,884.60	97.1%
623	259659. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL LA-100 (PUENTE HUAYABAMBA) EMP. PE-IN J (MOTUPE) - PALO BLANCO - MARAYON - HUAYROS - UNION PAMPA - COLAYA - CORRAL DE PIEDRA - HUALLABAMBA - EL SAUCE - POZUSO - TOTORAS, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	1,752,122	-	0.0%
624	259659. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL S/C PUENTE LA LAGUNA, SICEQUINTEROS - TAMBILLO EN LA LOCALIDAD SICEQUINTEROS, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	918,806	918,107.13	99.4%
625	259661. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL S/C PUENTE LAZARO, ROSARIO BAJO-ROSARIO ALTO-LAZARO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO BAJO, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	758,868	38,652.18	4.8%
626	259667. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL S/C PUENTE TALLAPAMPA, EN LA LOCALIDAD TALLAPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	961,830	858,855.48	89.2%
627	259661. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL CP. BORILLO - CP. MARLUMBA (INTERVENCION EN EL PUENTE CHURIMAYO) DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA CUTervo, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	808,248	800,781.04	91.1%
628	259667. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL NUEVA UNION (INTERVENCION EN EL PUENTE ROJO I) DISTRITO DE LA MORAGA, PROVINCIA MARAYON, DEPARTAMENTO HUANCUCO	-	1,118,901	770,535.18	68.0%
629	259669. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-1010 (PUENTE ALTO DE LA CRUZ) EMP. PI-1011 - RIO VIEJO - PERAL - SAN MARTIN DE LETRIA - EMP. PI-1011 (SANTA ELENA), DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	583,806	541,146.15	92.0%
630	259680. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL CP. PARQUE BAJO - CP. GALISA (INTERVENCION EN EL PUENTE LA SOLEDAD) DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	61,867	31,032.47	50.2%
631	259683. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL CP. SAN AGUSTIN DE CANDUAL (INTERVENCION EN EL PUENTE SAN AGUSTIN DE CANDUAL) DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	367,840	327,839.94	91.8%
632	259685. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-1216 (PUENTE EL SO LA BOMBA) EMP. PE-IN X (DE LA ARENA) - PAMPA DE LOS OLIVAS - EMP. PI-1211 (RIO VIEJO) DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	271,130	247,587.40	91.2%

Nº	PROYECTOS	PIA	PIB	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
633	258588. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL CP. CARABAMBA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE EL MOLINO) DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	730,699	688,322.63	93.1%
634	258589. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL SIC (PUENTE CAPOTE) CURAMORI - EMP. PI-1034 - SANTA ROSA, DISTRITO DE PURA, PROVINCIA PURA, DEPARTAMENTO PURA	-	681,723	56,245.85	8.3%
635	258591. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL GACHICADAN (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE POCMAS) DISTRITO DE GACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	184,831	125,130.66	75.8%
636	258595. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL CP. SANTA CRUZ DE CHUCA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CARBON) DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	325,439	50,135.98	12.7%
637	258612. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL SIC (PUENTE ALUMBRA) EN LA LOCALIDAD ALUMBRA, DISTRITO DE OTUTUN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	1,185,740	-	0.0%
638	258615. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL SIC (PUENTE BERTAN) EMP. PE-108 (MOQUEGUA - PUNO) - JATUMPA - TOLAMPAPA - GRUCERO - EMP. MO-106 (ICHUÑA) DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANJUAN, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	1,438,489	1,381,683.25	96.7%
639	258614. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 (SECTOR COCCERO) - COCCO - SANTURDO DE PUMAHURI (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - HUARDIYA Y PUENTE PUMAHURI) DISTRITO DE COCACORA, PROVINCIA PARMACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	-	1,468,178	1,297,438.80	92.1%
640	258615. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL CA-881 / CA-552 (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - CHICOPON) DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	1,958,863	-	0.0%
641	258616. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL HUAYABAMBA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE-POCRA) DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	21,267	-	0.0%
642	258619. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL RUTA HV-561 TRAMO: EMP. HV-124 (SANTA CRUZ DE LA) - CARAMPA - PCHUS RUTA HV-562 TRAMO: EMP. HV-561 (PCHUS) - COLPA - MANZANAPAMPA Y RUTA SIC TRAMO: MANZANAPAMPA - PONGORA - EMP. HV-151 (SANTA CRUZ DE INYAC) DISTRITO DE PADOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABAMBA	-	1,088,968	469,830.57	45.4%
643	258617. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL JABUR (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - LA CHORRERA) DISTRITO DE PAMAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PURA	-	348,832	348,826.80	100.0%
644	258618. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL PAMAS (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - EL PAPAYO) DISTRITO DE PAMAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PURA	-	512,442	557,722.95	97.4%
645	258619. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL LOS RANCHOS (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - LOS RANCHOS) DISTRITO DE CANCHAGU, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PURA	-	647,427	523,717.25	80.9%
646	258615. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL YUMBE (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - YUMBE) DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PURA	-	518,835	491,891.74	96.8%
647	258618. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL TIERRA NEGRA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - TIERRA NEGRA) DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PURA	-	215,900	208,545.38	92.9%
648	258618. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LA-104 (PUENTE - PAGAYPAPA) DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	39,448	15,487.32	75.6%
649	258620. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-445 (PUENTE COMENDADOS) EMP. PE-3N (OV. HUANCABAMBA) - CATALUCO - EMP. PI-449, EN LA LOCALIDAD CATALUCO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PURA	-	1,203,867	1,253,656.28	99.1%
650	258663. RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR KM 202+000 AL KM 270+000 DEL TRAMO 3 CORRAL QUEMADO - RIOJA DE LA CARRETERA BRISA NORTE (CREACION DE UN NUEVO TRAZO GEOMETRICO) DISTRITO DE JAMUNCA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMBOSIOS	-	26,758,278	-	0.0%
651	258663. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INSTITUCIONAL EN UNIDADES ORGANICAS DEL WTC DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,251,778	1,208,839.23	95.8%
652	258662. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. AP-100 - CHURRUBAMBA - AMR - RAYACOCASA, DISTRITO DE PACUCHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUYAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	-	1,068,157	766,894.44	71.9%
653	260398. RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE COCCO), TRAMO: EMP. PE-35 (ACORA) - CALLANCA - PUTNE - JACHA TITILACA - SANTA ROSA DE YANQUE - COCCOCANE - HUAYUSURO - L. PROV. PUNO EN LA LOCALIDAD PALLALLA PAMPA, DISTRITO DE PLATERA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	438,798	375,796	-	0.0%
654	260625. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) EN EL CAMINO VECINAL PI-812 (PUENTE CHONTA BAJA) EMP. PE-3N (OV. BONDOR) - AQUAPAPA - TACARPO - CHIRINOYO - CHONTA - IMBO - LA FLORIDA, DISTRITO DE BONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PURA	-	823,112	847,145.42	99.3%
655	260703. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL MARRA - PAMPAS DE CAPAN (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE TRES MOLINOS) DISTRITO DE ASUNCION, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	894,591	790,780.40	89.4%
656	260703. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL MOLLEPATA - CATILLAMB - LUCMAPALO BLANCO (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CATILLAMB) DISTRITO DE ASUNCION, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	1,733,897	1,726,248.98	99.7%

Nro	PROYECTOS	PA	PM	PRIMER SEMESTRE	% de Avance
657	2637381. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) QUEBRADA BAJO PUCAYKUY DE LA VÍA VECINAL HU-532 (TRAMO: EMP. PE 58 - C.P. LOS JAZMINES - C.P. BAJO PUCAYKUY) DISTRITO DE PUCAYKUY, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANCLO	-	1,352,546	-	0.0%
658	2637384. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) EN EL CAMINO VECINAL CA-1453 (INTERVENCION EN EL PUENTE AGDUCUCHO) DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	716,555	704,214.53	98.3%
659	2637553. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) DEL CAMINO VECINAL PI-855 (PUENTE SUCCHIL) EMP. PI-853 (JACCHU) - LOS URCOS - CALDERON - SUCCHIL - EMP. PE-32 A. DISTRITO DE HUACABAMBA, PROVINCIA HUACABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	-	1,119,651	1,113,437.84	99.4%
660	2612821. RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL OCAHUAYO - ANDAYAJE (INTERVENCION EN EL PUENTE OCAHUAYO) DISTRITO DE OCAHUAYO, PROVINCIA QUSPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	-	118,057	-	0.0%
661	2614144. CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN EL(LA) KM 47+680, KM 47+680, KM 49+135 Y KM 50+545 EN EL DISTRITO DE YURA - SECTOR OS Y OS. DISTRITO DE YURA - PATATEJARI DE LA CARRETERA IRSA SUR TRAMO OS DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	-	285,146	287,001.05	100.7%
662	2614146. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CIA EMP PI 868 (VIA CIA HASTA EMP PI 815) DISTRITO DE CANCHACHE DE LA PROVINCIA DE HUACABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1,585,077	1,425,177	-	0.0%
663	2615156. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL LA-576 (PUENTE CASTILLA) EMP. PE-11 J. (LIMO) - TABACAL - EMP. LA-105, DISTRITO DE LIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	578,127	506,689.48	87.6%
664	2615463. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL AM - 541, TRAMO: EMP. AM-101 (CAJARIJO) - SEÑOR DE LOS MILAGROS - SAN JUAN DE LA LIBERTAD - PTE. SAN JUAN, DISTRITO DE CAJARIJO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	6,475,467	-	-	0.0%
665	2615906. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) KM330-380 AL KM 342+580 DEL CORREDOR VAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL TRAMO IV: AZANGARO - PUENTE INABARI DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO	-	2,598,854	303,695.47	11.7%
666	2621608. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) EN EL CAMINO VECINAL PI-549 (PUENTE QUIRO) CULQUI - TOMPAMPA DE JAMBUR, DISTRITO DE PAMAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	-	1,316,261	-	0.0%
667	2621603. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) EN EL CAMINO VECINAL LI-877 (PUENTE ELANTOJO) EMP. LI-130 (VIA CHAGUICOCCHA) - VAGUERRA DE LOS ANDES EN LA LOCALIDAD VAGUERRA DE LOS ANDES, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATATE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	1,248,906	-	0.0%
668	2623128. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA NUEVA CARRETERA CENTRAL ATE - CIENEGUILLA - ANTIOQUIA - SANTO DOMINGO DE OLLEROS - CUENCA - LAMPA - HUACACHO - SAN MATEO - YALLU - EMP. PE-22, DISTRITO DE YALLU DE LA PROVINCIA DE YALLU DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	445,414,497	115,514,446.34	25.9%
669	2627434. ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION EN SESIONES INSTITUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	-	761,483	-	0.0%
670	2629613. REPARACION DE PAVIMENTO EN EL(LA) 30 SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE EL KM 7+850 AL 123+790 DEL TRAMO 1: TAPATO-YURMAGUAS DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILOAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	-	13,012,148	-	0.0%
671	2629833. REPARACION DE PAVIMENTO EN EL(LA) 26 SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE EL KM 018+350 AL 185+550 DEL TRAMO 4: DV. OLIDOS-CORRAL QUEMADO DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA JARA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	-	7,069,463	-	0.0%
672	2629836. REPARACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL SIC (PUENTE HUAYLLAPAMPA) EMP. PE-35 - EMP. HY-604 (CCECA), DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA HUANCAYUECA, DEPARTAMENTO HUANCAYUECA	-	189,306	-	0.0%
673	2630690. REPARACION DE PAVIMENTO EN EL(LA) 16 SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE EL KM 525+708 AL 579+450 DEL TRAMO 2: RIOJA - TAPATO DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	-	4,766,363	-	0.0%
674	2630852. RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL SAN JOSE DE MUYUNJAS - SANTA ROSA (INTERVENCION EN EL PUENTE BELEN) DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA SANJA, DEPARTAMENTO PUNO	-	118,357	-	0.0%
675	2634535. RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL R210247 (INTERVENCION EN EL PUENTE COLLANA) DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO	-	118,357	-	0.0%
676	2635022. ADQUISICION DE SERVIDOR, SWITCH Y CABLETE DE COMUNICACIONES EN EL(LA) CENTRO DE DATOS DE LA SUTRAN EN EL CENTRO POBLADO JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	-	2,912,193	-	0.0%
677	2640285. RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 - PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAJETE, DEPARTAMENTO LIMA	-	658,457	-	0.0%
678	2652677. REPARACION DE CALZADA EN EL(LA) 35 SECTORES EN EL TRAMO KM 74+580 AL KM 184+680 DE LA CARRETERA INTEROCEANICA SUR TRAMO 2: URCOS - INABARI DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA QUSPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	-	1,264,858	-	0.0%
679	2652679. REPARACION DE CALZADA EN EL(LA) DE 18 SECTORES EN EL TRAMO KM 11+480 AL KM 245+480 DE LA CARRETERA INTEROCEANICA SUR TRAMO 2: URCOS - INABARI DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA QUSPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	-	3,362,992	-	0.0%

Nro	PROYECTOS	PIA	PM	PRIMER GONOSTRE	% de Avance
988	2657819. ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE EN EL/LA) AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	-	231,530	-	0.2%
Total General		6,969,321,895	8,255,477,210	2,851,855,780.28	34.8%

Fuente: Elaboración Propia