

28 de abril de 2025

Décima Quinta Sesión Ordinaria

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas

Ministerio de la Producción



PERÚ

Ministerio de la Producción



1. GRAN MERCADO BELEN

Presentación del proyecto a abril de 2020



DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto (CUI 2274894)
Fecha de Inicio de obra	27 de febrero de 2016
Fecha de paralización de obra	06 de octubre de 2020
COSTO DE INVERSIÓN ACTUAL (Según el Banco de Inversiones)	S/ 177,954,128.86
Total Transferido al PNUD (PRODOC I + PRODOC II)	S/ 138,985,210.52 (PRODOC I: S/88,083,987.52 + PRODOC II: S/50,901,223.00)
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (Informe de Liquidación de Consorcio Illary)	49.77%
ÁREA DEL TERRENO	6.5 Hectáreas
ÁREA CONSTRUIDA	3.6 Hectáreas 05 Plataformas, destinadas a los 954 puestos de venta 01 Campo Ferial, que albergará 179 puestos itinerantes 01 Almacén Climatizado 01 Área Administrativa 01 Desembarcadero Artesanal, ruta comercial del río Itaya 01 Área de Estacionamiento 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales



954

Comerciantes beneficiarios



400,000

Población beneficiaria

1. GRAN MERCADO BELEN

Presentación del proyecto a abril de 2024

- **Febrero 2016:** Contrato entre PNUD y el Consorcio Mercado Belén (CMB) bajo modalidad Fast Track. Inicio de Obra.
- **Octubre 2020:** Paralización de Obra.
- **Diciembre 2020:** Rescisión unilateral del contrato por parte del PNUD a CMB ante incumplimientos contractuales.
- **Setiembre 2023:** PRODUCE (PNDP) toma posesión del predio y se inicia las actividades para la reactivación de proyecto.

Línea de tiempo de estado situacional del servicio de Corte técnico –Liquidación y Saldo de obra



POSESIÓN DEL PREDIO PARA LA REACTIVACION



Compromiso del PNDP con la Seguridad y Mantenimiento del Predio

El PNDP viene ejecutando una serie de servicios vinculados a la seguridad, vigilancia y mantenimiento del predio, los cuales se mantendrán activos hasta el reinicio de la obra.

1. GRAN MERCADO BELEN

Presentación del proyecto a abril de 2025

- ✓ El servicio consiste en el levantamiento y verificación in situ de las partidas ejecutadas en obra para todas las especialidades.
- ✓ Contempla 07 entregables, distribuidos en 02 productos. Hasta la fecha se han presentado y aprobado 05 entregables. A la fecha se ha concluido del servicio con el corte técnico y liquidación resultando un 49.77% de avance físico.
- ✓ Actualmente se encuentra en ejecución el Informe de Avance N°04 del Producto 02, correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra.
- ✓ Se encuentra pendiente el Informe Final que consiste en la recopilación y consolidación de todos los entregables precedentes conformando el Expediente Técnico de Saldo de Obra.
- ✓ **Aprobación estimada del Expediente Técnico de saldo de obra en el 2do trimestre del 2025.**

CALICATAS REALIZADAS PARA ENSAYOS



PRODUCTO	INFORME / ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO SITUACIONAL	FECHA DE CONFORMIDAD
Producto 01 (Corte técnico y liquidación de obra)	Informe Inicial	Plan de Trabajo	Aprobado	27/11/2023
	Informe de Avance N°01	Informe de ensayos de ingeniería a realizar	Aprobado	15/05/2024
	Informe de Corte Técnico y Liquidación Parcial de Obra	Informe de corte técnico y liquidación de obra ejecutada	Aprobado	49.77 % de avance físico con respecto al Expediente Técnico aprobado en el año 2018
Producto 02 (Expediente Técnico de saldo de obra)	Informe de Avance N°02	- Actualización del planteamiento arquitectónico - Evaluación de riesgos por fenómenos naturales - Análisis de estabilidad de muros MSR y pavimentos - Solicitudes de factibilidad de media tensión, agua y desagüe	Aprobado	28/10/2024
	Informe de Avance N°03	- Factibilidades de servicios básicos (eléctrico, agua y desagüe) - Desarrollo actualizado de: arquitectura, seguridad, paisajismo, equipamiento, estructuras, instalaciones electromecánicas y sanitarias (incluye PTAP y PTAR)	Aprobado	25/02/2025
	Informe de Avance N°04	- Metrados (ejecutado, deductivos, mayores y nuevos) - Especificaciones técnicas - Costos, presupuestos y cronogramas - Planos y documentos complementarios, anexos	En ejecución	2do trimestre del 2025
	Informe Final	Expediente de saldo de obra. Corresponde a la impresión y entrega de todos los avances.	Por ejecutar	2do trimestre del 2025

*Conforme a los términos de referencia del Servicio de Consultoría.

1. GRAN MERCADO BELEN

Presentación del proyecto a abril de 2025



Línea de tiempo para la continuidad de la ejecución de la obra



2. Situación DPA MALABRIGO

RAZURÍ- ASCOPE – LA LIBERTAD



EXPEDIENTE TÉCNICO

Tipo	Proyecto de inversión
Intervención	Obra Integral
Etapas	Actos previos
Modalidad	Administración directa
Inversión (Gest. del Proyecto + EETT + Obra + Superv.)	S/ 51,537,936.96
Beneficiarios	1124
Habilitación sanitaria	NO
CUI	2623785



ALCANCE

Obras en Tierra

Zona de despacho directo, Zona de frío, Zona de personal operativo, Zona administrativa, Servicios generales, Servicios complementarios, Zona de comercio.

Obras de Mar

Un muelle espigón de aproximadamente 50 m., conformado por un puente de 496 m, dos plataformas bajas de 30 m y un cabezo de 23.50 m.

ESTADO SITUACIONAL

- El terreno se encuentra con saneamiento físico legal y disponibilidad física.
- Cuenta con reserva del DUAA-E-01 (vigente)
- Esta incluido en el Programa Multianual 2026-2028.
- FONDEPES participará la primera semana de mayo en una reunión de trabajo, con la finalidad de promover la ejecución del expediente técnico, a través de los distintos mecanismos de inversión.

3. Situación del DPA LA ISLILLA

LA ISLILLA - PAITA - PIURA



EXPEDIENTE TÉCNICO

Tipo	Proyecto de inversión
Intervención	Obra Integral
Etapa	Actos previos – Elaboración de expediente técnico
Modalidad	Administración directa
Inversión (Gest. del Proyecto + EETT + Obra + Superv.)	S/. 33,874,671.14
Beneficiarios	5236
Habilitación sanitaria	NO
CUI	2406035



ALCANCE

Obras en Tierra

Áreas administrativas, áreas de fríos, tareas previas desinfección, comercialización, servicios complementarios (PTAR, emisario sub marino, planta de osmosis inversa, Sub-Estación, media tensión, grupo electrógeno), patio de maniobras, estacionamiento.

Obras de Mar

Diques de protección, rompeolas de abrigo de L=64.5 m., terraplén de flanco norte área= 4,700.00, muelle espigón con un cabezo de 40 m.

ESTADO SITUACIONAL

- FONDEPES y el GORE Piura, firmaron un convenio para la afectación en uso del terreno que será usado para el proyecto de inversión DPA La Islilla.
- Se ha programado el inicio de la elaboración del expediente técnico, para junio 2025.
- Se ha programado la colocación de hitos en el terreno donde se ejecutará el proyecto y la presentación del equipo técnico, para fines de mayo 2025.

4. SITUACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL



N° Pescadores Embarcados, y No Embarcados

Según información actualizada al 2023, existen 47,070 pescadores artesanales formalizados a nivel nacional, conforme al siguiente cuadro:

Embarcados (*)	No Embarcados (**)
24,041	23,029

(*) Fuente: DICAPI

(**) Fuente: GOREs

En el marco de la implementación del Registro Nacional de Pescadores Artesanales (RNPA), establecida en la Ley N° 31749, se está recibiendo por parte de la DICAPI y los GOREs, la información actualizada de pescadores embarcados y no embarcados.

N° de embarcaciones artesanales

Clasificación (*) de las embarcaciones pesqueras artesanales por tipo de arte o aparejo de pesca

Pasivo: 14,006 E/P		Activo: 2,828 E/P	
Arte o aparejo de pesca	Embarcaciones	Arte o aparejo de pesca	Embarcaciones
Potera	2,571	Cerco mecanizado	1,580
Periguera	772	Arrastre	193
Potera y periguera	1,305	Cerco manual	1,055
Cortina	5,665		
Otros	3,693		

(*) En base a la información del Portal Web de PRODUCE, y la distribución obtenida en la Cuarta Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal (ENEPA IV).

Se debe tener en cuenta que estos números son referenciales. En la práctica, una embarcación artesanal puede intercambiar de aparejo de pesca, especialmente en el caso de la "cortina", que puede cambiar a "cerco manual", o ser utilizado en el buceo con compresora.

4. SITUACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL



Servicio de Extensionismo Pesquero Artesanal (SEPA)

- Asistencia técnica y asesoramiento a los pescadores artesanales, a fin de fortalecer sus capacidades productivas.
- Los temas: formalización, buenas prácticas pesqueras, fortalecimiento organizacional, integración al sistema de comercialización, seguridad social y cultura crediticia.
- El SEPA se brinda en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima Provincias, Lima Metropolitana, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Loreto, Ucayali, Amazonas, Cajamarca, San Martín y Madre de Dios

Logros

- En 2024, a través del SEPA, se realizaron más de 47 mil intervenciones beneficiando a **15,519** pescadores artesanales
- En 2025, a la fecha, se vienen efectuando 11 mil intervenciones beneficiando a **5,268** pescadores artesanales.

RESULTADOS POR COMPONENTE Y GÉNERO SEPA (ENERO - ABRIL 2025)

COMPONENTE	GÉNERO		BENEFICIARIOS	INTERVENCIONES
	FEMENINO	MASCULINO		
Formalización:	408	1,380	1,788	3,424
Seguridad Social:	185	945	1,130	2,285
Buenas Prácticas Pesqueras:	164	728	892	1,921
Fortalecimiento Organizacional:	87	368	455	1,307
Integración al Sistema de Comercialización:	98	417	515	1,081
Creación de la Cultura Crediticia:	89	399	488	1,017
Total	1,031	4,237	5,268	11,035

4. SITUACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL




Más de 93 mil pescadores artesanales dinamizan la economía local y nacional



Principales especies procedente de la pesca artesanal a abril 2025

(Miles de TM; Validación %)

% avance al 22 de abril 2025



(*) Cuota hasta el 30 de junio de 2025

(**) Cuota hasta el 30 de abril de 2025

■ Cuota (en TM) ■ Avance

El recurso de Bonito a abril de 2025 registra un avance en la cuota del 94%. Asimismo, la Pota se viene recuperando y logra un avance de su cuota en 55%.

5. ESTADO DEL PEDIDO CONGRESISTA



PEDIDO DEL CONGRESISTA MIGUEL CICCIA CONFORME AL OFICIO N° 708-2024-2025-CPMPEC/CR

-  Con Oficio N° 708-2024-2025-CPMPEC/CR (H.T. N° 27277-2025-E), la Congresista de la República Tania Ramírez García invitó al Ministro de la Producción a participar en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, para el lunes 14 de abril de 2025, con la finalidad de que informe sobre el pedido del Congresista de la República Miguel Ángel Ciccía Vásquez realizado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la referida Comisión.
-  Al respecto, con fecha 31.03.2025, en el Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción, se atendió e informó al Congresista de la República Miguel Ángel Ciccía Vásquez sobre el pedido realizado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la referida Comisión.
-  Asimismo, con Oficio N° **258-2025-PRODUCE/DM**, el Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción remitió a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa información del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura respecto al pedido realizado por el Congresista de la República Miguel Ángel Ciccía Vásquez, con el que se da atención al citado documento congresal.

Gracias



PERÚ

Ministerio de la Producción

