

INFORME DE GESTIÓN

Comisión
Especial
Multipartidaria
del Bicentenario
de la
Independencia
del Perú.

Periodo anual
2023-2024





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. ANTECEDENTES

II. OBJETIVO DEL INFORME

III. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA BICENTENARIO

4.1 EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN

4.2 PEDIDOS DE INFORMACIÓN

4.3 EN EL ÁMBITO INTERNO DEL CONGRESO

V. ACTIVIDADES REALIZADAS.

VI. ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

VII. SESIONES DE LA COMISIÓN

VIII. REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN

IX. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS



INTRODUCCIÓN

Cumpliendo el encargo del Pleno del Congreso, la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026, ha desarrollado actividades culturales y conmemorativas alusivas a los principales sucesos de nuestra historia republicana y bicentenario del Poder Legislativo, acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo de la ejecución del listado de proyectos de inversión incorporados en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú¹.

Asimismo, cumpliendo el Acuerdo de Consejo Directivo N° 062-2022-2023/CONSEJO-CR, en el cual se aprobó la propuesta de la Presidencia y la Mesa Directiva para que las comisiones especiales presenten al Consejo Directivo un informe sobre el avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, a fin de evaluar su continuidad.

El trabajo realizado por la Comisión Especial Bicentenario representa el compromiso de todos sus miembros para trabajar de forma conjunta, ordenada y oportuna, en los temas en los que coincidimos merecen atención prioritaria para continuar los actos conmemorativos del Bicentenario de la República destacando en el presente año la conmemoración del Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho.

Lima, 04 abril de 2024

¹ Aprobada mediante Decreto Supremo 011-2021-MC.

I. ANTECEDENTES

El 06 de junio del 2018, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MC, se crea el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, con el objeto de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú y, ejecutar, articular y dar seguimiento a las acciones requeridas para dicha conmemoración, con alto valor simbólico para el ejercicio de una ciudadanía democrática y de fortalecimiento de la identidad nacional, Proyecto Especial, adscrito al Ministerio de Cultura.

Con fecha, 16 de Octubre del 2018, mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC, se aprueba la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, estableciéndose en dicho decreto la naturaleza dinámica de esta agenda, es así, que fue actualiza mediante Decreto Supremo N° 159-2020- PCM; posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC, se aprobó la segunda actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, que se encuentra vigente hasta la fecha. La Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú contempla seis (06) programas que se implementan a nivel nacional:

- 1) Programa Cultural y Académico
- 2) Agenda Internacional
- 3) Conmemoración Histórica
- 4) Programa de Valores Bicentenario
- 5) Parques Culturales Bicentenario
- 6) Obra

El 21 de octubre del 2021, durante el periodo parlamentario 2021- 2026, el Pleno del Congreso de la República aprobó las Mociones 440 y 500 para constituir la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, para el Periodo Parlamentario 2021 - 2026, a fin de que, entre otras desarrolle acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, encargándosele lo siguiente:

1. Desarrollar acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC.

- Realizar actividades conmemorativas a la Batalla de Junín y a la Batalla de Ayacucho, trascendentales gestas para nuestra historia republicana, que culminó con la independencia definitiva del Perú y del continente americano.

El cuadro nominativo de los congresistas que integran la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026 fue aprobado en el pleno del congreso con fecha 25 de noviembre del 2021 y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 1314-2021-2022/ADP-M-CR de fecha 26 de noviembre del 2021, designándosele al congresista Miguel Ciccía Vásquez, el rol de coordinador de la Junta Preparatoria para el acto eleccionario de la comisión. Con fecha 13 y 20 de diciembre de 2021, se desarrolló la sesión de elección e instalación de la comisión, donde se eligió, por unanimidad, a los miembros de la Mesa Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:

	APellidos y Nombres	GRUPO PARLAMENTARIO	CARGO	E-MAIL
	Alegria García Arturo	FUERZA POPULAR	Presidente	aalegria@congreso.gob.pe
	Cavero Alva Alejandro Enrique	AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	VicePresidente	acavero@congreso.gob.pe
	Ciccía Vásquez Miguel Angel	RENOVACIÓN POPULAR	Secretario	mciccía@congreso.gob.pe
	Eliás Ávalos José Luis	PODEMOS PERÚ	Titular	jelias@congreso.gob.pe
	Juárez Calle Heidy Lisbeth	ALIANZA PARA EL PROGRESO	Titular	hjuarez@congreso.gob.pe
	Palacios Huamán Margot	PERÚ LIBRE	Titular	mpalacios@congreso.gob.pe
	Soto Palacios Wilson	ACCION POPULAR	Titular	wsoto@congreso.gob.pe
	Sánchez Palomino Roberto Helbert	JUNTOS POR EL PERÚ	Titular	rsanchezp@congreso.gob.pe

Fuente. Página Web Congreso de la República.

El congresista Castillo Rivas fue incorporado en la sesión del Pleno del 17 de junio de 2022.

En la sesión del Pleno del Congreso de fecha 4 de mayo de 2023 se hicieron cambios en el cuadro de comisiones y la comisión incorporó en reemplazo del congresista Luis Arturo Alegria García, a la congresista Leslie Vivian Olivos Martínez, quien fue elegida en el cargo de presidenta en la décimo

primera sesión ordinaria de la Comisión Especial Bicentenario realizada el día 9 de mayo de 2023.



Fuente. Página Web Congreso de la República.

En tal sentido, la comisión quedó conformada de la siguiente forma:

Comisión especial multipartidaria conmemorativa del bicentenario de la independencia del Perú			
Periodo Parlamentario 2021-2026			
Integrantes			
APELLIDOS Y NOMBRES	GRUPO PARLAMENTARIO	CARGO	E-MAIL
 Olivos Martínez Vivian	FUERZA POPULAR	Presidenta	lolivosm@congreso.gob.pe
 Cavero Alva Alejandro Enrique	AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	VicePresidente	acavero@congreso.gob.pe
 Ciccía Vásquez Miguel Angel	RENOVACIÓN POPULAR	Secretario	mciccía@congreso.gob.pe
 Castillo Rivas Eduardo Enrique	FUERZA POPULAR	Titular	ecastillor@congreso.gob.pe
 Elías Ávalos José Luis	NO AGRUPADO	Titular	jelias@congreso.gob.pe
 Palacios Huamán Margot	PERÚ LIBRE	Titular	mpalacios@congreso.gob.pe
 Soto Palacios Wilson	ACCION POPULAR	Titular	wsoto@congreso.gob.pe
 Sánchez Palomino Roberto Helbert	CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ	Titular	rsanchezp@congreso.gob.pe

Fuente. Página Web Congreso de la República

Respecto al Plan de Trabajo, conforme a los procedimientos parlamentarios, este fue aprobado en la primera sesión ordinaria, de fechas 14 de febrero del 2022 y en la décimo segunda sesión ordinaria de fecha 19 de mayo del 2023 se incorporaron algunas actividades al citado plan.

Posteriormente, se hicieron cambios en el cuadro de comisiones, en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 17 de agosto del 2023, se retiró el congresista Roberto Helebert Sánchez Palomino y en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 7 de setiembre del 2023 se retiró el congresista Wilson Soto Palacios; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 395-2021-2023-

2024-ADP-D/CR de fecha 18 de agosto del 2023 y Oficio 525-2021-2023-2024-ADP-D/CR de fecha 8 de setiembre del 2023, respectivamente.

Con fecha 04 de octubre del 2023 mediante Oficio N° 083-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y Oficio N° 084-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, se solicitó a los voceros de los grupos parlamentarios Acción Popular y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, respectivamente, propongan al pleno a los nuevos representantes de sus grupos parlamentarios; es así que, en la sesión del Pleno del 18 de octubre de 2023, fue incorporado el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, a propuesta del grupo parlamentario Acción Popular; y puesto en conocimiento por el Oficial Mayor mediante Oficio 878-2023-2024-2024-ADP-D/CR de fecha 19 de octubre del 2023.

Actualmente la Comisión está integrada por los siguientes representantes distribuidos entre los Grupos Parlamentarios de la siguiente manera:

GRUPO PARLAMENTARIO	MIEMBRO TITULAR
FUERZA POPULAR	Olivos Martínez, Vivian
AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Cavero Alva, Alejandro Enrique
RENOVACIÓN POPULAR	Ciccía Vásquez, Miguel Ángel
FUERZA POPULAR	Castillo Rivas, Eduardo Enrique
NO AGRUPADO	Elías Ávalos, José Luis
PERÚ LIBRE	Palacios Huamán, Margot
ACCION POPULAR	Flores Ancachi, Jorge Luis
CAMBIO DEMOCRATICO – JUNTOS POR EL PERU	No acreditó (reemplazo congresista Roberto Helebert Sánchez Palomino)

Fuente: Comisión Especial Bicentenario.



INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL



Alejandro Enrique Cavero Alva
Vicepresidente



Vivian Olivos Martínez
Presidenta



Miguel Ángel Cicia Vásquez
Secretario



Eduardo Enrique Castillo Rivas
Titular



José Luis Elías Ávalos
Titular



Margot Palacios Huamán
Titular



Jorge Luis Flores Ancachi
Titular



II. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo mostrar el informe de gestión del período anual de sesiones 2021-2022 y 2022-2023 y la labor realizada dentro del periodo anual de sesiones 2023-2024, entregas trimestrales de los avances del plan de trabajo (Enero, Febrero y Marzo), conforme al Oficio Circular 105-2023-2024-ADP-CD/CR, indicando los principales resultados realizados de las sesiones y actividades efectuadas; así como, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

III. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN

- a) Promover la realización de múltiples actividades culturales conmemorativas, publicaciones y conferencias sobre el período histórico de la Independencia y el rol del Poder Legislativo en la construcción de la República.
- b) Promover la identificación, implementación, restauración y conservación del Patrimonio Cultural y Arquitectónico vinculado a estas efemérides.
- c) Promover la participación de toda la población del país a fin de crear conciencia sobre la importancia de celebrar el Bicentenario de la Independencia del Perú y el establecimiento del Primer Congreso Constituyente.
- d) Promover el reconocimiento de la memoria de héroes y mártires que lucharon en el proceso de independencia.
- e) Divulgar la importancia del papel de la mujer en el proceso de la independencia.
- f) Conmemorar a los patriotas que formaron parte del Congreso Constituyente durante la época republicana.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA BICENTENARIO

4.1 EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN

En ejercicio del control político contemplado en la Constitución Política del Perú, esta comprende según el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la República “La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del

Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”.

En ese sentido, la comisión especial ha promovido las siguientes acciones de control y fiscalización:

- Fiscalización de las obras por sector, incluidas en la agenda de conmemoración del Bicentenario de la República 2022-2024.
- Seguimiento del Patrimonio arqueológico de la Nación que se encuentra en situación de riesgo permanente.

4.2 PEDIDOS DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 96° de la Constitución Política del Perú y 87° del Reglamento del Congreso “Cualquier congresista puede pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al contralor general, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función”.

En cumplimiento del plan de trabajo y de conformidad con las normas que se han citado, la comisión especial ha requerido información a diversas entidades de los tres niveles de gobierno, conforme al siguiente detalle:

1. Se envió el Oficio N° 003-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de mayo del presente año al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú Sr. Juan Antonio Silva Sologuren, informándole el acuerdo aprobado en la décimo segunda sesión ordinaria de la comisión que incluyó en su listado actividades conmemorativas a efectuar de manera conjunta.
2. Se envió el Oficio N° 004-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de mayo del presente año al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú Sr. Juan Antonio Silva Sologuren, solicitándole información referida en la

décimo segunda sesión ordinaria de la comisión, respecto del estado situacional por el departamento de las 302 obras que forman parte de la agenda de conmemoración del bicentenario.

3. Se envió el Oficio N° 006-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con Fecha 26 de Mayo del Presente Año a la Congresista Margot Palacios Huamán, solicitando información sobre el pedido realizado en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, respecto al estado situacional de la obra Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho.
4. Se envió el Oficio N° 008-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 31 de mayo del presente año a la Ministra de Cultura, solicitándole una reunión de trabajo para la restauración del Balcón de Huaura.
5. Se envió el Oficio N° 009-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 31 de mayo del presente año a la Ministra de Cultura, Sra. Leslie Carol Urteaga Peña, solicitando información sobre el estado situacional de los proyectos Histórico Balcón de Huara y Parque Cultural del Bicentenario del distrito de Huacho.
6. Se envió el Oficio N° 010-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 7 de junio del presente año al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. Juan José Reaño Antunez, solicitando información sobre las acciones que se han realizado para la restauración del Balcón de Huaura.
7. Se envió el oficio N° 011-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año a la Ministra de Cultura, Sra. Leslie Carol Urteaga Peña, en atención al Director General de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, Sr. Willman Ardiles Alcázar y al Director de la Dirección General de Museos, Sr Carlos Roldan Del Águila Chávez, solicitando información relacionada a la correcta ejecución de la obra restauración y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición:
 - ✓ Sobre las acciones de supervisión o intervenciones realizadas por el Ministerio de Cultura en el marco de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, sus modificatorias y el reglamento de edificaciones, para verificar la ejecución adecuada en el marco de la ley de la materia, de la obra restauración y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición, por la empresa QHAPAP ÑAM S.A y cuyo valor en esta primera etapa es de 10 millones 918 mil soles.
 - ✓ Acciones de seguimiento y fiscalización realizadas por el Ministerio de Cultura, respecto de las seiscientos veinte bienes muebles pertenecientes al congreso de la República y que han

sido declarados patrimonio cultura de la Nación mediante resolución viceministerial 000022-2021-VMPCIC/MC.

8. Se envió el Oficio N° 012-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año al Contralor General de la Republica, Sr. Nelson Shack Yalta, solicitando información sobre auditoria de control simultaneo y acciones de cumplimiento de la ejecución de las obras de restauración que se vienen haciendo en el Museo del Congreso y de la Inquisición.
9. Se envió el Oficio N° 013-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 7 de junio del presente año a la Gobernadora Regional de Lima, Sra. Rosa Gloria Vázquez Cuadrado, solicitándole información sobre las acciones que se han realizados sobre el proyecto “Mejoramiento adecuado acceso a los servicios culturales de interpretación cultural en el Monumento Histórico Asociado al Balcón de Huaura y a la ejecución del Proyecto “Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Lima, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura.
10. Se envió el oficio N° 014-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR CR con fecha 8 de junio del presente año al congresista, José Enrique Jeri, invitándole a participar en una reunión técnica de trabajo para abordar en el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico balcón de Huaura.
11. Se envió el oficio N° 015-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente al presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, señor congresista Segundo Héctor Acuña Peralta, invitándole a participar en una reunión técnica de trabajo en el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
12. Se envió el oficio N° 016-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 8 de junio del presente año al alcalde de la Municipalidad distrital de Huaura, Sr. Juan José Reaño Antúnez, invitándole a participar en una reunión técnica de trabajo en el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
13. Se envió el oficio N° 017-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año a la Gobernadora Regional de Lima, Sra. Rosa Gloria Vázquez Cuadrado, invitándole a participar en una reunión técnica de trabajo en el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico balcón de Huaura.

14. Se envió el oficio N° 018-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año a la consejera regional por la provincia de Huaura, Sra. Limsay Andrea Bernal Quinteros, solicitándole a participar en una reunión técnica de trabajo en el ministerio de cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
15. Se envió el oficio N° 019-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 8 de junio del presente año al congresista, Sr. Luis Gustavo Cordero Jon Tay, solicitándole a participar en una reunión técnica de trabajo en el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
16. Se envió el oficio N° 020-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 8 de junio del presente año al congresista Sr. Javier Rommel Padilla Romero, solicitándole a participar en una reunión técnica de trabajo en el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
17. Se envió el oficio N° 021-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año a la congresista, Sra. Janet Milagros Rivas Chacara, solicitándole a participar en una reunión técnica de trabajo en el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
18. Se envió el oficio N° 022-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año al vicepresidente de la Comisión Especial Multipartidaria, Sr. Alejandro Enrique Cavero Alva, solicitando su participación en una reunión técnica de trabajo el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
19. Se envió el oficio N° 023-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año al secretario de la Comisión Especial Multipartidaria, Sr. Miguel Ángel Ciccía Vásquez, solicitando su participación en una reunión técnica de trabajo el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.
20. Se envió el oficio N° 024-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, oficio N° 025-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, oficio N° 026-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, oficio N° 027-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR y oficio N° 028-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 8 de junio del presente año a los congresistas miembros Comisión Especial Multipartidaria, Sr. Eduardo Enrique Catillo Rivas, Sr. José Luis Elia Avalos, Sr.

Wilson Soto Palacios, Sr. Roberto Helbert Sánchez Palomino y Sra. Margot Palacios Huamán, solicitando su participación en una reunión técnica de trabajo el Ministerio de Cultura, con la finalidad de abordar la problemática y búsqueda de soluciones hacia la restauración del histórico Balcón de Huaura.

21. Se envió el oficio N° 037-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 14 de junio del presente año a la Gobernadora Regional de Lima, Sra. Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, solicitando información si han atendido el pedido de la Municipalidad Distrital de Huaura, para que se desarrolle una inspección técnica de la primera parte del museo Balcón de Huaura.
22. Se envió el oficio N° 043-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de junio del presente año a la Gobernadora Regional de Lima, Sra. Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, solicitando información sobre el estado situacional y acciones que se han ejecutado con relación al proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vehicular peatonal del Circuito Bicentenario de la Independencia en 5 distritos de la provincia de Huaura tramo I, II, III y IV.
23. Se envió el oficio N° 048-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR con fecha 23 de junio del presente año al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Sr. Juan Antonio Silva Sologuren, solicitando información sobre el estado actual y acciones que se han ejecutado con relación a las obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario relacionada al departamento de Junín.
24. Se envió el Oficio N° 049-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 5 de julio del presente año a la Ministra de Cultura, Sra. Leslie Carol Urteaga Peña, reiterando el pedido de información sobre el estado situacional de los proyectos Histórico Balcón de Huara y Parque Cultural del Bicentenario del distrito de Huacho.
25. Se envió el Oficio N° 054-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 7 de julio del presente año al Contralor General de la Republica, Sr Nelson Shack Yalta, solicitando información sobre el estado situacional de la obra intercambio vial bicentenario, acciones de control realizadas en la Municipalidad Provincial de Arequipa y determinación de responsabilidades funcionales.
26. Se envió el Oficio N° 055-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 13 de julio del presente año al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Sr. Juan Carlos Mathews Salazar, solicitando información si al amparo del Decreto Supremo N° 004-2002-MINCETUR, ha

- ingresado alguna solicitud para oficializar la Festividad Ritual del Vichama Raymi.
27. Se envió el Oficio N° 001-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 08 de agosto del presente año a la Gobernadora Regional de Lima, Sra. Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, solicitando participar en reunión de trabajo preliminar para organizar el desarrollo de mesas técnicas de trabajo relacionada a la Ruta del Libertador.
 28. Se envió el Oficio N° 002-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 08 de agosto del presente año a la Ministra de Cultura, Sra. Leslie Carol Urteaga Peña, reiterando solicitud de información sobre el estado situacional del proyecto denominado “Creación de Servicios Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Lima, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Linma”
 29. Se envió el oficio N° 057-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 21 de agosto del presente año al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, Juan José Reaño Antunez, sobre el traslado de la Resolución N° 0783-2023/SBN-DGPE- SDAPE, que dispone la primera inscripción de dominio del inmueble denominado “Balcón de Huaura”, que forma parte del portafolio de los proyectos de la agenda de conmemoración del bicentenario de la Independencia del Perú al año 2024.
 30. Se envió el oficio N° 062-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 07 de setiembre del presente año al presidente del directorio del Banco de Reserva del Perú, Sr. Julio Velarde Flores, solicitando un informe sobre el estado situacional y acciones que se han ejecutado y programadas respecto a la actividad “Serie Numismática Alusiva al Bicentenario de la Independencia del Perú” considerada en el punto 4.1.4. Concursos, Festividades, Eventos Especiales y Reconocimiento de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobado por el Decreto Supremo 011-2021-MC.
 31. Se envió el oficio N° 063-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 07 de setiembre del presente año a la Ministra de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, donde solicitamos una reunión de trabajo para definir las acciones a seguir para la oficialización como festividad ritual de Identidad Nacional del Vichama Raymi.
 32. Se envió el oficio N° 074-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, con fecha 18 de setiembre del presente año a la Ministra de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, donde solicitamos un informe técnico detallado sobre hechos históricos que forman parte de la Ruta de la Independencia.

33. Se envió el oficio N° 078-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de setiembre del presente año a la Ministra de cultura Leslie Carol Urteaga Peña, solicitando la siguiente información :
- ✓ Información actualizada a la fecha sobre el estado situacional de las 210 obras que aún quedan pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
 - ✓ Información actualizada y detallada de los proyectos Parques Culturales Bicentenario (PCB) a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura; especialmente los que se encuentran en elaboración de expedientes técnicos (Cajamarca, Junín, Amazonas, Cusco, Puno y San Martín) mediante el Convenio de Administración de Recursos (CAR) suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional de los proyectos Obeliscos de Junín y Ayacucho, el Museo Nacional del Perú, la Casa Hacienda Punchauca, el Museo de Pueblo Libre y el Teatro de Piura a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional de las 19 obras paralizadas conforme lo indican en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y los resultados de su labor de monitoreo y seguimiento, y las principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información sobre las obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.
34. Se envió el oficio N° 085-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año a la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Sra. Jennifer Contreras Álvarez, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del

- proyecto de inversión “Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta – Cusco”, con CUI N° 2141237; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica”, con CUI N° 2221352; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica”, con CUI N° 2229551; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion – Junin”, con CUI N° 2184535; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
35. Se envió el oficio N° 086-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministro de Energía y Minas, Sr. Oscar Vera Gargurevich, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2”, con CUI N° 2276033; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “SISTEMA ELECTRICO RURAL

TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA”, con CUI N° 2132587; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

36. Se envió el oficio N° 087-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministro de Salud, Sr. Cesar Henry Vásquez Sánchez, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac”, con CUI N° 2343407; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

37. Se envió el oficio N° 088-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Sra. Hania Pérez de Cuellar Lubiensca, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patrón Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac”, con CUI N° 2286058; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana – Piura”, con CUI N° 2260867; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del

proyecto de inversión “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan de Amancaes - Distrito Rímac”, con CUI N° 2344329; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

38. Se envió el oficio N° 089-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Apurímac Sr. Percy Godoy Medina, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac”, con CUI N° 2215017; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
39. Se envió el oficio N°090-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 al Gobernador Regional de Ayacucho Sr. Wilfredo Ocorima Núñez, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho”, con CUI N° 2230368; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)”, con CUI N° 2077939; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
40. Se envió el oficio N° 091-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Sr. Santos Melquiadez Ruiz Guerra,

solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad”, con CUI N° 2084708; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

41. Se envió el oficio N° 092-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministra de la Producción Sra. Ana María Choquehuanca de Villanueva, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, con CUI N° 2274894; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

42. Se envió el oficio N° 093-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca Sr. William Sánchez Edquen, solicitándole información sobre el siguientes proyecto de inversión que se encuentra paralizado:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín”, con CUI N° 2300077; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

43. Se envió el oficio N° 094-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Tacna Sr. Luis Torres Robledo, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de la

provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca”, con CUI N° 2106687; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

44. Se envió el oficio N° 095-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. Raúl Pérez Reyes Espejo, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto “Autopista Puno - Juliaca”, con CUI N° 2233842; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto “Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N.”, N/R CUI; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
45. Se envió el oficio N° 096-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Superintendente Nacional de Bienes Estatales. Sr. Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, solicitándole la siguiente información:
- ✓ información actualizada sobre el estado situacional del trámite ante la SUNARP de Primera Inscripción de Dominio a favor del Estado del terreno urbano de 1,823.46 m², ubicado en la Av. San Martín N° 298, entre las Av. San Martín y la Av. Simón Bolívar, frente a la plaza de armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura y departamento de Lima, conforme así lo disponen en la resolución de la referencia; el cual guarda relación con el proyecto de inversión “Mejoramiento adecuado acceso a los servicios culturales de interpretación cultural en el monumento histórico asociado al Balcón de Huaura, distrito de Huaura, provincia de Huaura, departamento de Lima”, con CUI 2469016.
46. Se envió el oficio N° 097-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, oficio N° 098-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, oficio N° 099-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, oficio N° 0100-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, oficio N°

0101-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, oficio N° 0102-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y oficio N° 0103-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 13 de octubre del presente año a la Gobernadora Regional de Lima, Ministra de Cultura, alcaldes de la Municipalidad Provincial de Huaura, Municipalidad Provincial de Barranca, Municipalidad Distrital de Chancay, Municipalidad Provincial de Huaral y Director de Punto de Cultura, respectivamente; convocándolos a participar en una reunión de trabajo sobre la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para la región Lima.

47. Se envió el oficio N° 0106-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 25 de octubre del presente año a la Ministra de cultura Leslie Carol Urteaga Peña, solicitando convocar mesa técnica de trabajo sobre la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
48. Se envió el oficio N° 0109-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 26 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Huancavelica al Sr. Leoncio Huayllani Taype, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2414831; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
49. Se envió el oficio N° 0110-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 26 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Lambayeque Sr. Jorge Luis Pérez Flores, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque”, con CUI N° 2262744; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

50. Se envió el oficio N° 0111-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 26 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Arequipa Sr. Rohel Sánchez Sánchez, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa”, con CUI N° 2279438; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa”, con CUI N° 2279710; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
51. Se envió el oficio N°0113-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 30 de octubre del presente año al Contralor General de la República Sr. NESLON SHACK YALTA, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
- ✓ “Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho”, con CUI 2230368 y que tiene como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho.
 - ✓ “Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta – Cusco”, con CUI 2141237 y que tiene como unidad ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
 - ✓ “Instalación del sistema de riego Tutapayocc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica”, con CUI 2221352 y que tiene como unidad ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
 - ✓ “Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica”, con CUI 2229551 y que tiene como unidad ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
 - ✓ “Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de

- Andamarca - Concepcion – Junin”, con CUI 2184535 y que tiene como unidad ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
- ✓ “Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauhani - Calachaca - Chuapalca”, con CUI 2106687 y que tiene como unidad ejecutora a la UEI del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna.
 - ✓ “Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, con CUI 2274894 y que tiene como unidad ejecutora al Programa Nacional de Diversificación Productiva.
 - ✓ “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac”, con CUI 2343407 y que tiene como unidad ejecutora al Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS.
 - ✓ “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac”, con CUI 2286058 y que tiene como unidad ejecutora al Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU.
 - ✓ “Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, con CUI 2084708 y que tiene como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.
 - ✓ “Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura”, con CUI 2260867 y que tiene como unidad ejecutora al Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU.
52. Se envió el oficio N° 0270-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 20 de noviembre del presente año al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. Juan José Reaño Antúnez, trasladando respuesta de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales,

respecto a la primera Inscripción de Dominio a favor del estado del terreno que corresponde al Balcón de Huaura.

53. Se envió el oficio N° 0275-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 22 de noviembre del presente año a la Ministra de Cultura, Sra. Leslie Carol Urteaga Peña, proponiendo fecha para la reunión de trabajo sobre la Creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
54. Se envió el oficio N° 0281-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de diciembre del presente año al Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Luis Alberto Otárola Peñaranda, solicitado se autorice reunión con Secretaria de Gestión Pública y Descentralización, sobre la Creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para Lima Provincias.
55. Se envió el oficio N° 0282-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de diciembre del presente año a la Ministra de Cultura Sra. Leslie Carol Urteaga Peña, solicitando información sobre el estado de la actualización del expediente técnico del proyecto de inversión “Mejoramiento adecuado acceso a los servicios culturales de interpretación cultural en el monumento histórico asociado al Balcón de Huaura, distrito de Huaura, provincia de Huaura, departamento de Lima”, con CUI 2469016.
56. Se envió el oficio N° 0283-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 11 de diciembre del presente año al Superintendente Nacional de Bienes Estatales Sr. Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, solicitándole información sobre la emisión del informe legal, con la finalidad de que se pueda emitir la resolución de transferencia interestatal a favor de la Municipalidad Distrital de Huaura, del predio de 1,823.46 m², ubicado en la Avenida San Martín N° 298, entre las Avenidas San Martín y Av. Simón Bolívar, frente a la Plaza de Armas de Huaura, distrito y provincia de Huaura, región Lima; precisando si han dispuesto la emisión del respectivo informe legal, indicando la fecha probable de su emisión; asimismo, las acciones que han realizado para su incorporación en lista de priorización de la SBN.
57. Se envió el oficio N° 0285-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 19 de diciembre del presente año al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, Sr. Juan José Reaño Antúnez, trasladando respuesta del Ministerio de Cultura, respecto a la concretización de la suscripción del convenio con el citado ministerio para que realicen labores conjuntas destinadas a la conservación, protección, puesta en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural.

58. Se envió el oficio N° 0286-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 27 de diciembre del presente año al Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú Sr. Julio Velarde Flores, solicitando información respecto a la emisión de dos series numismáticas, denominadas “La Mujer en el Proceso de Independencia del Perú” (tres monedas emitidas en diciembre de 2020) y “Constructores de la Republica Bicentenario 1821-2021” (que comprende nueve monedas y que recientemente se han completado con la emisión de la moneda alusiva a José Manuel Valdés). Proponiendo, de ser el caso, evalúen considerar en la serie numismática “Constructores de la Republica Bicentenario 1821-2021”, a don ANDRÉS REYES y BUITRON, político y militar peruano, Prócer de la Independencia del Perú, quien tuvo una participación relevante en el proceso por la independencia del Perú, fue de los primeros peruanos que se sumaron a la Expedición Libertadora de José de San Martín.

En cumplimiento del plan de trabajo, en el primer trimestre del presente año (Enero, Febrero y Marzo), nuestra Comisión Especial ha continuado requiriendo información a diversas entidades de los tres niveles de gobierno, conforme al siguiente detalle:

59. Se envió el oficio N° 0287-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 a la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego Sr. ENNIFER CONTRERAS ALVAREZ reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
60. Se envió el oficio N° 0288-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Ministro de Energía y Minas Sr. OSCAR VERA GARGUREVICH, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
61. Se envió el oficio N° 0289-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Ministro de Salud Sr. CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
62. Se envió el oficio N° 0290-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 a la Ministra Vivienda, Construcción y Saneamiento Sra. HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSCA reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
63. Se envió el oficio N° 0291-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Gobernador Regional de Apurímac Sr.

- PERCY GODOY MEDINA reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
64. Se envió el oficio N° 0292-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Sr. SANTOS MELQUIADEZ RUIZ GUERRA reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
 65. Se envió el oficio N° 0293-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 a la Ministra de Producción Sra. ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
 66. Se envió el oficio N° 0294-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Gobernador Regional de Tacna Sr. LUIS TORRES ROBLEDO reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
 67. Se envió el oficio N° 0295-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. RAÚL PÉREZ REYES ESPEJO reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
 68. Se envió el oficio N° 0296-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Gobernador Regional de Huancavelica Sr. LEONCIO HUAYLLANI TAYPE reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
 69. Se envió el oficio N° 0297-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 Contralor General de la República Sr. NESLON SHACK YALTA reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
 70. Se envió el oficio N° 298-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 10 de enero del presente año a la Ministra de cultura, Sra. LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA, solicitando se informe sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 con relación a la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín que se implementarán a nivel nacional.
 71. Se envió el oficio N° 299-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 10 de enero del presente año al Gobernador Regional de Junín, Sr. ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE, solicitando se informe sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 (eventos aleatorios, eventos principales) con relación a la batalla de Junín que se implementarán en la Región.
 72. Se envió el oficio N° 300-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 10 de enero del presente año al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Sr. JUAN CARLOS ARANGO CLAUDIO,

solicitando se informe sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 (eventos aleatorios, eventos principales) con relación a la batalla de Ayacucho que se implementarán en la Región.

73. Se envió el oficio N° 301-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 12 de enero del presente año al Oficial Mayor del Congreso de la República, Sr. GIOVANNI FORNO FLÓREZ, donde se adjunta el informe trimestral sobre el avance del Plan de Trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, correspondiente al periodo octubre - diciembre del año 2023.
74. Se envió el oficio N° 302-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 15 de enero del presente año a la Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Sra. MARTHA LUPE MOYANO DELGADO, donde se remite información con referencia al oficio N° 0325-2023-2024-CCR/CR, respecto a la opinión del Proyecto de Ley 5836/2023-PE.
75. Se envió el oficio N° 303-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 17 de enero del presente año al Director General Parlamentario del Congreso de la República, Sr. JAIME ABENSUR PINASCO, donde se remite información con referencia al oficio N° 658-1373478-11-2023-2024-DGP-OM-CR, sobre la solicitud de acceso a la información pública DDZ240107. (RU 1373478).
76. Se envió el oficio N° 305-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 12 de enero del presente año al Gobernador Regional de Ayacucho, Sr. WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ, solicitando se informe sobre las actividades conmemorativas programadas para este año 2024 (eventos aleatorios, eventos principales) con relación a la batalla de Ayacucho que se implementarán en la Región.
77. Se envió el oficio N° 306-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 24 de enero del presente año al Gobernador Regional de Ayacucho, Sr. WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ, donde solicitamos información sobre las acciones que vienen realizando respecto a la transferencia interestatal formulada por la Municipalidad Distrital De Huara, con N° CUI 2469016, que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC.
78. Se envió el oficio N° 307-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 01 de febrero del presente año al Director del Punto de Cultura N° 380 y Representante de la Academia de Música Oyola, Sr. ALAN PAUL OYOLA FLORES, donde trasladamos información sobre respuesta

del gobierno regional de lima, con referencia a los oficios N° 48-2024-GRL/SG, N° 0279-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR.

79. Se envió el oficio N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 05 de febrero del presente año a la Ministra de cultura Sra. Leslie Carol Urteaga Peña, solicitando información con referencia al oficio N°: 000949-2023-SG/MC la siguiente información:

- ✓ Información actualizada a la fecha sobre el estado situacional de las 200 obras que aún quedan pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
- ✓ Información actualizada y detallada de los 06 proyectos de Parques Culturales Bicentenario (PCB) a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, que se encuentran en elaboración de expedientes técnicos bajo la modalidad de Convenio de Administración de Recursos (CAR) suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); precisando si se han culminado los PCB que corresponden a los departamentos de Cajamarca, Amazonas y Junín, cuyos plazos de culminación del expediente técnico vencieron en el mes de noviembre del 2023; asimismo, cuál es el estado situacional de los PCB de los departamentos de Cuzco (fecha estimada de culminación del Expediente Técnico es el 23 de marzo de 2024), Puno (se encuentra suspendido debido a falta de saneamiento físico legal del terreno) y San Martín (fecha estimada de culminación del Expediente Técnico es el 10 de marzo de 2024); y que acciones están realizando para que la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales, supere la etapa de elaboración de los expedientes técnicos, dentro de los plazos contractuales
- Información actualizada y detallada del estado situacional de los siguientes proyectos de inversión a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura:
 - ✓ IOARR: “REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y OBRAS EXTERIORES; CONSTRUCCIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; ADQUISICION DE GRUPO ELECTRÓGENO Y MUSEOGRAFÍA; EN EL (LA) MONUMENTO A LOS VENCEDORES DE JUNÍN, UBICADO EN LA PAMPA DE CHACAMARCA, CASA HACIENDA SAN FRANCISCO DE CHICHAUSIRI, DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA JUNÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”; precisando si se ha culminado con el proceso de selección y de ser el caso, si se encuentra en ejecución, cuál es el avance físico y financiero.

- ✓ IOARR: “REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y OBRAS EXTERIORES; CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y SERVICIOS SANITARIOS; ADQUISICIÓN DE MUSEOGRAFÍA: EN EL (LA) MONUMENTO CONMEMORATIVO DE LA BATALLA DE AYACUCHO (OBELISCO), DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”; precisando si ha culminado la obra en el plazo previsto (11 noviembre del 2023); asimismo, si han convocado el componente de conservación del proyecto y la museografía, y cuál es el avance de dichos componentes.
- ✓ Proyecto de Inversión: “CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y RECUPERACION DE LA CASA HACIENDA PUNCHAUCA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”; precisando en qué estado se encuentra el saneamiento físico legal del terreno donde se ejecutara el proyecto; de ser el caso, que acciones legales se han iniciado al respecto.
- ✓ Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL EN EL TEATRO MUNICIPAL DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”; precisando si han tenido alguna coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura respecto al expediente técnico y si hay alguna solicitud de consistencia.
- ✓ Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA –AYACUCHO; precisando si han realizado la revisión del expediente de Liquidación del Obra que les remitiera el Gobierno Regional de Ayacucho, y cuál es el resultado de esta; asimismo, de ser el caso, si han gestionado los recursos como demanda adicional 2024 para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra y cuál es el estado de esta gestión.
- ✓ Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ EN EL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA (CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ)”; precisando si han realizado visitas técnicas para la verificación de la infraestructura y si han identificado y planteado observaciones y si estas han

sido levantadas; asimismo, en qué estado se encuentra la implementación del Plan Museológico.

- ✓ Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE Y ALMACENAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE HISTÓRICO Y ARTÍSTICO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, DEPARTAMENTO DE LIMA”; precisando el estado en que se encuentra la implementación del Plan de Contingencia; asimismo, si han realizado la compatibilización del Expediente Técnico de Obra y el Estudio de Museografía.
- ✓ Información actualizada y detallada de los 20 proyectos de Parques Culturales Bicentenario (PCB) a cargo de la Unidad Ejecutora 008-Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, que se encuentran con declaratoria de viabilidad; precisando si han actualizado los estudios de pre inversión para evitar su pérdida de vigencia; asimismo, informar sobre las acciones que vienen realizando para la elaboración de los respectivos expedientes técnicos y si cuentan con presupuesto para ello, de ser el caso, que gestiones vienen realizando para garantizar su financiamiento.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional de las 15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023, conforme así lo indican en los documentos que adjuntan al OFICIO N° 000949-2023-SG/MC (Anexo 02 del Memorando N° 313-2023-PEB/MC y Anexo 1- A del Informe N° 000521-2023-OINV/MC); de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y los resultados de su labor de monitoreo y seguimiento, y las principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización, especialmente de las 11 obras cuyo estado situacional merece una atención especial, toda vez que, se reportan como paralizadas en el informe que nos remitiera con el Oficio N° 000553-2023-SG/MCE (información actualizadas la 30 de abril del 2023), condición que no ha variado y continúan paralizados conforme nos informan con el Oficio N° 000949-2023-SG/MC (información actualizadas la 30 de setiembre del 2023).
- ✓ Información con respecto a los documentos que adjuntan al Oficio N° 000949-2023-SG/MC, donde nos indican que al 30 de setiembre del 2023, se encuentran culminadas 102 obras y

que se estima que durante el último trimestre del 2023 se culminarán 11 proyectos adicionales; al respecto, precisar cuáles son los referidos 11 proyectos y si se han culminado en la fecha conforme a la estimación, de ser el caso, cual es el avance físico y financiero.

- Información tomando en cuenta que en el presente año se conmemora el Bicentenario de la Batalla de Junín y existiendo proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y proyectos de inversión multidepartamental que comprenden a dicho departamento y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC; solicitamos se nos informe de manera detallada, sobre el estado situacional a la fecha de los siguientes proyectos de inversión:
 - ✓ Proyecto: “Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín, con CUI 2499924, que tiene como Unidad Ejecutora N° 008 - Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura; precisando si se ya se culminó con la elaboración del expediente técnico, si cuenta con presupuesto para su ejecución, de ser el caso, que gestiones viene realizando para garantizar su financiamiento.
 - ✓ Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín”, con CUI 2317700, que tiene como Unidad Ejecutora a AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando el estado en que se encuentra la elaboración del expediente técnico y que acciones se están realizando para que se supere esta etapa y se inicie su ejecución.
 - ✓ Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín”, con CUI 2472700, que tiene como Unidad Ejecutora Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias; precisando si ya se inició la ejecución de la obra, de ser el caso, cuál es el avance físico y financiero. ➤ Proyecto: “Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma -

región Junín”, con CUI 2300618, que tiene como Unidad Ejecutora al Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; precisando el estado en que se encuentra el componente museográfico, si ya se está ejecutando el respectivo servicio y cuál es su avance; asimismo, cual es el estado situacional de las Vías y Señalización Turística.

- ✓ Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo”, con CUI 2234830, que tiene como Unidad Ejecutora N° 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior del Ministerio de Educación; precisando su avance físico y financiero.
- ✓ Proyecto: “Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín”, con CUI 2488994, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.
- ✓ Proyecto: “Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín”, con CUI 2482810, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.
- ✓ Proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín”, con CUI 2489023, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.

- ✓ Proyecto: “Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de San Roque de Malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín”, con CUI 2267894, que tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección de Operaciones del Ministerio de la Producción; precisando el avance físico y financiero del componente de infraestructura y si han superado los problemas que generaron su paralización durante los meses de julio y agosto del 2023.
- ✓ Proyecto: “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín”, con CUI 2263639, que tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección de Ingeniería y Operaciones – PRONATEL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; al haberse culminado la obra civil e instalación de cámaras y sensores, precise si se encuentra en operación dicha banda ancha, conforme se había proyectado para el trimestre IV del 2023.
- ✓ Proyecto: “Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín”, con CUI 2184535, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización y las coordinaciones que viene realizando para su culminación.
- ✓ Proyecto Multidepartamental: “Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural, con CUI 2471146, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física.
- ✓ Proyecto Multidepartamental: “Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos, con CUI 2361771, que tiene como Unidad Ejecutora al INIA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal en el año 2023 y el avance de las actividades en los componentes producción

de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas, infraestructura para producción y demás componentes.

- ✓ Proyecto Multidepartamental: “Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional”, con CUI 2251056, que tiene como Unidad Ejecutora a la OGA del Ministerio del Interior; precisando la ejecución presupuestal y los avances del proyecto.
 - ✓ Proyecto Multidepartamental: “Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional”, con CUI 2381444, que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; precisando la ejecución presupuestal y los avances del proyecto, de ser el caso, si actualmente se encuentra en funcionamiento y se vienen utilizando la infraestructura y equipos y si lograron concretizar la suscripción de convenio con INDECI.
 - ✓ Proyecto Multidepartamental: “Creación de la carretera central Huaycan – cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín”, con CUI 2436163, que tiene como Unidad Ejecutora a PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (G2G); precisando la ejecución presupuestal y los avances de dicho proyecto.
 - ✓ Proyecto Multidepartamental: “Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, sin CUI, que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Energía y Minas en la modalidad de (APP); precisando el estado situacional y su avances.
80. Se envió el oficio N° 309-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 02 de febrero del presente año al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura Sr. JUAN JOSÉ REAÑO ANTÚNEZ, remitiendo información sobre traslado de gestión realizada, referido sobre el oficio N°0276-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR.
81. Se envió el oficio N° 310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año a la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Sra. JENNIFER CONTRERAS ALVAREZ, solicitud sobre proyectos de inversión del departamento de Junín la siguiente información:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín”, con CUI 2317700, que tiene como Unidad Ejecutora a AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando el estado en que se encuentra la elaboración del expediente técnico y que acciones se están realizando para que se supere esta etapa y se inicie su ejecución.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín”, con CUI 2472700, que tiene como Unidad Ejecutora Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias; precisando si ya se inició la ejecución de la obra, de ser el caso, cuál es el avance físico y financiero.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín”, con CUI 2184535, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización y las acciones que viene realizando para su culminación.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural, con CUI 2471146, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de

calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos, con CUI 2361771, que tiene como Unidad Ejecutora al INIA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal en el año 2023 y el avance de las actividades en los componentes producción de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas, infraestructura para producción y demás componentes.

- ✓ Información detallada si los referidos proyectos de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) han tenido o tienen problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con intervención económica o con resolución de contrato, y si están en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (AGRORURAL e INIA) y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021- MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.
82. Se envió el oficio N° 311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, al Sr. JUAN CARLOS MATHEWS SALAZAR, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín”, con CUI 2300618, que tiene como Unidad Ejecutora al Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; precisando el estado en que se encuentra el componente museográfico, si ya se está ejecutando el respectivo servicio y

- cuál es su avance; asimismo, cual es el estado situacional de las Vías y Señalización Turística.
- ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (Plan Copesco) y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la respectiva unidad ejecutora.
83. Se envió el oficio N° 312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año a la Ministra de Educación, a la Sra. MIRIAM JANETH PONCE VERTIZ, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo”, con CUI 2234830, que tiene como Unidad Ejecutora N° 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior del Ministerio de Educación; precisando su avance físico y financiero.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín”, con CUI 2488994, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y

que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín”, con CUI 2482810, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín”, con CUI 2489023, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.
- ✓ Información detallada si los referidos proyectos de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) han tenido o tienen problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con intervención económica o con resolución de contrato, y si están en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
- ✓ Información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR y a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO) y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como

las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.

84. Se envió el oficio N° 313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año a la Ministra de la Producción, Sra. ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de San Roque de Malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín”, con CUI 2267894, que tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección de Operaciones del Ministerio de la Producción; precisando el avance físico y financiero del componente de infraestructura.
- ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
- ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (Dirección de Operaciones) y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021- MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectiva unidad ejecutora.

85. Se envió el oficio N° 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Sr. RÁUL PÉREZ REYES ESPEJO, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: Proyecto: “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de

la región Junín”, con CUI 2263639, que tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección de Ingeniería y Operaciones – PRONATEL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; precisando el estado de las obra civil e instalación de cámaras y sensores, y para cuando se tiene proyectado se inicie la operación dicha banda ancha, conforme se había proyectado para el trimestre IV del 2023.

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional”, con CUI 2381444, que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; precisando la ejecución presupuestal y los avances del proyecto, de ser el caso, si actualmente se encuentra en funcionamiento y se vienen utilizando la infraestructura y equipos y si lograron concretizar la suscripción de convenio con INDECI.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Creación de la carretera central Huaycan – cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín”, con CUI 2436163, que tiene como Unidad Ejecutora a PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (G2G); precisando la ejecución presupuestal y los avances de dicho proyecto.
- ✓ Información detallada si los referidos proyectos de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) han tenido o tienen problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con intervención económica o con resolución de contrato, y si están en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
- ✓ Información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL y PROVIAS NACIONAL) y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como

las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.

86. Se envió el oficio N° 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro del Interior, Sr. VICTOR MANUEL TORRES FALCON, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional”, con CUI 2251056, que tiene como Unidad Ejecutora a la OGA del Ministerio del Interior; precisando la ejecución presupuestal y los avances del proyecto.
- ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
- ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (OGA) y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la respectiva unidad ejecutora.

87. Se envió el oficio N° 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro de Energía y Minas, Sr. OSCAR VERA GARGUREVICH, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto Multidepartamental en la modalidad de (APP): “Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, sin

- CUI, que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Energía y Minas; precisando el estado situacional y su avances.
- ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Energía y Minas y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la respectiva unidad ejecutora.
88. Se envió el oficio N° 330-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 05 de marzo del presente año a la Ministra de Educación, Sra. MIRIAM JANETH PONCE VERTIZ, solicitando información actualizada de las obras que forman parte de dicha agenda, en cuyo listado se consideran proyectos de inversión que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR, a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO y al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED, unidades ejecutoras adscritas al Ministerio de Educación sobre lo siguiente :
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha de los 75 Proyectos de Inversión (59 ubicados en Lima Metropolitana y 16 ubicados en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Puno, Lima Provincias, Junín, La Libertad, Cuzco, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao), que tiene como Unidad Ejecutora a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DEL INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO del Ministerio de Educación.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del listado de 13 Proyectos de Inversión que figuran en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la

Independencia del Perú (ubicados en los departamentos de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, 3 Piura, 2 Puno, San Martín y 2 Lima Metropolitana), que tiene como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR y al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED del Ministerio de Educación.

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del listado de 14 Proyectos de Inversión que figuran en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (ubicados en los departamentos de Ica, Tacna, 2 Moquegua, 5 Ancash y 5 Piura), que tiene como Unidad Ejecutora al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED del Ministerio de Educación.
- ✓ Información detallada si los referidos proyectos de inversión que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR, a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO y al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED, unidades ejecutoras adscritas al Ministerio de Educación, según el estado en que se encuentren (elaboración de expediente técnico o ejecución física), han tenido o tienen problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con intervención económica o con resolución de contrato, y si están en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
- ✓ Información sobre los referidos proyectos de inversión que tienen como Unidad Ejecutora a la UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR, a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO y al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED, unidades ejecutoras adscritas al Ministerio de Educación y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y

recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.

89. Se envió el oficio N° 331-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 15 de marzo del presente año al Gobernador Regional de Junín, Sr. ZOSIMO CARDENAS ZAMORA, invitándole a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú; que se realizará el viernes 5 de abril del presente año, a horas 11:00 am, en la Sala Gustavo Mohme Llon, del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, del Congreso de la República.
90. Se envió el oficio N° 332-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 15 de marzo del presente año a la Ministra de Cultura, Sra. LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA, invitándole a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú; que se realizará el viernes 5 de abril del presente año, a horas 11:00 am, en la Sala Gustavo Mohme Llon, del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, del Congreso de la República.
91. Se envió el oficio N° 333-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 15 de marzo del presente año al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín Sr. ELIO MUNZON ZEVALLO MEZA, invitándole a informar en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú; que se realizará el viernes 5 de abril del presente año, a horas 11:00 am, en la Sala Gustavo Mohme Llon, del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, del Congreso de la República.

4.3 EN EL ÁMBITO INTERNO DEL CONGRESO

Se comunicó a la Presidencia del Congreso y a la Oficialía Mayor, la realización de diversas actividades institucionales relacionadas a la celebración de los 200 años del primer Congreso Constituyente, las cuales han sido propuestas por las principales oficinas administrativas del Congreso de la República y que se detallan a continuación:

Se solicitó a la Oficina de Comunicaciones

- Conferencia de Prensa para el lanzamiento de actividades.
- Concurso de Logo del Bicentenario.

- Diseño e implementación de Branding e iluminación en los edificios del Congreso.
- Difusión de saludos por los 200 años del Congreso.
- Microprogramas para Congreso TV.
- Podcast para Radio.
- Elaboración de contenido multiplataforma (incluye video 3D)
- Develación de Estampilla por el Bicentenario del Primer Congreso Constituyente del Perú y Primeras Mujeres Parlamentarias del Perú, esta última incluye postales alusivas a Irene Silva de Santolalla, Manuela Billinghurst López, Alicia Blanco Montesinos y María Colina de Gotuzzo.
- Presentación de la Moneda de Plata Conmemorativa de los 200 años de la instalación del Congreso Constituyente, actividad gestionada
- Exposiciones Fotográficas e itinerantes (Día de la Mujer, Constituciones Políticas, Mujeres Parlamentarias, principales constituyentes).

Se solicitó a la Alta Dirección

- Develación de pinturas con personajes representativos para la historia del Congreso.
- Mantenimiento de la infraestructura general del Congreso.
- Organización de la Sesión Solemne del Bicentenario.
- Coordinar la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Se solicitó al Fondo Editorial

- Publicaciones de la colección Bicentenario propuestas por el Fondo Editorial y aprobadas por la Mesa Directiva.

Se solicitó a la Oficina de Participación Ciudadana

- El desarrollo de conferencias asociadas a la Agenda Bicentenario en el programa Martes Democrático.
- Desarrollo de Plenarios Bicentenarios del programa Parlamento Joven, Parlamento Universitario y Parlamento Escolar.
- Concurso de Pintura.
- Concurso de Ensayo Literario.
- Visitas Guiadas al Palacio Legislativo.
- Teatro de Títeres.
- Tour Bicentenario.

Asimismo, se han desarrollado actividades propias de la Comisión Especial Multipartidaria Bicentenario de la independencia del Perú, durante el período parlamentario 2021-2026 y que se describen a continuación

- Sesiones y/o programas de actividades conmemorativas en las localidades de: Paracas – Ica, Lambayeque, Ayacucho y Piura considerando su trascendencia histórica y cultural.
- Mesas de Trabajo Interinstitucional que brinden la solución técnica a la problemática de restauración integral, mantenimiento y puesta en valor del Museo del Congreso; así como otros museos de relevancia nacional.
- Requerimiento de información que impulse la culminación del proceso de elaboración de microformas con valor legal del Patrimonio Parlamentario Histórico del Congreso de la República.
- Impulso del convenio del Congreso con la MML para la implementación de programas, proyectos, mecanismos y toda herramienta que coadyuve al saneamiento, construcción, ampliación remodelación, refacción, acondicionamiento, puesta en valor, restauración de los inmuebles que son de propiedad y que administra el Congreso de la República en el Centro Histórico de Lima.
- Participación en el Grupo de Trabajo "Consejo Bicentenario"

V. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Presidenta de la Comisión Especial Bicentenario, participó en una reunión con la Ministra de Cultura, Viceministra de Patrimonio, Director Bicentenario y funcionarios de Huaura para abordar la problemática del Balcón, tras ello, logramos 7 acuerdos:
 - a. Reunión para el saneamiento rumbo a la restauración
 - b. Que el MINCUL, actualice el expediente de la restauración
 - c. Que priorice el Parque Bicentenario al Sur de Huacho
 - d. Priorizar el presupuesto de ambas para el 2024
 - e. Desarrollo Urbano, para mejorar los alrededores
 - f. Trabajos (Muni y GORE) para la apertura
 - g. Tras lo anterior, Inspección (Ejecutivo y Com. Bicentenario)

2. La Comisión Especial Bicentenario, participó en el 426 aniversario de la fundación española de Huaura, antigua Villa Carrión de Velasco, realizada en la plaza de armas de la histórica ciudad, cuna de la independencia, donde se ubica el reconocido Balcón de Huaura, lugar donde Don José de San Martín hizo su primera proclama emancipadora. Así mismo gracias a la gestión de la presidenta de la comisión se logró la apertura el balcón de Huaura.
3. Se realizó un Reconocimiento a los ex Policía Forestal - Guardia Civil, por su lucha contra el terrorismo (1980 - 2000) y por su contribución en la defensa de nuestros recursos naturales, fue una actividad que se realizó conjuntamente con la Primera Vicepresidencia del Congreso de la República.
4. En relación al seguimiento de las obras conmemorativas, la Presidenta de la Comisión Especial Bicentenario realizó una inspección en las obras de restauración del Centro Histórico de nuestra capital, esto a fin de dar seguimiento y cumplimiento de las obras de restauración de la iglesia y convento de Santo Domingo, de la Plazuela de la Buena Muerte y del Antiguo Hospital de San Andrés.
5. En relación al ámbito cultural, se realizó un reconocimiento a la agrupación de danza "Antonio Raimondi" de Peralvillo del distrito de Chancay, provincia de Huaral, con fecha 24 de agosto del presente año, en la plaza de armas de Peralvillo, ubicado en la av.24 de agosto, en el cual contribuyen al costumbrismo.
6. Por conmemorarse el 201° aniversario del Parlamento Nacional, la Presidenta de la Comisión Especial Bicentenario realizó la apertura de la exposición fotográfica de historia y personajes ilustres de la Constitución, y un homenaje a los contribuyentes de la primera democracia.
7. Se realizó un concierto didáctico sinfónico Pukallay, con la academia de música Oyola Flores bajo el lema "formar mejores ciudadanos a través de las artes" que actualmente viene desarrollando actividades en la provincia de Huaura, desde hace diez años, brindando enseñanza en instrumentos orquestales, y que constan de una orquesta sinfónica, conformada por los propios alumnos de la academia, niños, adolescentes y jóvenes de la provincia de Huaura.
8. Se llevó a cabo un reconocimiento como defensores de la Democracia y la Pacificación Nacional, con el objeto de otorgar un reconocimiento

- meritorio a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional, poniendo énfasis en su condición de veteranos militares y policías en situación de retiro o licenciados.
9. La Comisión Especial Bicentenario, participó en una reunión con los funcionarios del Ministerio de Cultura, del Gobierno Regional de Lima, Municipalidades Provinciales de Huaral, Barranca y Huaura y las Municipalidades Distritales de Huaura y Vegueta, el director del Punto del Punto de Cultura 380 y representante de la sociedad civil sobre el procedimiento y viabilidad de la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura para la Región Lima Provincias.
 10. La Comisión Especial Bicentenario, participó en una reunión con el Sr Carlos Tenicela - coordinador general del equipo impulsor del proyecto símbolos patrios, iniciativa ciudadana que tiene como objetivo establecer y poner en valor los símbolos patrios como base de nuestra identidad nacional, y que cuentan con el respaldo del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú, Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Centro de Estudios Históricos Militares del Perú – CEHMP, Instituto Sanmartiniano del Perú, Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna y Asociación Cívica Peruana Plaza a la Bandera, quien solicita apoyo y respaldo de la Comisión Bicentenario en los tramites del PL 05836/2023-PE, Ley de los Símbolos de la Patria, Símbolos del Estado y Emblemas Nacionales.
 11. La Comisión Especial Bicentenario, participó en una reunión con el Gobernador Regional de Junín y del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín y coordinaciones respecto a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín. De igual manera, atención a la solicitud del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinua y coordinaciones respecto a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.
 12. La Comisión Especial Bicentenario conmemoro los 201° aniversario del Parlamento Nacional, se realizó la apertura de la exposición fotográfica de historia y personajes ilustres de la Constitución, y un homenaje a los contribuyentes de la primera democracia.
 13. La Comisión Especial Bicentenario realizó un reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que

participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional.

14. La Comisión Especial Bicentenario realizó un reconocimiento a los (64) Licenciados Batallón de servicios N° 2 "Los Cabitos"- Ayacucho. Por su contribución al proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia.
15. La Comisión Especial Bicentenario realizó una conferencia de prensa por los 203 años del primer grito de libertad del Perú en el distrito de Huaura, con el objetivo dar a conocer las actividades sociales, culturales y conmemorativas programadas para esta importante fecha festiva para el distrito de Huaura.

En cumplimiento del plan de trabajo, en el primer trimestre del presente año (enero, febrero y marzo), nuestra Comisión Especial ha continuado realizando actividades, que a continuación detallamos:

16. La Comisión Especial Bicentenario realizó de manera conjunta con el Gobierno Regional de Junín el Primer Encuentro Internacional de historiadores, Profesionales y Estudiantes de Latinoamericana: Junín Bicentenario. A 200 Años del grito de la libertad americana, acto académico que se realizará el 28 de febrero del presente año.
17. La Comisión Especial Bicentenario, participó en una reunión con el alcalde de la provincia de Junín Sr. Elio Munzón Zevallo Meza con el objetivo dar a conocer, los avances sobre los proyectos de inversión que vienen priorizando como gobierno local y el estado situacional de los proyectos de inversión que forman parte de la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, en el cual el burgomaestre y los dirigentes solicitaron a la presidenta de la comisión, su apoyo para las coordinaciones respectivas con las unidades ejecutoras y los ministerios correspondientes.

VI. ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU.

Conforme se detalla en los antecedentes del presente informe, es necesario tener presente el Decreto Supremo N° 004-2018-MC, que crea el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, con el objeto de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; la misma que fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC; encontrándose actualmente vigente la segunda actualización de la citada Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú que fuera aprobada con Decreto Supremo N° 011-2021-MC, cuya línea de tiempo de las respectivas normas citamos a continuación:

GRAFICO N° 01 NORMAS RESPECTO AL PROYECTO ESPECIAL Y AGENDA DEL BICENTENARIO



Fuente: Diario Oficial El Peruano – Normas Legales

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Conforme a las mociones 440 y 500 con las que se constituyó la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú, para el Periodo Parlamentario 2021 - 2026, del encargo otorgado por el pleno del congreso a nuestra comisión, tenemos como primer punto “Desarrollar acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública incluidos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MC.”, trabajo que venimos desarrollando, para lo cual se toma como referencia la segunda actualización de la agenda.

La citada norma comprende la construcción de Parques Culturales Bicentenario, uno en cada capital de departamento, un parque en la provincia constitucional del Callao y un parque en Lima Provincias, haciendo un total de 26 Parques Culturales Bicentenario. Asimismo, en la referida Agenda de Conmemoración, incluido los citados parques, comprende un listado total de 302 obras emblemáticas, vinculadas al cierre de brechas sociales y recuperación de sitios históricos, conforme al siguiente detalle:

SECTOR	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OBRAS POR IMPUESTOS	OTRAS MODALIDADES DE INVERSION
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	29	-	-
MINISTERIO DEL AMBIENTE	12	-	-
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	13	-	2
MINISTERIO DE CULTURA	22	-	-
MINISTERIO DE DEFENSA	1	-	-
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	1	-	-
MINISTERIO DE EDUCACION	88	14	-
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1	-	1
MINISTERIO DEL INTERIOR	6	-	-
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1	-	-
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	1	-	-
MINISTERIO DE PRODUCCION	12	-	1
MINISTERIO DE SALUD	30	-	-
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	18	-	27
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	19	3	-
TOTAL	254	17	31

CUJADRO N° 01 SECTORES Y MODALIDADES DE INVERSION

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

LISTADO DE OBRAS SECTORIALES (Decreto Supremo N° 011-2021-MC)

REGIONES CON PROYECTOS	SECTORES															TOTAL PROYECTOS POR REGION
	CULTURA	MINCETUR	EDUCACION	ENERGIA	MTC	VIVIENDA CONSTRUCCION	MIDAGRI	SALUD	JUSTICIA	MINAM	INTERIOR	PRODUCCION	MUJER	MEF	DEFENSA	
AMAZONAS	(-1)	2	1	-4 PER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ANCASH	(-1)	1	5 (Oxl)	-5 PER	1 (APP)	2 (Oxl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
APURIMAC	(-1)	-	-	-4 PER	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
AYACUCHO	3	1	-	-3 PER	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	9
AREQUIPA	(-1)	-	1	-	1 (APP)	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	7
CAJAMARCA	(-1)	1	2	-15 PER	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8
CALLAO	(-1)	-	1	-	1 3 (APP)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
CUZCO	6 (-1)	1 (APP)	1	-5 PER	1 1 (APP)	1 (Oxl)	2	3	-	-	1	-	-	-	-	17
HUANCAVELICA	(-1)	-	-	-5 PER	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
HUANUCO	(-1)	-	-	-4 PER	1 (APP)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
ICA	(-1)	-	1 (Oxl)	-	1 3 (APP)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
JUNIN	1 (-1)	1	4	-3 PER	1 (APP)	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	14
LIMA	9 (-1)	1 (APP)	64	-2 PER	4 3 (APP)	7	1	5	-	2	1	1 1 (APP)	-	1	-	100

LA LIBERTAD	(-1)	-	2	-3 PER	2 (APP)	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	8
LAMBAYEQUE	(-1)	1	1	-6 PER	1 (APP)	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	7
LORETO	1 (-1)	-	-	-3 PER	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	6
MADRE DE DIOS	(-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOQUEGUA	(-1)	-	2 (Oxl)	-	1 (APP)	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	6
PASCO	(-1)	1	-	-1 PER	1 (APP)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
PIURA	1 (-1)	-	3 5 (Oxl)	-2 PER	2	2	1	-	-	3	-	2	-	-	-	19
PUNO	(-1)	1	6	-6 PER	1 1 (APP)	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	15
SAN MARTIN	(-1)	2	1	-4 PER	1 (APP)	3	-	4	-	1	1	-	-	-	-	13
TACNA	(-1)	1	1 (Oxl)	-1 PER	1 1 (APP)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
TUMBES	(-1)	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5
UCAYALI	(-1)	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
MULTI DEPARTAMENTAL	-	-	-	-2 PER 1 (APP)	4 5 (APP)	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	13
TODOS NACIONAL	1 (24 PCB)	-	-	1 (79 PER)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	22	15	102	2	45	22	29	30	1	12	6	13	1	1	1	302

CUADRO N° 02 LISTADO DE OBRAS SECTORIALES

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2021-MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(-1) Parque Cultural Bicentenario en cada departamento

(APP) Asociación Público Privada

(Oxl) Obras por Impuestos

(PER) Proyectos de Electrificación Rural

Tomando en cuenta el listado de proyectos de la Agenda del Bicentenario y las obligaciones de nuestra comisión, en su oportunidad, con Oficio N° 004-2022-2023-LVOM-CEMBI/CR se solicitó información al Ministerio de Cultura sobre el estado situacional de los proyectos comprendidos en dicha Agenda, requerimiento que fuera atendida por el referido sector, mediante Oficio N° 000553-2023-SG/MCE, adjunto al cual remitieron el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC, elaborado por la Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional del Proyecto Especial Bicentenario, brindándonos información actualizada al 30 de abril del 2023, sobre el estado situacional por departamento, de las 302 obras que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC.

Nuestra labor de seguimiento nos permite hacer algunas precisiones, que se debe tener presente; en la parte del análisis de la referida información en el punto 3.2.1) se tiene que el valor total actualizado de los proyectos es de S/. 75,663 millones de soles, sin considerar los 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones (Carretera Central y Puente Santa Rosa, cuyo valor tiene un monto superior a los 12,800 millones, que no lo consideran por la mínima ejecución (1%) y porque altera los resultados reales de la información sobre la ejecución; y que el avance financiero al 30 de abril del 2023 es del 44% de forma acumulada, que equivale a una ejecución real acumulativa de S/33,278 millones de soles; costo actualizado y ejecución acumulada que no concuerda con la consignada en el cuadro 01 del citado informe; pero para efectos del presente informe tendremos en cuenta el que corresponde al citado cuadro 01. Es así que a dicha fecha, de las 302 obras que ejecutan los diferentes sectores del Ejecutivo, 92 están concluidos (84 obras de inversión pública y 8 obras por otras modalidades de inversión), quedando 210 obras en ejecución (183 proyectos de inversión pública y 27 proyectos por otras modalidades de inversión), información que consolidamos en el siguiente cuadro.

TIPO DE OBRA	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (MILLONES)	EJECUCION ACUMULADA (MILLONES)	% DE AVANCE
OBRAS PUBLICAS	OBRAS EN EJECUCION (+)	183	21,370	6,668	31 %
	OBRAS CONLUIDAS	84	10,202	8,663	85 %
OBRAS POR OTRAS MODALIDADES	OBRAS EN EJECUCION	27	41,783	16,256	39 %

	OBRAS CONLUIDAS	8	2,830	1,872	66 %
TOTAL		302	76,185	33,459	44 %

CUADRO N° 03 RESUMEN DEL ESTADO DE LAS OBRAS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC. Actualizado al 30 de abril del 2023

(+) No se contabiliza la inversión de 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

También en el citado informe observamos en el Anexo 1 que 19 proyectos se encuentran paralizados, información que lo hemos consolidado para facilitar su estudio y análisis en los cuadros elaborados por nuestra comisión, que a continuación detallamos:

UNIDAD EJECUTORA	SECTORES							TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI			4					4
ENERGIA Y MINAS		2						2
SALUD					1			1
VIVIENDA							3	3
GORE APURIMAC			1					1
GORE AYACUCHO	1		1					2
MP SANCHEZ CARRION							1	1
PRODUCCION				1				1
MD NUEVA CAJAMARCA							1	1
GORE TACNA			1					1
MTC						2		2
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	1	2	7	1	1	2	5	19

CUADRO N° 04 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Según el referido informe y el cuadro resumen, de los 302 proyectos de la Agenda del Bicentenario, 19 se encuentran paralizados al 30 de abril del 2023, cuyo detalle lo hemos consolidado en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:

OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

SECTOR	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CULTURA	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	AYACUCHO	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga - Ayacucho	50,9%	51,5%
ENERGIA Y MINAS	DGER/MEM	CUSCO	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	4,6%	0%
ENERGIA Y MINAS	- DGER/MEM	LA LIBERTAD	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA- HUANCASPATA V ETAPA	98,6%	54%
AGRARIA	UEI DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APURIMAC	2215017	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac.	33,1%	16%
AGRARIA	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	AYACUCHO	2077939	Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)	35,5%	22,1%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	CUSCO	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta - Cusco	75,5%	63,4%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	HUANCAVELICA	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica	95,3%	66,1%

AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	HUANCAVELICA	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	49,8%	31,7%
AGRARIA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	JUNIN	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion – Junin	95,3%	94,3%
AGRARIA	UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	TACNA	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca	31,8%	4,8%
PRODUCCION	28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	LORETO	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,3%	49,7%
SALUD	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES- PRONIS	APURIMAC	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	70,2%	58,3%
MTC	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	PUNO	2233842	Autopista Puno - Juliaca (+)	94,8%	81,6%
MTC	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	CAJAMARCA	2132587	Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N. (+)	80,4%	78,6%
VIVIENDA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	APURIMAC	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	83,5%	84%

VIVIENDA	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	LIMA	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	84,1%	98%
VIVIENDA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	38,1%	16%
VIVIENDA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PIURA	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	65,9%	67%
VIVIENDA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN	2300077	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin	96,1%	82%

CUADRO N° 05 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE ABRIL 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Continuando con nuestra labor de seguimiento de la Agenda del Bicentenario y tomado en cuenta la información con la que se contaba y que nos remitiera el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 000553-2023-SG/MCE, información actualizada al 30 de abril del 2023, después de un plazo prudencial, mediante Oficio N° 080-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, entre otros puntos, solicitamos al Ministerio de Cultura, información actualizada y detallada del estado situacional de las 210 obras que aún quedan pendientes de ejecución que forman parte de la Agenda de Conmemoración y del estado situacional de las 19 obras paralizadas conforme lo indican en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC; pedido que fuera atendido por el referido Sector, mediante OFICIO N° 000949-2023-SG/MC, con el cual nos remitieron el Memorando N° 313-2023-PEB/MC, elaborado por el Proyecto Especial Bicentenario y el Informe N° 000521-2023-OINV/MC, elaborado por la Oficina de Inversiones de la Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos Especiales, brindándonos información actualizada al 30 de setiembre del 2023.

En el extremo del estado situacional de las 210 obras, nos informan que al 30 de setiembre del 2023, aún quedan pendientes de ejecución 200 obras, precisando además el avance y en qué fase se encuentran estas, conforme así lo detallan en el cuadro 01, cuadro que adecuamos en el presente informe, de los cuales 177 son proyectos de inversión y 23 se ejecutan por otras modalidades de inversión (Asociación Público Privada – APP y Proyectos en Activos - AP).

Estado de Obra	Cantidad
Culminadas	102
En ejecución física	144
Paralizadas	15
Expediente Técnico aprobado	14
Elaboración de Expediente Técnico	16
Con viabilidad de perfil	07
En fase de transacción (inversiones en APP y PA, no adjudicadas a la fecha)	03
En Idea	01
Total	302

CUADRO N° 06 RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

En el citado informe también indican la ejecución financiera tan solo de 300 proyectos y no consideran 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones (Carretera Central y Puente Santa Rosa, que requieren de una inversión de 12,874 millones, cuya ejecución acumulada es de 197 millones, que representa el 2%, indicando que el monto de inversión de estos 02 proyectos distorsiona la interpretación real del avance financiero del resto de proyectos que ejecutan los sectores del ejecutivo. Respecto a la inversión en los 300 proyectos asciende a S/. 75,939 millones de soles, con un avance financiero al 30 de setiembre del 2023 de 46%, que equivale a una ejecución real acumulativa de S/. 34,935 millones de soles, información que consolidamos en el siguiente cuadro.

TIPO DE OBRA	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (MILLONES)	EJECUCION ACUMULADA (MILLONES)	% DE AVANCE
OBRAS PUBLICAS	Obras concluidas	90	11,328	9,722	86%
	Obras en ejecución física	128	14,347	5,483	38%
	Expediente Técnico aprobado	14	1,682	32	2%
	Elaboración Expediente Técnico (*)	11	1,682	169	10%
	Perfil (7 viables y 1 en idea)	7	824	0	0%
	Obra Paralizada	15	1,833	886	48%
SUB TOTAL OBRAS PUBLICAS		265	31,695	16,292	51 %
OBRAS POR OTRAS MODALIDADES	Obras concluidas	12	5,523	3,160	57%
	Obras en ejecución física	16	33,254	15,476	47%
	Expediente Técnico aprobado	0			0%
	Elaboración Expediente Técnico	3	2,157	7	0%
	Perfil (03 fase de transacción)	4	3,310	0	0%
	Obra Paralizada	0			0%
SUB TOTAL DE APP Y PA		35	44,244	18,643	42 %
TOTAL		300	75,939	34,935	46 %

CUADRO N° 07 RESUMEN DEL ESTADO Y AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

(+) No se contabiliza la inversión de 02 proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

De la misma manera, respecto al estado situacional de los proyectos que se encuentran paralizados que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC; observándose en el Anexo 02 y Anexo 1- A, respectivamente, que de los 19 proyectos que se encontraban paralizados al 30 de abril del 2023, ahora son 15 proyectos que se encuentran paralizados al 30 de setiembre, información que nos permite hacer algunas precisiones, para un mejor análisis, como resultado de nuestra labor de seguimiento.

En primer lugar del análisis comparativo entre el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (19 obras paralizadas al 30 de abril del 2023) y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023), se tiene que, 8 obras levantaron su condición de obras paralizadas, las mismas que detallamos a continuación en el respectivo cuadro que ha elaborado nuestra comisión.

SECTOR ENERGIA Y MINAS (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
IRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DGER/MEM	CUSCO	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	4,6%	0%
DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DGER/MEM	LA LIBERTAD	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA	98,6%	54%
SECTOR AGRARIA (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
UEI DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	APURIMAC	2215017	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuísa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac.	33,1%	16%
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO	AYACUCHO	2077939	Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)	35,5%	22,1%
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	PUNO	2233842	Autopista Puno - Juliaca (+)	94,8%	81,6%

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES	CAJAMARCA	2132587	Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N.(+)	80,4%	78,6%
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (LEVANTARON LA PARALIZACION)					
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Nombre del Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	LIMA	2344329	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan De Amancaes - Distrito Rímac	84,1%	98%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN	2300077	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin	96,1%	82%

CUADRO N° 08 DETALLE DE LAS OBRAS QUE LEVANTARON SU PARALIZACION AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Del análisis comparativo entre el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (19 obras paralizadas al 30 de abril del 2023) y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023), se observa que 11 obras continúan paralizadas, a las cuales se agregan 4 nuevas obras que están en dicha condición, las mismas que detallamos a continuación en el respectivo cuadro que ha elaborado nuestra comisión.

SECTOR AGRARIA						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
REGION HUANCAVELICALCP	HUANCAVELICA	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica	0.7%	0.00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa
REGION LAMBAYEQUE - OLMOS	LAMBAYEQUE	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque	6.6%	0%	El proyecto ya no continuo su ejecución por conflictividad social. Se adjunta documento sustentatorio.

SECTOR SALUD						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
REGION AREQUIPA	AREQUIPA	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa	90.7%	89.6%	Obra con contrato resuelto el 20/12/2019, con un avance de ejecución física de 87.96%, la obra se encuentra en proceso de ejecución del expediente técnico de saldo de obra.
REGION AREQUIPA	AREQUIPA	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa	76.4%	78.3%	Se está realizando la constatación física e inventario de obra, para posteriormente poder realizar el expediente de saldo de obra

CUADRO N° 09 NUEVAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC. Actualizado al 30 de setiembre del 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Luego de haber definido las obras que levantaron su paralización y las nuevas obras en condición de paralizadas, como resultado del análisis comparativo entre el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC, presentamos el resumen total de las obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023, en el respectivo cuadro que ha elaborado nuestra comisión.

UNIDAD EJECUTORA	SECTORES							TOTAL PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
	CULTURA	ENERGIA Y MINAS	MIDAGRI	PRODUCCION	SALUD	MTC	VIVIENDA	
MIDAGRI AGRO RURAL			4					4
ENERGIA Y MINAS		-						-
SALUD					1			1
VIVIENDA							2	2
GORE AREQUIPA					2			2
GORE APURIMAC								
GORE AYACUCHO	1							1

MP SANCHEZ CARRION							1	1
PRODUCCION				1				1
MD NUEVA CAJAMARCA							-	-
GORE HUANCAVELICA			1					1
GORE LAMBAYEQUE			1					1
GORE TACNA			1					1
MTC							-	-
TOTAL PROYECTOS POR SECTORES	1	-	7	1	3	-	3	15

CUADRO N° 10 RESUMEN DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Según el referido informe y el cuadro resumen, respecto a las obras paralizadas, de tener 19 paralizados al 30 de abril del 2023, ahora son 15, cuyo detalle lo hemos consolidado en el siguiente cuadro elaborado por nuestra comisión:

SECTOR CULTURA						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Ayacucho	2230368	Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga - Ayacucho	50,9%	51,5%	Proyecto culminado (liquidación Física y financiera I etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.
SECTOR AGRARIA						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
UEI DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA	Tacna	2106687	Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachaullani - Calachaca - Chuapalca	31,9%	4,8%	Proyecto culminado (liquidación Física y financiera I etapa por el Gore Ayacucho), para iniciar segundo tramo MINCUL requiere documentación de dicha liquidación.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Junín	2184535	Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín	95,3%	94,3%	Actualmente la obra se encuentra paralizada, mediante Acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Cusco	2141237	Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta - Cusco	75,7%	63,4%	El presente proyecto se encuentra paralizado, por motivo de resolución de contrato del Contratista. - Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Piura.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2221352	Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica	96,2%	66,10%	Obra se encuentra paralizada. Acciones para la reactivación de la obra: Se cuenta con informe técnico del estado situacional técnico-financiero-legal y la valorización de corte técnico-financiero del proyecto. - El presente proyecto, forma parte del inventario de obras paralizadas en el marco de la LEY 31589. "ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas". Actualmente, el área técnica viene formulando los términos de referencia para la contratación del servicio de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	Huancavelica	2229551	Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin - Socaoran - Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	50,9%	31,7%	El presente proyecto se encuentra paralizado desde el 21/01/2021. - Con fecha 07.07.2023 se publicó en el módulo del SEACE, la segunda convocatoria del proceso de selección para la contratación del servicio de consultoría en general especializado, para elaborar el informe técnico del estado situacional técnico financiero legal y la valorización de corte

						técnico financiero, del proyecto sometido a mecanismos de solución de controversias. Este informe, servirá como insumo para la elaboración de los TDR del expediente de saldo de obra. respecto a la segunda convocatoria del proceso de selección antes mencionado, se declaró desierto; en ese sentido, se re formulará los TDR.
REGION HUANCVELICA	Huancavelica	2414831	Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica. (*)	0.7%	0.00%	Este proyecto se encuentra Suspendido y judicializado se está realizando las actividades para la evaluación en la comunidad de choccapampa para una posible ubicación de la futura represa
REGION LAMBAYEQUE - OLMOS	Lambayeque	2262744	Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque. (*)	6.6%	0%	El proyecto ya no continuo su ejecución por conflictividad social. Se adjunta documento sustentatorio.

SECTOR PRODUCCION

Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
28169-PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	Loreto	2274894	Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	75,3%	49,7%	A la fecha de corte 08/09/2023, se ha dado el consentimiento de buena pro al servicio de corte técnico, liquidación parcial de obra y elaboración del expediente técnico de saldo de obra, así como a la consultoría correspondiente a su supervisión

SECTOR SALUD

Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS	Apurímac	2343407	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	70,6%	58,3%	Contrato resuelto al 60.15% (Según constatación notarial): - El 10/03/2023 culminó el acto de constatación física notarial. - El 03/07/2023 culmina el diagnóstico del saldo de obra. -Se aprobó el Plan de Trabajo de

						<p>elaboración del expediente técnico el 31.08.2023.</p> <p>- ET. PRINCIPAL: - Expediente en desarrollo bajo la modalidad de Administración Directa.</p> <p>- Se inició la elaboración del desarrollo del expediente el 01.09.2023, con un plazo de 90 días hasta su aprobación</p> <p>- ET. CONTINGENCIA: Al respecto el 31/05/23, en reunión virtual, el GORE se comprometió a adecuar el colegio Amauta, para la contingencia. El GORE ha señalado, que ha culminado el expediente e inicio la adecuación de la infraestructura el 03.07.2023, estimándose la entrega de la adecuación de la obra para el 15.09.2023</p>
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279438	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa. (*)	90.7%	89.6%	Obra con contrato resuelto el 20/12/2019, con un avance de ejecución física de 87.96%, la obra se encuentra en proceso de ejecución del expediente técnico de saldo de obra.
REGION AREQUIPA	Arequipa	2279710	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa. (*)	76.4%	78.3%	Se está realizando la constatación física e inventario de obra, para posteriormente poder realizar el expediente de saldo de obra
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
Unidad Ejecutora	Departamento	CUI	Proyecto de Inversión	Avance Financiero	Avance Físico	Resumen de la Situación Actual
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Piura	2260867	Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	67.2%	67%	<p>El PNSU comunicó a la JRD la resolución de contrato tripartito por incumplimiento de obligaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • el 01.08.2023 el PNSU remitió a la PP las 14 decisiones que emitió la JRD las cuales la entidad está en desacuerdo para el inicio de las acciones arbitrales. • el 24.08.2023 vence el plazo del PNSU para interponer arbitraje respecto a la resolución de contrato del consorcio Sullabella. • el 11.09.2023 vence el plazo de PNSU para iniciar arbitraje respecto a las decisiones con la

						JRD.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	La Libertad	2084708	Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	38,1%	16%	Mediante resolución de alcaldía N° 203-2022-MPSC de fecha 15-06-2022, se resuelve: artículo 1.: declarar la nulidad de oficio del contrato de ejecución de obra N° 010-2019-MPSC/SG-LOG. La obra se encuentra paralizada
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Apurímac	2286058	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	83,7%	84%	Se ha modificado la programación financiera, respecto a la programación remitida al MEF, en diciembre del 2022 * el avance del E.T. es de un 99%. En reunión de mesa técnica, la MDCH se comprometió en obtener el terreno requerido hasta el 05.09.2023.

CUADRO N° 11 DETALLE DE LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

(*) PARALIZADAS INCORPORADAS CON EL INFORME - MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC

Tomando en cuenta que nuestra comisión tomo conocimiento de las obras paralizadas, por la información brindada por el Ministerio de Cultura, a través del Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (19 obras paralizadas al 30 de abril del 2023) y el informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (15 obras paralizadas al 30 de setiembre del 2023), sin perjuicio de dicha información, consideramos pertinente recabar información directa de cada unidad ejecutora, que nos permita corroborar el estado situacional de cada obra e identificar los problemas que han generado su paralización para coadyuvar al destrabe y busca de soluciones, es así que, en el último trimestre del 2023, solicitamos información a las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno, sobre las obras paralizadas; y, ante la falta de respuesta en algunos casos, en el presente año se ha reiterado el requerimiento de información, cuyo detalle lo presentamos en el cuadro de seguimiento de solicitudes de información que ha elaborado nuestra comisión.

Oficio	Asunto	Institución	Fecha presentación /N° Expediente	Atención oportuna	Oficio Reiterativo	Fecha presentación /N° Expediente	Estado actual
N° 085-2023-2024	Solicito información sobre	Ministro de Desarrollo Agrario y	04/10/2023 00059709-2023	SIN RESPUESTA	N° 0287-2023-2024	09/01/2024 00001226-2024	RESPUESTA CON FECHA 20 FEBRERO 2024 -

	proyectos de inversión paralizados	Riego					OFICIO N° 0660-2024-MIDAGRI-SG
N° 086-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Energía y Minas	04/10/2023 3605488	SIN RESPUESTA	N° 0288-2023-2024	09/01/2024 3640126	RESPUESTA CON FECHA 16 ENERO 2024 - OFICIO N° 054-2024-MINEM/SG
N° 087-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Salud	04/10/2023 2023-0214822	SIN RESPUESTA	N° 0289-2023-2024	09/01/2024 2024-0004835	RESPUESTA CON FECHA 22 FEBRERO 2024 - OFICIO N° D000544-2024-DM-MINSA
N° 088-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento	04/10/2023 00152278-2023	SIN RESPUESTA	N° 0290-2023-2024	09/01/2024 00152278-2024	SIN RESPUESTA
N° 089-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Apurímac	04/10/2023 27031	SIN RESPUESTA	N° 0291-2023-2024	10/01/2024	SIN RESPUESTA
N° 090-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Ayacucho	04/10/2023 3804431	RESPUESTA CON FECHA 08 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 1067-2023-GRA/GR-GG			
N° 091-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	04/10/2023 15155	SIN RESPUESTA	N° 0292-2023-2024	09/01/2024 342	SIN RESPUESTA
N° 092-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministra de la Producción	04/10/2023 00072204-2023	SIN RESPUESTA	N° 0293-2023-2024	09/01/2024 0001550-2024	RESPUESTA CON FECHA 28 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 00000168-2024-PRODUCE/DM
N° 093-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva	04/10/2023 04dh183ky	RESPUESTA CON FECHA 16 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 0124			

	paralizados	Cajamarca					
N° 094-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobernador Regional de Tacna	04/10/2023 20230011267528.	SIN RESPUESTA	N° 0294-2023-2024	09/01/2024 2024-0011006441	RESPUESTA CON FECHA 7 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 268-2024-GGR/GOB.REG.T ACNA
N° 095-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Ministro de Transportes y Comunicaciones	04/10/2023 S-792301-2023	SIN RESPUESTA	N° 0295-2023-2024	09/01/2024 S-847999-2024	RESPUESTA CON FECHA 9 FEBRERO 2024 - OFICIO N° 268-2024-MTC/04
N° 109-2023-2024	Solicito información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobierno Regional Huancavelica	26/10/2023 D1LHXNX38	SIN RESPUESTA	N° 0296-2023-2024	09/01/2024 rd7h4o9w1	RESPUESTA CON FECHA 23 ENERO 2024 - OFICIO N° 010-2024/GOB.REG.H VCA/GGR/DRYTP LCLP
N° 110-2023-2024	Solicito Información sobre proyectos de Inversión Maralizados	Gobierno Regional Lambayeque	26/10/2023 4812328	RESPUESTA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 - OFICIO N° 001799-2023-GR.LAMB/PEOT-GG			
N° 111-2023-2024	Solicito Información sobre proyectos de inversión paralizados	Gobierno Regional Arequipa	26/10/2023 3948855	RESPUESTA CON FECHA 14 NOVIEMBRE 2023 - OFICIO N° 1791			

CUADRO N° 12 CUADRO DE SEGUIMIENTO DE OFICIOS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Conforme al cuadro de seguimiento de oficios detallamos los respectivos oficios de requerimiento de información relacionado a las obras paralizadas, y también de los oficios reiterativos, conforme al siguiente detalle:

1. Oficio N° 085-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año a la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Sra. Jennifer Contreras Álvarez, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión "Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi -

Mollepata, provincia de Anta – Cusco”, con CUI N° 2141237; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja – Huancavelica”, con CUI N° 2221352; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica”, con CUI N° 2229551; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion – Junin”, con CUI N° 2184535; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
2. Oficio N° 086-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministro de Energía y Minas, Sr. Oscar Vera Gargurevich, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2”, con CUI N° 2276033; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA”, con CUI N° 2132587; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física

y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

3. Oficio N° 087-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministro de Salud, Sr. Cesar Henry Vásquez Sánchez, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac”, con CUI N° 2343407; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

4. Oficio N° 088-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Sra. Hania Pérez de Cuellar Lubienca, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patrón Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac”, con CUI N° 2286058; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana – Piura”, con CUI N° 2260867; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan de Amancaes - Distrito Rímac”, con CUI N° 2344329; de ser el caso, precisando la

ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

5. Oficio N° 089-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Apurímac Sr. Percy Godoy Medina, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha Y Argama Alta, Distritos De San Jeronimo Y Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac”, con CUI N° 2215017; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

6. Oficio N°090-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 al Gobernador Regional de Ayacucho Sr. Wilfredo Ocorima Núñez, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho”, con CUI N° 2230368; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Ampliación de la presa ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)”, con CUI N° 2077939; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

7. Oficio N° 091-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Sr. Santos Melquiadez Ruiz Guerra, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco – distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad”, con CUI N° 2084708; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
8. Oficio N° 092-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministra de la Producción Sra. Ana María Choquehuanca de Villanueva, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, con CUI N° 2274894; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
9. Oficio N° 093-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca Sr. William Sánchez Edquen, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín”, con CUI N° 2300077; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
10. Oficio N° 094-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Tacna Sr. Luis Torres Robledo, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II -

Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca”, con CUI N° 2106687; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

11. Oficio N° 095-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 04 de octubre del presente año al Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. Raúl Pérez Reyes Espejo, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto “Autopista Puno - Juliaca”, con CUI N° 2233842; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto “Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N.”, N/R CUI; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

12. Oficio N° 0109-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 26 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Huancavelica al Sr. Leoncio Huayllani Taype, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Creación del sistema del servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2414831; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

13. Oficio N° 0110-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 26 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Lambayeque Sr. Jorge Luis Pérez Flores, solicitándole información sobre el siguiente proyecto de inversión que se encuentra paralizado:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de la infraestructura de conducción y trasvase del canal Huallabamba, Distrito de Motupe,

Incahuasi y Kañaris, Provincias de Lambayeque y Ferreñafe – Región Lambayeque”, con CUI N° 2262744; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.

14. Oficio N° 0111-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 26 de octubre del presente año al Gobernador Regional de Arequipa Sr. Rohel Sánchez Sánchez, solicitándole información sobre los siguientes proyectos de inversión que se encuentran paralizados:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa”, con CUI N° 2279438; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional del proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camana distrito y provincia de Camana - Región Arequipa”, con CUI N° 2279710; de ser el caso, precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las causales que generaron la paralización.
15. Oficio N° 0287-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 a la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego Sr. ENNIFER CONTRERAS ALVAREZ reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
16. Oficio N° 0288-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Ministro de Energía y Minas Sr. OSCAR VERA GARGUREVICH, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
17. Oficio N° 0289-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Ministro de Salud Sr. CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.

18. Se envió el oficio N° 0290-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 a la Ministra Vivienda, Construcción y Saneamiento Sra. HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSCA, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
19. Oficio N° 0291-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Gobernador Regional de Apurímac Sr. PERCY GODOY MEDINA, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
20. Oficio N° 0292-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Sr. SANTOS MELQUIADEZ RUIZ GUERRA, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
21. Oficio N° 0293-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 a la Ministra de Producción Sra. ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
22. Oficio N° 0294-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Gobernador Regional de Tacna Sr. LUIS TORRES ROBLEDO, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
23. Oficio N° 0295-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. RAÚL PÉREZ REYES ESPEJO, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.
24. Oficio N° 0296-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de enero del año 2024 al Gobernador Regional de Huancavelica Sr. LEONCIO HUAYLLANI TAYPE, reiterando solicitud de información sobre proyectos de inversión paralizados.

Del análisis de la información brindada por el Ministerio de Cultura se desprende que existen proyectos cuyo estado situacional merece atención especial, toda vez que, se reportaron como paralizados al 30 de abril del 2023 (Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC) y que tal condición no ha variado, al continuar paralizados al 30 de setiembre del 2023 (informe según MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC); ante tal situación, y tomando en cuenta que las funciones de la Contraloría General de la Republica como órgano rector del Sistema Nacional de Control, mediante oficios N° 0297-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR y N° 0297-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR, solicitamos información sobre los servicios de control realizados a los proyectos de inversión que figuran en ambos informes como paralizados, entidad que ha tendido nuestro requerimiento de información con fecha 06 de marzo del 2024 mediante Oficio N° 002124-2024-CG/DC, información que estamos analizando, toda vez que se han realizado servicios de control en todos los paralizados, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD Y TIPO DE SERVICIO DE CONTROL	ESTADO
Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho	Gobierno Regional de Ayacucho	1 Orientación de Oficio	Pendiente
Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta – Cusco	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	5 Control Concurrente	5 No corregidas
Instalación del sistema de riego Tutapayoc vista Alegre - Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja – Huancavelica	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	1 Auditoria de Cumplimiento	3 implementadas 1 No aplicable 6 No Implementadas
Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	1 Control Concurrente 1 Visita de Control	Corregida No corregida
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion – Junin	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	La OCI no efectuara servicio de control por estar paralizada	
Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I - Construcción canal Vilachauillani - Calachaca - Chuapalca	UEI del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna	6 Informes de Acción Simultanea 5 Orientaciones de Oficio 1 Informe de Auditoria de Cumplimiento 1 Informe de Hito de Control	5 No Corregido y 1 No aplicable 5 No Aplica No aplica Pendiente
Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	Programa Nacional de Diversificación Productiva	2 Visitas de Control 2 Orientaciones de Oficio	Sin Acciones Sin Acciones

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS	2 Informes de Acción Simultanea 1 Informe de Visitas de Control 2 Informe de Auditoria	En 1 De las 9 Situaciones Adversas 7 No Implementadas, 1 No Aplica y 1 Implementada 1 No Aplica No Aplica De las 2 Recomendaciones, 1 No Aplica y Implementada
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patron Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac	Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	1 Informe de Control Especifico	Pendiente
Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de huamachuco - distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	1 Control Concurrente 2 Servicio de Control Especifico	No corregido Implementado
Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura	Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	15 Informes de Hito de Control 2 Informes	7 Con algunos puntos pendientes de Corregir, 8 No Corregidos 1 No corregida y 1 Ninguna Acción

CUADRO N° 13 CUADRO DE SERVICIOS DE CONTROL EN LAS OBRAS PARALIZADAS AL 30 DE SETIEMBRE 2023

Fuente: Oficio N° 002124-2024-CG/DC de la Contraloría General de la Republica. Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

Tomando en cuenta que en el presente año se conmemoran el Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho, respectivamente; y existiendo en los departamentos de Junín y Ayacucho proyectos de inversión que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2021-MC; nuestra comisión ha priorizado el seguimiento del estado situacional de los proyectos de inversión y los proyectos en otras modalidades de inversión en los citados departamentos; en tal sentido, en este primer trimestre hemos intensificado el seguimiento de los proyectos que corresponde al departamento de Junín, en ese sentido se ha realizado un análisis comparativo de la información brindada por el Ministerio de Cultura hasta la fecha, contenido en el Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de abril del 2023) y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC (estado situacional de la obras actualizado hasta el 30 de setiembre del 2023), conforme al cuadro que nuestra comisión ha elaborado al respecto.

COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,584,919	13,8%	0%	13.9%	0.0%	[29/09/23] En proceso de Licitación, en dos meses se tendrá la buena pro.
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8,9%	0%	8.9%	0.0%	[30/09/2023] - en tercer entregable del Expediente técnico.
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1,9%	0%	1.9%	0.00%	[14/03/2022] Expediente Técnico en elaboración, el entregable 04 OBSERVADO.

Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. CUI 2472700	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0,6%	0%	0,6%	0,00%	[25/09/2023] Se aprobó el expediente técnico, no se realizará ejecución física en el presente año.
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI 2300618	MINCETUR - PLAN COPESCO	20,621,950	54,3%	45,9%	58,6%	50,9%	[06/09/2023] El expediente técnico del componente museográfico se encuentra culminado, se vienen elaborando los TDR para la ejecución del servicio, Respecto a las Vías y Señalización Turística Se viene realizando las coordinaciones pertinentes
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo CUI 2234830	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	29,3%	1,5%	38,3%	12,4%	[14/09/2023] el proyecto se encuentra en ejecución física.
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín CUI 2488994	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	85,085,242	5,9%	0%	8,3%	0,0%	[14/09/2023] En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,098,681	7,2%	0%	11,1%	0,0%	[14/09/2023] En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE	109,334,969	5,6%	0%	10,8%	0,0%	[14/09/2023]

la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO						En aprobación del Entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente (incluye precio objetivo)
Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	20,147,415	42,4%	39,6%	47,3%	39,6%	[08/09/2023]: Componente de infraestructura cuenta con un avance físico del 78.62% al 01 de setiembre de 2023. La ejecución de la obra durante los meses de julio y agosto del presente año presentó un avance del 0.00 % debido a que la obra se encuentra paralizada.
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+) CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	329,167,185	72,9%	60%	78,9%	60%	[06/09/2023] (Culminación al 100% de la obra civil e instalación de cámaras y sensores). Por otro lado, se proyecta el inicio de operación para el trimestre IV del presente año.
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	95,3%	94,3%	01/08/2023] Actualmente la obra se encuentra paralizada, mediante Acta de paralización de fecha 31 de diciembre del 2019.

PROYECTOS MULTIDEPARTAMENTALES

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	Informe N° 000007-2023- UAPI-WAC-PEB/MC AL 30 DE ABRIL 2023		Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		DIFERENCIA/ OBSERVACION
			Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	
Mejoramiento y ampliación de los Servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural CUI 2471146	MIDAGRI AGRORURAL	241,237,802	50.3%	44.9%	63.5%	58.6%	11/09/2023 En ejecución al 60.57% sin problemas en la ejecución
Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos CUI 2361771	MIDAGRI - INIA	116,453,930	20.6%	19.8%	26.6%	24.3%	04/09/2023 El proyecto de inversión tiene como presupuesto 2023, para el desarrollo de sus actividades en los 04 componentes: producción de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas; infraestructura para producción entre otros.
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional CUI 2251056	MINISTERIO DEL INTERIOR - OGA	611,875,956	14.3%	16.4%	14.4%	16.4%	30/05/2023 Minibuses: Contrato N° 075-2019-IN-OGAF (22/11/2019) Cancelación De Contrato 18 Unid y Adicional 04 Unid de un total de 63 unidades
Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional CUI 2381444	MTC - AG	31,653,237	82.8%	82.5%	99.7%	82.5%	06/09/2023 A través de Oficio N° 1069-2023-MTC/27, el MTC al INDECI, reitera suscripción de convenios para uso de infraestructura y utilización de equipos dada la inminente puesta en funcionamiento del proyecto “Creación de un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana a nivel Nacional (SISMATE)
Creación de la carretera central Huaycan -	MTC- PRO VIAS	11,959,416,075	0.6%	0.0%	1.1%	0.0%	13/09/2023

cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín CUI 2436163	NACIONAL (G2G)						Nueva carretera central Daniel Alcides Carrión Modalidad de Contrato Gobierno a Gobierno. PMO: Project Manager Office: Consorcio EGIS-SETEC de Francia. Contrato (27-May-21) por EUR 61.5 millones Plazo, Inicio: 28-May-21 / Fin estimado: Jun-31
Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali S/CUI	MEM (APP)	200,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Proyecto que cambio de modalidad de ejecución, el cual se encuentra en su etapa de priorización

CUADRO N° 14 COMPARATIVO AVANCE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: Informe N° 000007-2023-UAPI-WAC-PEB/MC Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC.

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

En el cuadro 14, se hace un comparativo del avance de la ejecución de los proyectos de inversión en el departamento de Junín, tomando en cuenta la información brindada por el Ministerio de Cultura y con la finalidad de corroborar dicha información y tenerla actualizada, hemos requerido información a las respectivas unidades ejecutoras a cargo de los proyectos de inversión que corresponde a dicho departamento y también a los que tiene a cargo proyectos multidepartamentales que también incluyen al departamento de Junín, relación de oficios que a continuación citamos

1. Oficio N° 310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año a la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Sra. JENNIFER CONTRERAS ALVAREZ, solicitud sobre proyectos de inversión del departamento de Junín la siguiente información:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín”, con CUI 2317700, que tiene como Unidad Ejecutora a AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando el estado en que se encuentra la elaboración del expediente técnico y que acciones se están realizando para que se supere esta etapa y se inicie su ejecución.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín”, con CUI 2472700, que tiene como Unidad Ejecutora Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias; precisando si ya se inició la ejecución de la obra, de ser el caso, cuál es el avance físico y financiero.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción – Junín”, con CUI 2184535, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física y las acciones adoptadas y principales dificultades para revertir las

causales que generaron la paralización y las acciones que viene realizando para su culminación.

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú” - Avanzar Rural, con CUI 2471146, que tiene como Unidad Ejecutora al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal y ejecución física.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos, con CUI 2361771, que tiene como Unidad Ejecutora al INIA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; precisando la ejecución presupuestal en el año 2023 y el avance de las actividades en los componentes producción de semillas, generación de cultivares regionales de especies altoandinas, infraestructura para producción y demás componentes.
 - ✓ Información detallada si los referidos proyectos de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) han tenido o tienen problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con intervención económica o con resolución de contrato, y si están en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (AGRORURAL e INIA) y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021- MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.
2. Oficio N° 311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, al Sr. JUAN

CARLOS MATHEWS SALAZAR, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín”, con CUI 2300618, que tiene como Unidad Ejecutora al Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; precisando el estado en que se encuentra el componente museográfico, si ya se está ejecutando el respectivo servicio y cuál es su avance; asimismo, cual es el estado situacional de las Vías y Señalización Turística.
 - ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (Plan Copesco) y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la respectiva unidad ejecutora.
3. Oficio N° 312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año a la Ministra de Educación, a la Sra. MIRIAM JANETH PONCE VERTIZ, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo”, con CUI 2234830, que

tiene como Unidad Ejecutora N° 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior del Ministerio de Educación; precisando su avance físico y financiero.

- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín”, con CUI 2488994, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín”, con CUI 2482810, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín”, con CUI 2489023, que tiene como Unidad Ejecutora 125: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación; precisando el estado en que se encuentra el entregable 03 del Diseño de Escuela Permanente y que acciones se están realizando para que se culmine con la elaboración del expediente técnico.
- ✓ Información detallada si los referidos proyectos de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) han tenido o tienen problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con intervención económica o con resolución de contrato, y si están en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.

- ✓ Información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR y a la UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO) y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.
4. Oficio N° 313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año a la Ministra de la Producción, Sra. ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: “Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de San Roque de Malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín”, con CUI 2267894, que tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección de Operaciones del Ministerio de la Producción; precisando el avance físico y financiero del componente de infraestructura.
 - ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (Dirección de Operaciones) y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021- MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la

Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectiva unidad ejecutora.

5. Oficio N° 314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Sr. RÁUL PÉREZ REYES ESPEJO, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión: Proyecto: “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín”, con CUI 2263639, que tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección de Ingeniería y Operaciones – PRONATEL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; precisando el estado de las obra civil e instalación de cámaras y sensores, y para cuando se tiene proyectado se inicie la operación dicha banda ancha, conforme se había proyectado para el trimestre IV del 2023.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Creación de un sistema de mensajería de alerta temprana a nivel nacional”, con CUI 2381444, que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; precisando la ejecución presupuestal y los avances del proyecto, de ser el caso, si actualmente se encuentra en funcionamiento y se vienen utilizando la infraestructura y equipos y si lograron concretizar la suscripción de convenio con INDECI.
 - ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Creación de la carretera central Huaycan – cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli Pachachaca - EMP. PE-22 distrito de Santa Rosa de Sacco - provincia de Yauli - departamento de Junín”, con CUI 2436163, que tiene como Unidad Ejecutora a PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (G2G); precisando la ejecución presupuestal y los avances de dicho proyecto.
 - ✓ Información detallada si los referidos proyectos de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) han tenido o tienen problemas en su ejecución, precisando si están con retraso, paralizados, con

intervención económica o con resolución de contrato, y si están en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.

- ✓ Información sobre los proyectos de inversión que corresponden al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL y PROVIAS NACIONAL) y que forman parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, que han sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por las respectivas unidades ejecutoras.
6. Oficio N° 315-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro del Interior, Sr. VICTOR MANUEL TORRES FALCON, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto de Inversión Multidepartamental: “Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a Nivel Nacional”, con CUI 2251056, que tiene como Unidad Ejecutora a la OGA del Ministerio del Interior; precisando la ejecución presupuestal y los avances del proyecto.
 - ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora a su sector (OGA) y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas

- por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la respectiva unidad ejecutora.
7. Oficio N° 316-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR con fecha 09 de febrero del presente año al Ministro de Energía y Minas, Sr. OSCAR VERA GARGUREVICH, solicitando información actualizada de los proyectos de inversión del departamento de Junín sobre lo siguiente:
- ✓ Información actualizada y detallada del estado situacional a la fecha del Proyecto Multidepartamental en la modalidad de (APP): “Masificación de Gas Natural - distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, sin CUI, que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Energía y Minas; precisando el estado situacional y su avances.
 - ✓ Información detallada si el referido proyecto de inversión según el estado en que se encuentren (ejecución física, expediente técnico aprobado y en elaboración, y perfil) ha tenido o tiene problemas en su ejecución, precisando si esta con retraso, paralizado, con intervención económica o con resolución de contrato, y si está en proceso de arbitraje; de ser el caso, que acciones están realizando para revertir tales problemas.
 - ✓ Información sobre el proyecto de inversión que corresponde al departamento de Junín y que tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de Energía y Minas y que forma parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya segunda actualización fuera aprobada por Decreto Supremo 011-2021-MC, ha sido materia de acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, desde el 2019 a la fecha; y los hallazgos identificados, así como las acciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República y si estas han sido implementadas por la respectiva unidad ejecutora.

Continuamos con el seguimiento a la información requerida a las unidades ejecutoras de los proyectos que corresponden al departamento de Junín, a continuación presentamos el avance de la información recepcionada hasta la fecha, conforme al cuadro que se presenta a continuación en donde hacemos un comparativo entre la información del Ministerio de Cultura y la Unidad Ejecutora :

SEGUIMIENTO INFORMACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

PROYECTO DE INVERSION CUI	UNIDAD EJECUTORA	COSTO Actualizado	INFORMACION PEB Memorando N° 000313-2023- PEB/MC AL 30 DE SETIEMBRE 2023		INFORMACION UNIDAD EJECUTORA		ESTADO SITUACIONAL
			Avance Financiero	Avance Físico	Requerimiento	Respuesta	
Reparación de edificación y obras exteriores; construcción de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de chacamarca, casa hacienda san francisco de chichausiri, distrito de Junín, provincia Junín, departamento Junín CUI 2456690	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	4,584,919	13,8%	0%	OFICIO N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 01/02/2024	SIN RESPUESTA	
Creación de servicios culturales a través del parque cultural bicentenario en Junín, distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2499924	UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES	18,028,653	8,9%	0%	OFICIO N° 308-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 01/02/2024	SIN RESPUESTA	
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín CUI 2317700	MIDAGRI - AGRO RURAL	15,486,468	1,9%	0%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Con Memorándum N°019-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de fecha 09-01-2024, concluye que corresponde regularizar la resolución del Contrato N° 67-2018-MINAGRI-AGRO RURAL por haber incurrido en penalidad máxima por mora al acumular más del 10 % del monto del contrato, remitido a la UA por tercera vez.

Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en la estación experimental agraria Pichanaki en la localidad de Pichanaki del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	29,535,448	0,6%	0%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	Tiene Expediente Técnico aprobado, con un devengado acumulado de 173,307.27. Cuenta con programación en el PMI para los años 2026 y 2027, con montos de S/ 14,206,381 y S/ 15,155,759, respectivamente
CUI 2472700							
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el santuario señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín	MINCETUR - PLAN COPESCO	20,621,950	58.6%	50.9%	OFICIO N° 0311-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
CUI 2300618							
Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo	UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	130,586,154	38.3%	12.4%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Avance Ejecutado Acumulado al 31.12.2023 de 28.67% EQUIPAMIENTO En proceso de convocatoria - programado para el 2024 - 2025 CAPACITACION Etapa de aprobación del informe de consistencia seguido a esto la etapa de contratación - programado para el 2024
CUI 2234830							
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de Concepción - departamento de Junín	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS	85,085,242	8.3%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 - I.E. 9 de Julio Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 981 documentos, los cuales se encuentran

CUI 2488994	BICENTENARIO						en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En tal sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 9 de Julio.
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - provincia de Junín - departamento de Junín CUI 2482810	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	113,098,681	11.1%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. Seis de Agosto Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 588 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En este contexto, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. Seis de Agosto
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de Chupaca - departamento de Junín CUI 2489023	UEI 125: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	109,334,969	10.8%	0.0%	OFICIO N° 0312-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 00127-2024-MINEDU/VMGI/P EIP-EB/DIEJE 19/02/2024	Entregable de diseño 3 – I.E. 19 de Abril Como parte de la subsanación de observaciones de la presentación 3, el contratista EB Consorcio Gestor ha presentado al PEIP un total de 717 documentos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas del Paquete 6 del PEIPEB. En ese sentido, se tiene programado en los próximos meses la aceptación del diseño (presentación 3, presentación 4) de la escuela permanente de la I.E. 19 de Abril.

Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín CUI 2267894	DIRECCION DE OPERACIONES PRODUCCION	20,147,415	47.3%	39.6%	OFICIO N° 0313-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Junín(+) CUI 2263639	Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL	329,167,185	78.9%	60%	OFICIO N° 0314-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	SIN RESPUESTA	
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepción - Junín CUI 2184535	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,635,522	95,3%	94,3%	OFICIO N° 0310-2023-2024-LVOM-CEMBI/CR 08/02/2024	OFICIO N° 0757-2024-MIDAGRI-SG 29/02/2024	obra se encuentra paralizada, DEVENGADO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ANDAMARCA EL PRESENTE AÑO SE HA CONSIDERADO DENTRO DEL INFORME DE LAS OBRAS PARALIZADAS ANTE FONDO SIERRA AZUL, PARA PODER SER REACTIVADA, así mismo el 2023 se asignó presupuesto para la elaboración del expediente de saldo de obra

CUADRO N° 15 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION UNIDADES EJECUTORAS PROYECTOS DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fuente: Y MEMORANDO N° 000313-2023-PEB/MC y Oficios de respuesta de las entidades

Elaboración: Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú

VII. SESIONES DE LA COMISIÓN

SESIONES	FECHA
<u>SESIÓN DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN</u>	13 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2022
<u>PRIMERA SESIÓN ORDINARIA</u>	14 DE FEBRERO DE 2022
<u>SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA</u>	11 DE MARZO DE 2022
<u>TERCERA SESIÓN ORDINARIA</u>	29 DE MARZO DE 2022
<u>CUARTA SESIÓN ORDINARIA</u>	5 DE JULIO DE 2022
<u>PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA</u>	25 DE JULIO DE 2022
<u>QUINTA SESIÓN ORDINARIA</u>	15 DE AGOSTO DE 2022
<u>SEXTA SESIÓN ORDINARIA</u>	05 DE OCTUBRE DE 2022
<u>SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA</u>	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
<u>OCTAVA SESIÓN ORDINARIA</u>	13 DE ENERO DE 2023
<u>NOVENA SESIÓN ORDINARIA</u>	7 DE MARZO DE 2023
<u>DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA</u>	2 DE MAYO DE 2023
<u>DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA</u>	9 DE MAYO DE 2023
<u>DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA</u>	19 DE MAYO DE 2023
<u>DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA</u>	26 DE JUNIO DE 2023
<u>SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA</u>	10 DE OCTUBRE DE 2023

VIII. REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SESIONES DE LA COMISIÓN

Hora inicio	de	11:20:00 a.m. (13 diciembre)	Hora Final	10:40:00 a.m. (20 de diciembre)						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.	
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Héctor Valer Pinto	Miembro	Somos Perú	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Heydi Lizbeth Júarez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	Sesión de elección e instalación	13 y 20/12/2021	1				

Hora inicio	de	17:11:00 p.m.	Hora Final	17:59:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.	
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Heydi Lizbeth Júarez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	1era. Ordinaria	14/02/2022	1				
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	1era. Ordinaria	14/02/2022		1			

Hora de inicio	10:14:00 a.m.	Hora Final	10:32:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	2da. Ordinaria	11/03/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	2da. Ordinaria	11/03/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	2da. Ordinaria	11/03/2022		1		

Hora de inicio	10:09:00 a.m.	Hora Final	10:39:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	3ra. Ordinaria	29/03/2022				1
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	3ra. Ordinaria	29/03/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	3ra. Ordinaria	29/03/2022		1		

Hora de inicio	05:17:00 p.m.	Hora Final	05:27:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	4ta. Ordinaria	05/07/2022		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	4ta. Ordinaria	05/07/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	4ta. Ordinaria	05/07/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	4ta. Ordinaria	05/07/2022		1		

Hora de inicio	09:15:00 a.m.	Hora Final	09:20:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	1era. Extraordinaria	25/07/2022				1
1Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	1era. Extraordinaria	25/07/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	1era. Extraordinaria	25/07/2022		1		

Hora de inicio	11:35:00 a.m.	Hora Final	12:02:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	5ta. Ordinaria	15/08/2022				1
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	5ta. Ordinaria	15/08/2022				1
1Bicentenario	Heydi Lizbeth Juárez Calle	Miembro	Alianza para el Progreso	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	5ta. Ordinaria	15/08/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	5ta. Ordinaria	15/08/2022		1		

Hora de inicio	05:04:00 p.m.	Hora Final	06:16:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Caveró Alva	Vicepresidente	Avanza País	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	6ta. Ordinaria	5/10/2022				1
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	6ta. Ordinaria	5/10/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	6ta. Ordinaria	5/10/2022		1		

Hora de inicio	12:04:00 p.m.	Hora Final	12:18:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	7ma. Ordinaria	04/11/2022		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	7ma. Ordinaria	04/11/2022	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	7ma. Ordinaria	04/11/2022		1		

Hora de inicio	12:04:00 p.m.	Hora Final	12:18:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegría García	Presidente	Fuerza Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	8va. Ordinaria	19/01/2023		1		
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	8va. Ordinaria	19/01/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	Podemos Perú	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	8va. Ordinaria	19/01/2023	1			

Hora de inicio	10:04:00 a.m.	Hora Final	11:26:00 a.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	9na. Ordinaria	07/03/2023		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	9na. Ordinaria	07/03/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No agrupado	9na. Ordinaria	07/03/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	9na. Ordinaria	07/03/2023			1	

Hora de inicio	03:11:00 p.m.	Hora Final	04:01:00 p.m.						
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Luis Arturo Alegria García	Presidente	Fuerza Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Cavero Alva	Vicepresidente	Avanza País	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	10ma. Ordinaria	02/05/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	10ma. Ordinaria	02/05/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	10ma. Ordinaria	02/05/2023			1	

Hora inicio	de	Hora Final							
02:19:00 p.m.		02:26:00 p.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	11 ava. Ordinaria	09/05/2023		1		
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	11 ava. Ordinaria	09/05/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	11 ava. Ordinaria	09/05/2023	1			

Hora inicio	de	Hora Final							
09:13:00 a.m.		09:51:00 a.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			
Bicentenario	Wilson Palacios Soto	Miembro	Acción Popular	12 ava. Ordinaria	19/05/2023			1	
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	12 ava. Ordinaria	19/05/2023				1
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	12 ava. Ordinaria	19/05/2023	1			

Hora de inicio	de	Hora Final							
15:13:00 p.m.		16:33:00 p.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Wilson Soto Palacios	Miembro	Acción Popular	13° decimo Ordinaria	26/06/2023		1		
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			
Bicentenario	Roberto Helbert Sánchez Palomino	Miembro	Juntos por el Perú	13° decimo Ordinaria	26/06/2023	1			

Hora de inicio	de	Hora Final							
15:18:00 p.m.		16:40:00 p.m.							
Comisión	Congresistas	Cargo	Bancada	N° Sesión	Fecha	Asistencia	Licencia	Inas. Just.	Inas. Injust.
Bicentenario	Leslie Vivian Olivos Martínez	Presidente	Fuerza Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	Alejandro Caverro Alva	Vicepresidente	Avanza País	2da. Extraordinaria	10/10/2023		1		
Bicentenario	Miguel Ciccía Vásquez	Secretario	Renovación Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	Eduardo Castillo Rivas	Miembro	Fuerza Popular	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	Margot Palacios Huamán	Miembro	Perú Libre	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			
Bicentenario	José Luis Elías Ávalos	Miembro	No Agrupado	2da. Extraordinaria	10/10/2023	1			



IX. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

PARACAS





LAMBAYEQUE





AYACUCHO







PIURA





VISITA DE INSPECCIÓN AL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICIÓN






REUNIÓN CON LA MINISTRA DE CULTURA, VICEMINISTRA DE PATRIMONIO, DIRECTOR BICENTENARIO Y FUNCIONARIOS DE HUAURA PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL BALCÓN



APERTURA EL BALCÓN DE HUAURA





RECONOCIMIENTO A LOS EX POLICÍA FORESTAL - GUARDIA CIVIL, POR SU LUCHA CONTRA EL TERRORISMO (1980 - 2000)





INSPECCIÓN EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO





CONMEMORACIÓN DEL 201° ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO NACIONAL



CONCIERTO DIDÁCTICO SINFÓNICO PUKALLAY, CON LA ACADEMIA DE MÚSICA OYOLA FLORES




RECONOCIMIENTO COMO DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA Y LA PACIFICACIÓN NACIONAL





RECONOCIMIENTO OFICIAL A LOS DANZANTES RAYMONDINOS POR LOS 60° ANIVERSARIO DEL CENTRO POBLADO PERALVILLO - CHANCAY






CONFERENCIA DE PRENSA POR LOS 203 AÑOS DEL GRITO DE LIBERTAD DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ; ASIMISMO SE LOGRÓ LA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO DEL TERRENO DEL BALCÓN DE HUAURA





RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES DE LA PAZ EN AYACUCHO DEL BATALLÓN N°2 "LOS CABITOS" POR SU LUCHA ANTITERRORISTA EN 1985





**PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADORES, DE
LATINOAMERICANA: JUNÍN BICENTENARIO A 200 AÑOS DEL
GRITO DE LA LIBERTAD AMERICANA**







REUNION CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE JUNIN



