

RESUMEN INFORMATIVO DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA (03/05/2023)

En la sesión se presentó el director ejecutivo (e) de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, Raphael Anaya Caldas, para informar como primer punto de agenda: el estado situacional, el avance físico y financiero ejecutado del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en sus cuatro componentes: reconstrucción, construcción, vivienda y fortalecimiento de capacidades.

Inicia su presentación hablando sobre los 98 proyectos de la cartera bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno – G2G, indicando, que, en el sector Salud se tiene un avance del 71 %, en Educación del 72 %, respecto a las Soluciones integrales se tiene un avance del 10 %, y en drenajes tan solo el 1 %, esta cartera tiene un avance del 28 %. Hizo énfasis en que Soluciones integrales y drenajes son líneas prioritarias para su gestión. Sobre la cartera de proyectos No G2G, en el sector Salud se tiene un avance del 5 %, en Educación del 57 %, en Transporte del 62 %, en Vivienda del 74 %, en Agricultura de 76% respecto a las Soluciones integrales se tiene un avance del 57 %, esta cartera tiene un avance del 70%.

Respecto de la solicitud de información detallada de cada intervención del PIRCC, el director ejecutivo (e) de la ARCC, hizo entrega al presidente de la comisión, congresista César Revilla Villanueva (FP), de una carpeta que contiene el detalle de todo lo solicitado. Sobre los componentes de Reconstrucción se tiene un avance financiero del 72% del monto financiado y el físico tiene un avance del 70 %, sobre el componente Construcción se tiene un avance financiero del 61 % y el físico del 26 %, sobre Soluciones de vivienda se tiene un avance de 74 % y en Fortalecimiento de capacidades el avance es del 85 %.

Sobre el punto referente a las intervenciones con problemas en su ejecución, con retraso, paralizadas, con intervención económica de obra o con resolución de contrato de obra, indica que al 31 de marzo se tienen 376 obras con dificultades, que representa un total de S/ 3 593 millones, cuyas principales causas son las campañas agrícolas y factores climatológicos; y el incumplimiento de obligaciones contractuales. De estas obras, 58 se encuentran paralizadas, representan una inversión de S/ 561.7 millones; y 318 obras se encuentran suspendidas que representan una inversión de S/ 3 031.3 millones, finalizó.

El vicepresidente de la comisión, congresista Miguel Ciccía Vásquez (RP), hace la consulta sobre la finalización de los contratos G2G y su continuidad. El congresista Manuel García Correa (APP) solicita al director ir a verificar los daños que tiene el establecimiento de salud de Limón de Porcuya en el distrito de Huarmaca, la entrega del establecimiento de Salud de El Faique y el Centro de Saludo Materno Infantil de Castilla, con la finalidad de ponerlos a disposición de la población. El congresista Carlos Alva (No Agrupados) señaló que en La Libertad no se ha visto un avance veloz por parte de la empresa del Reino Unido y el panorama es preocupante ante la proximidad del fenómeno de El Niño. El presidente de la comisión especial, congresista César Revilla (FP), sostuvo que es necesario priorizar obras en el corto plazo para mitigar los daños en la población y la agricultura por el impacto de las inundaciones fluviales, dado que el Plan Integral de la ARCC tiene una proyección al 2028; sin embargo, es necesario acelerar las acciones para proteger a la ciudadanía. Dando respuesta a las intervenciones de los congresistas, el representante de la ARCC mencionó que, se está de coordinando el Ministerio de Salud para llevar a cabo una “Marcha blanca” de manera que se inicie una operatividad que permita el inicio

de operaciones antes de la entrega y que al momento de culminar la obra ya hasta una operatividad. Sobre las intervenciones en La Libertad, se va a evaluar la firma de una adenda de octubre a diciembre, teniendo en cuenta los respectivos informes. Respecto a los contratos bajo modelo G2G, vienen siendo evaluados para su continuidad, teniendo en cuenta el avance financiero y físico; informó también que la próxima semana a más tardar se presentará ante el Premier un plan de contingencia para afrontar las posibles inundaciones ante las lluvias que se esperan. También informó que se está convocando para una reunión de directorio, donde se aprobarán inclusiones de nuevos proyectos, exclusiones de proyectos y cambios de unidades ejecutoras.

Participaron de la sesión, el Econ. Johnny Cruz Flores, alcalde de Catacaos, el Sr. Segundo Gregorio Meléndez Zurita, alcalde de Tambogrande y el Ing. Rives Raúl Ramírez Manrique, alcalde de Buenos Aires, municipalidades distritales de la región Piura, quienes expusieron su problemática y solicitaron se destraben proyectos de agua y alcantarillado, mejoramiento y construcción de importantes carreteras, y centros educativos, que son de mucha importancia para sus comunidades.

El jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Sr. Alexander Meléndez Huasasquiche dio cuenta a la comisión del *Proyecto de Ley 4689, Ley que establece medidas para garantizar la implementación de las intervenciones de Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios en el marco del proceso de reactivación económica*, que se presentó el 10 abril al Congreso de la República, dicho Proyecto de Ley fue derivado a la Comisión de economía, la cual se ha inhibido y será enviado a la Comisión de presupuesto, por tal razón solicita el apoyo a la Comisión para que se viabilice y priorice en la Comisión de presupuesto. Por unanimidad, la Comisión especial del fenómeno de El Niño acordó solicitar la priorización de esa iniciativa en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Consejo Directivo y Junta de Portavoces.